


बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अर्ध-वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



■ चालु खर्च ■ पूँजीगत खर्च ■ जम्मा खर्च



बागमती प्रदेश सरकार


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

हेटौंडा, नेपाल

२०८०, फाल्गुन

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को
बजेटको अर्ध-वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम तयार पारिएको अर्ध-वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०८०)



बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
२०८०, फाल्गुन

<https://moeap.bagamati.gov.np/>

मन्तव्य

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०४७ को दफा २० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यस अवधिमा भएका बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदानमा आधारित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको अवस्था साथै वजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका समस्या तथा समाधानका विषयहरू यो अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको थियो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको क्रियाशीलताको कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि सम्म आई पुग्दा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यद्यपि, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालय/निकायहरू प्रतिबद्ध रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा राखेको छु। प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरूको निर्माण भएकाले वित्तीय सुशासन कायम भई बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छु।

प्रदेशको बजेट प्रणालीको संस्थागत विकासको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत छ। बागमती प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, कार्यान्वयनयोग्य र पारदर्शी बनाई आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा लाग्न सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा, यस अर्धवार्षिक प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचना उपलब्ध गराई सहयोग पुऱ्याउनु हुने सबै मन्त्रालय, निकायहरूका साथै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन संलग्न हुनु हुने मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

बहादुर सिंह लामा (तामाङ्ग)

मन्त्री

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

१. प्रदेश सभा सचिवालय.....	१
१.१ परिचय.....	१
१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१
१.३ सङ्कलन भएको राजस्व	२
१.४ आ.व.२०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:.....	२
१.५ आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	३
१.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	३
२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.....	४
२.१ परिचय.....	४
२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	४
२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति.....	५
२.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण:.....	५
२.५ आ.व. २०८०/८१ को पहिलो अर्ध-वार्षिक अवधिमा सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	७
२.६ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण	८
२.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू	९
२.८ आगामी कार्यदिशा	९
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१०
३.१ परिचय	१०
३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१०
४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय.....	११
४.१ परिचय	११
४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	११
४.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति	११
४.४ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१२
४.५ सङ्कलन भएको राजस्व	१४
४.६ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	१४
४.७ आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	१६
४.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	१६

५. सामाजिक विकास मन्त्रालय.....	१७
५.१ परिचय.....	१७
५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१७
५.३ आ.व.२०८०/०८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना प्रगति विवरण.....	१९
५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	२१
५.५ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	२२
५.६ संकलन भएको राजस्व.....	२६
५.७ आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	२६
५.८ आ.व.२०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	२८
५.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	२९
६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय.....	३०
६.१ परिचय.....	३०
६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	३०
६.३ आ.व. २०८०/८१ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण (प्रादेशिक तर्फ).....	३२
६.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	७१
६.५ संकलन भएको राजस्व.....	८०
६.६ आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	८०
६.७ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	८०
६.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	८०
७. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय.....	८१
७.१ परिचय.....	८१
७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	८१
७.३ आ.व. ०८०/०८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण.....	८९
७.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१०५
७.५ आ.व. ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	११३
७.६ संकलन भएको राजस्व.....	११५
७.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	११६
८. संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय.....	११७

८.१	परिचय	११७
८.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	११७
८.३	आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	११९
८.४	आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१२१
८.५	संकलन भएको राजस्व.....	१२४
८.६	आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१२४
८.७	आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:	१२५
८.८	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	१२५
८.९	चुनौती तथा अवसरहरू.....	१२५
८.१०	आगामी कार्यदिशा :	१२६
९.	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१२८
९.१	परिचय	१२८
९.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१२९
९.३	आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१३४
९.४	अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति विवरण...	१३७
९.५	आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१३९
९.६	सङ्कलन भएको राजस्व	१४४
९.७	आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण	१४४
९.८	आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१४५
९.९	विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	१४६
१०.	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय.....	१४७
१०.१	परिचय:.....	१४७
१०.२	चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१४७
१०.३	अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१४९
१०.४	आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१४९
१०.५	सङ्कलन भएको राजस्व	१५१
१०.६	आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:.....	१५१
१०.७	आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	१५१

११. स्वास्थ्य मन्त्रालय	१५३
११.१ परिचय	१५३
११.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१६०
११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१६१
११.५ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१६३
११.६ सङ्कलन भएको राजस्व	१६६
११.७ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:	१६७
१२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१६९
१२.१ परिचय	१६९
१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१७०
१२.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण	१७१
१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति.....	१७४
१२.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१७५
१२.६ सङ्कलन भएको राजस्व	१७८
१२.७ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:	१७९
१२.८ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१७९
१२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	१७९
१३. उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय	१८०
१३.१ परिचय	१८०
१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८०
१३.३ सङ्कलन भएको राजस्व	१८०
१३.४ आ.व. २०८०/०८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:	१८१
१३.५ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	१८१
१४. लोक सेवा आयोग.....	१८२
१४.१ परिचय:.....	१८२
१४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८२
१४.३ सङ्कलन भएको राजस्व:-	१८२
१४.४ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण	१८३

१४.५ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:-.....	१८३
१४.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:.....	१८३
१५. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१८४
१५.१ परिचय.....	१८४
१५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:.....	१८४
१५.३ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू: :	१८५
१५.४ विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू :.....	१८५
१६. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग.....	१८६
१६.१ परिचय.....	१८६
१६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८६
१६.३ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण.....	१८६
१६.४ आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण.....	१८७
१६.५ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू.....	१८७
१६.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू.....	१८७
१७. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय.....	१८८
१७.१ परिचय.....	१८८
१७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण.....	१८८
१७.३ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:.....	१८८
१७.४ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:	१८८
अनुसूची.....	१८९

कार्यकारी सारांश

- चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित रू. ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार मध्ये आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा रू. १० अर्ब ६४ करोड ५७ लाख ८६ हजार अर्थात १६.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
- समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ रू. ५ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख १८ हजार अर्थात विनियोजित रकमको २२.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत तर्फ रू. ४ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ६७ हजार विनियोजित रकमको १३ प्रतिशत हुन आउँछ।
- चालु आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व रू. ३० अर्ब ४४ करोड २० लाख ७५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रू. ११ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख १३ हजार प्राप्त भएको छ। जुन वार्षिक अनुमानको ३७.७ प्रतिशत हुन्छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व रू. ३१ अर्ब ६९ करोड ४१ लाख २७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा वार्षिक अनुमानको ४२.८१ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो। यो रकम गत वर्षको समीक्षा अवधिको संकलनको तुलनामा करिब १५.४४ प्रतिशतले कमी हो।
- चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रू.१७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रू. ७ अर्ब ६९ करोड १४ लाख ११ हजार अर्थात ४३.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। गत आ.व. को सोही अवधिमा रू.१६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा पौष मसान्तसम्म रू. ९ अर्ब ४८ करोड १९ लाख ९५ हजार अनुमानित रकमको ५६.०१ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।
- समीक्षा अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम तर्फ रू. १ अर्ब ४७ करोड ८० लाख पचासी हजार खर्च भएको छ। जुन कुल हस्तान्तरित रकमको १८.४४ प्रतिशत रहेको छ। विशेष अनुदान तर्फ १४.०५ प्रतिशत र समपूरक अनुदान तर्फ १५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
- चालु आ.व. को समीक्षा अवधिसम्म संघीय सरकारबाट थप प्राप्त सशर्त अनुदान रू. १४ करोड ४५ लाख ५ हजार रहेको छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रू. ७ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ९६ हजार वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रू. ३ अर्ब ८ करोड २५ लाख ७४ हजार अर्थात ४०.६९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.३५ प्रतिशतले बढी हो।
- चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा रू. १ अर्ब ०७ करोड ५६ लाख २५ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानको रूपमा रू. ७७ करोड १० लाख

५२ हजार हस्तान्तरण गरिएको छ। साथै विशेष र समपूरक अनुदानतर्फ रू. २४ करोड १५ लाख ६ हजार र रू. ७५ करोड ३२ लाख ६४ हजार हस्तान्तरण गरिएको छ।

- स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण, समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदान तर्फ यस अवधिसम्म दुई किस्ता वापतको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ।

१. प्रदेश सभा सचिवालय

१.१ परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६(२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था रहेको छ र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान मुताविक संविधानको अनुसूची-४ बमोजिम उल्लेखित १३ जिल्ला मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका गरी ११० जना माननीय सदस्यहरू सम्मिलित प्रदेश सभा, बागमती प्रदेश गठन भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित ६६ जना, समानुपातिक ४४ जना गरी जम्मा ११० सदस्यहरूमध्ये दलगत तर्फ नेपाली कांग्रेसबाट ३७ जना, नेकपा (एमाले) बाट २७ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट २१ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १३ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट ७ जना र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ३ जना र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट २ जना माननीय सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

प्रदेश सभाको २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भए पछि २०७९ पौष १४ मा प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण पश्चात् बागमती प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ साल पौष १८ गते बसेको थियो।

प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूमा सभामुख माननीय भुवन कुमार पाठक, उपसभामुख माननीय अपसरा चापागाईं, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलका नेतामा नेपाली कांग्रेस पार्टी दलका नेता माननीय बहादुर सिंह लामा (तामाङ), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दलका नेता माननीय जगन्नाथ थपलिया, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दलका नेता माननीय शालिकराम जम्कटेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दलका नेता माननीय उद्वव थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलका नेता माननीय कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी दलका नेता माननीय सुरेन्द्रराज गोसाईं र हाम्रो नेपाली पार्टी दलका नेता माननीय शैलेन्द्रमान बज्राचार्य रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस दलका उपनेता माननीय रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन् भने मुख्य सचेतकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का माननीय रत्न प्रसाद ढकाल, नेपाली कांग्रेसका सचेतक माननीय गोविन्द लम्साल रहेका छन्। प्रमुख सचेतकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का माननीय मधुसुदन पौडेल रहेका छन्। प्रदेश सभाका सचिवको रूपमा श्री कृष्ण हरि खड्का र प्रदेश सभा सचिवालय सचिव श्री पूर्णबहादुर दर्जी रहेका छन्। बागमती प्रदेश सभामा मिति २०७४ साल चैत्र १५ मा ५ वटा विषयगत समिति र सभा सञ्चालन सहजताका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, नियमावली संशोधन समिति तथा स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन गठन भएको समितिले सम्बद्ध निकायहरूमा निर्देशन दिने काम गरेको छ।

१.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रु. मा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	स.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		ब.उ.शी.नं./अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको विवरण				
१	२०२०००११३		२०, ३६, ७५, ०००	७, ०७, ८१, ६६४.७०	३४.७५	
२	२०२०००१२३		६, ४९, ३४, ०००	१, ५२, ३१, ५४९.१३	२३.४६	

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	स.ब.ब.उ.शि.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३	२०२००००१३		१, २३, ००, ०००	३९, ३८, ६९३	३२.०२	
		जम्मा	२८, ०९, ०९, ०००	८, ९९, ५९, ८२६.८०	३२	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. मा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	स.ब.ब.उ.शि.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
		ब.उ.शी.नं./अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको विवरण				
१	२०२०००१२४		५, ५०, ००, ०००			
		जम्मा	५, ५०, ००, ०००			

१.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्ममा संकलित रकम	कैफियत
१		अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१४२२९	३०००
२		बेरुजु	१५१११	३९००३१.७४
		जम्मा		३९३०३१.७०

१.४ आ.व.२०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति
१	विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०-१२-०५		
२	प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०	२०८०-०५-१२		
३	प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संसोधन बनेको विधेयक	२०८०-०५-१३		
४	प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०-०५-१८		

क्र.सं.	विवरण	विधेयक दर्ता मिति	पारित मिति	प्रमाणीकरण मिति
५	प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	२०८०-०५-२७		
६	प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा संञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०	२०८०-०६-२५		

१.५ आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

क) ६ वटा विधेयकहरू प्रदेश सभामा दर्ता भएकोमा २ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको , ३ वटा विधेयक शिक्षा , स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा बिचाराधीन रहेको र १ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता मात्र भएको ।

ख) अन्य कार्यहरू प्रक्रियामा रहेको ।

१.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ठेक्का प्रक्रियामा रहेको
- नयाँ प्रदेश सभा भवन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भई आइनसकेको ।

२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२.१ परिचय

यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. २०७४ मा भएको हो। यो कार्यालय बागमती प्रदेशको प्रादेशिक प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहेको छ। यो कार्यालय एकातिर प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भएकोले मुख्यमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर प्रदेशको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी प्रमुख सचिवको कार्यालय पनि भएकोले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुऱ्याउने गर्दछ। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो प्रादेशिक प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको छ। प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ।

२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च:

(रकम रू.. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०१०००११३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१८६५९२६.५६८	६०४०९.०६	३.२४	
२	३०१०००११३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	१५५४९	५२२२	३३.५८	

ख. पुँजीगत खर्च:

(रकम रू.. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०१०००११४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१३०००	२४१७.५६	१८.५९	
२	३०१०००११४	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	४१५०	०	०	

२.३ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदान तर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	सब.ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३०१९११२०३	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२०७००	१५२७.५९५	७.३७९
२	३०१९११२०४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१०००	९८१.१३३	९८.११३
३	३०१९११२०३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	१२८१००	१७८६४	१३.९५
४	३०१९११२०४	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर	५००	०	०.००
५	३०१९११२१३	प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुर (स्थानीय विकास प्रशिक्षण)	२१००	७०९	३३.७६

२.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण:

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१७०.	प्रदेश निजामती सेवाको सुदृढीकरण गरी प्रदेश शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउन सक्षम र कर्मठ कर्मचारीतन्त्रको विकास गरिनेछ। प्रदेश किताबखानाको सेवालार्ई प्रभावकारी बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा सुरक्षित भण्डारणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रदेश किताबखानाको सेवालार्ई प्रभावकारी बनाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरिएको। • प्रदेशमा कार्यरत १३५ जना कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता भएको। • स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको १०१० जनाको सिटरोल प्राप्त भएको। • पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको ५३३२२ सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखिएको।

१७१	चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने गरी कार्यबोझ आवश्यकता औचित्यताका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकनको कार्य सम्बत् २०८० असोजभित्र सम्पन्न गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा संरचना पुनरावलोकनको कार्य सम्पन्न गरिएको।
१७२	प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको एकीकृत कर्मचारी विवरण तथा सरुवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ। बढुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> बढुवा समितिको सचिवालयलाई व्यवस्थित गरिएको।
१७३.	भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाई प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई क्रियाशील गरिनेछ। प्रदेशको एकीकृत मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र प्रदेश सरकारका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमावली बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भै क्रियाशील रहेको।
१७४	प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्य सम्बन्धमा आउने गुनासोहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन।	<ul style="list-style-type: none"> सूचना अधिकारी मार्फत गुनासो सुनुवाई कार्यलाई व्यवस्थापन गरिएको।
१७५	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू सहभागी हुने गरी सञ्चालनमा रहेको आन्तरिक पर्यटन कान कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको रु.१० लाख बराबरको सामुहिक दुर्घटना विमा गर्ने व्यवस्था।	<ul style="list-style-type: none"> कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काजको व्यवस्था गरिएको।
१७६	प्रदेश समन्वय परिषद् मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप दरिलो बनाइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रम संचालन।	<ul style="list-style-type: none"> जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको।

१८१	समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास स्थानीय स्तरबाट नै गरी प्रदेशको विकासमा गतिशीलता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १५ स्थानीय तहका एक/एक वडामा नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु.१५ करोड विनियोजन गरेको छु।	• कार्यविधि स्वीकृत भै राजपत्रमा प्रकाशित भएको।
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

२.५ आ.व. २०८०/८१ को पहिलो अर्ध-वार्षिक अवधिमा सम्पादित भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

क्र. सं.	क्रियाकलाप	एकाइ	परिमाण
१	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन	बैठकको सङ्ख्या	६
२	बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन	निर्णयको सङ्ख्या	३२
३	प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमतर्फको नव प्रवर्तन कोष अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानीय तहसँग समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	पटक	१
४	स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूसँग अनुभव आदनप्रदान तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको	पटक	३
५	प्रदेश मन्त्रालयहरूको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणका सम्बन्धमा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित छलफल सम्पन्न गरिएको	पटक	१
६	प्रदेश निजामती सेवाका र स्थानीय सेवाका विभिन्न तहका प्रविधिक तर्फ र अप्राविधिक तर्फ बढुवा सिफारिस भएको।	जना	३०
७	प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय विषयमा अन्तरक्रिया गोष्ठी (अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा)	पटक	१
८	यस अवधिमा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सुरुवा भएको।	जना	७४५
९	प्रदेश सेवा अन्तर्गतका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी का पद स्वीकृत भएको।	पद	१६१९
१०	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका अध्ययन पूर्व स्वीकृति भएको।	जना	५०

११	स्थानीय र प्रदेश सेवा अन्तर्गतका अध्ययन विदा स्वीकृति भएको।	जना	१५
१२	प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राखिएको।	जम्मा	५३३२२
१३	प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता भएको।	जना	१३५
१४	स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल प्राप्त भएको।	जना	१०१०
१५	प्रदेश लोक सेवा आयोगमा नवौं (९) तह र सातौं (७) तह को माग आकृति भरी पठाइएको	जना	३५४
१६	स्थानीय तहबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको।	संख्या	७
१७	प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि सडक डिजाईन, IEA/EIA, लागत अनुमान र बोलपत्र सम्बन्धी तालिमको पाठ्यक्रम तयारी।	संख्या	१
१८	प्रदेश सरकार अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको लागि सेवाकालीन तालिम हेटौंडामा सम्पन्न।	संख्या	१
१९	सहभागीहरूलाई क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम संचालन गरिएको	जना	६०४
२०	स्थानीय तहका अधिकृतस्तर सातौं र आठौं तहका कर्मचारीहरूका लागि सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गरिएको	संख्या	१
२१	स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको	संख्या	१
२२	भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि सशर्त अनुदान प्रदान गर्न प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको।	रकम	रु. ८ करोड रूपैयाँ

२.६ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण नियमावली:

- प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०
- प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०

- प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य संचालन) (पहिलो संसोधन आदेश, २०८०)

कार्यविधि:

- नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

मापदण्ड:

- आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०

२.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम जस्ता ठूला बजेट भएका कार्यक्रमहरूको कार्यविधि निर्माण तथा स्वीकृति समयमा नभएकोले कार्यान्वयनमा ढिला भएको।
- विभिन्न कार्यक्रमको क्रियालापगत तथा कार्यान्वयन ढाँचा (Modality) स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको।
- अन्य निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने कार्यक्रमहरू रकमान्तर/अख्तियारीको क्रममा रहेको।

२.८ आगामी कार्यदिशा

- दोस्रो अर्ध-वार्षिक अवधिमा बाँकी सबै कार्यक्रम सक्ने गरी कार्ययोजना संशोधन र जिम्मेवारी/ अख्तियारी बाँडफाँट गर्ने।
- रिक्त रहेका पदहरूमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस हुने नयाँ कर्मचारीहरू तथा संघीय सरकारबाट काजमा खटिने कर्मचारीहरूलाई पदपूर्ति गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने।
- प्रदेश सरकारबाट हुने निर्णय तथा निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् समीक्षा गर्ने।

३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

३.१ परिचय

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ साल माघ २८ गते भएको हो। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ। प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. मा)

क्र.स	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल बजेट / विनियोजित	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च %	
१.	३०५००००११३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१२२, ३१८, ८०१	२४, ४२६, ९०६.३३	१९.९७%	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. मा)

क्र.स	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल बजेट / विनियोजित	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च %	
१.	३०५००००११४	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	९, ९९०, ०००	१, ०८९, ९२१	१०.९१%	

४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

४.१ परिचय

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम यस मन्त्रालयको विभिन्न ५२ वटा कार्यजिम्मेवारी रहेको छ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, प्रदेश कानून, प्रदेशस्तरमा मनाइने महत्वपूर्ण दिवस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार लगायतका प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। मन्त्रालय मातहत एक सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ।

४.२ चालु र पुँजीगत खर्च शिर्षकको प्रगति विवरण

क) चालु खर्च

(रकम रू.. हजारमा)

क्र.स	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च %	
१	३१४०००११३	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१४, ६२, ५७	३, ३८, २९.८७	२३.१३%	
२	३१४०००१२३	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	३, ९७, ९१	६०, २८	१५.१४%	
जम्मा			१८, ६०, ४८	३, ९८, ५७.८७	२१.४२%	

ख) पुँजीगत खर्च

(रकम रू.. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	मन्त्रालय/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च %	
१	३१४०००११४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	४४, ६७, २७	६९, ९४	१.५७%	
२	३१४०००१२४	सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय	४, ००	०	०%	
जम्मा			४४, ७१, २७	६९, ९४	१.५६%	
मन्त्रालयगत (चालु र पुँजीगत सहित)			६३, ३१, ७५	४, ६८, ५१	७.४%	

४.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुबर्षीय आयोजनाको प्रगति

(रकम रू. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यान्वयन गर्ने निकाय	आयोजना को नाम	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ को पौष

			वहुवर्षीय स्वीकृत प्राप्त मिति		आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	०८१ को पौष मसान्तसम्म		मसान्तसम्मको प्रगति (%)	
						विनियोजन	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय	२१ ओटा प्रहरी ईकाइ भवन निर्माण	२०७८/०७ /७	८६, ३९, ४२	५४, ८०, ४९	१७, ९०, ७३	२९, ०२८	८०	७८
२	बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय	५ ओटा नयाँ प्रहरी चौकी	२०८०/०२ /२३	१८, ४६, ६८	८२, १७	८, ६४, ५६	७९, ७३	१०	५.५५
३	आ.मा.तथा.का. म	काभ्रे गोदामघरमा सुरक्षाकर्मी को आवास	२०७८/११ /१४	२, ०९, ००	७९, २७	७८, ०४	४३, ७२		
४	आ.मा.तथा.का. म	विपद् गुल्म, थानाभर्याङ्ग	२०७८/११ /१४	४, ३५, ००	२, ७८, ११	१, २५, ३६	-		

४.४ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
बुँदा नं.१५८	विपद् व्यवस्थापनलाई प्रदेशको शासन व्यवस्थामा आन्तरिकीकरण गर्दै लगिनेछ। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विषयगत मन्त्रालयको संरचनागत सुधार गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जीवन पद्धतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहहरूलाई २ करोड ३५ लाख प्रदान गरिएको। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम रसुवा र दोलखामा सम्पन्न। विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम चितवनमा सम्पन्न गरिएको।
बुँदा नं.१५९	प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रविधिको उपयोग मार्फत सडक दुर्घटना लगायत प्रदेश सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक	<ul style="list-style-type: none"> सि.सि.टि.भि जडान कार्यको लागि स्थान तय गरी Specification तयार गरी ठेक्काको तयारी हुँदै।

	गतिविधि न्यूनीकरण गर्न शहर र राजमार्ग क्षेत्रमा सि.सि.टि.भी जडान कार्यको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।	
बुँदा नं. १६०	अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन तथा विश्लेषण लागि आधुनिक प्रविधिमैत्री सुरक्षा जाँच चौकी एवम् प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्न दुई करोड २६ लाख विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> •सिन्धुलीको भिमानमा आधुनिक सुरक्षा जाँच चौकी निर्माणका लागि DPR र जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको । •१३ जिल्लामा नागरिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि २६ लाख पठाइएको ।
बुँदा नं.१६१	सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु । असमर्थ पक्षको सहयोगका लागि कानूनी सहायता कार्यक्रम तथा कानूनका आधारभूत विषयमा विद्यालय र समुदायमा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> • कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विवरण संकलन गरिदै ।
बुँदा नं. १६२	द्वन्द्व पीडित तथा विपद्का कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीप, बिउपुँजी र प्रविधि प्रदान गरी उत्पादित सेवा र वस्तुको बजारीकरण गर्न रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । तर बजेटको अख्तियारी आउन बाँकी रहेको ।
बुँदा नं. १६३	बागमती प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।	<ul style="list-style-type: none"> •सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था हुन बाँकी रहेको । •सामुहिक दुर्घटना बिमाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको ।
बुँदा नं. १६४	प्रदेश भित्र महत्वपूर्ण सूचनाहरुको संकलन र विश्लेषण गरी नियमित रूपमा प्रदेशबासीलाई सुसूचित गराउन प्रदेश सूचना बैक स्थापनाका लागि रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु ।	<ul style="list-style-type: none"> • प्रदेश सूचना बैक विस्तार गर्न बनेको कार्यविधिको सहमति माग गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको सहमित बमोजिम काम गर्न नसकिने भएकोले उक्त शीर्षकमा रहेको बजेट रकमान्तरको लागि प्रस्ताव पठाइएको । रकमान्तर गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि पनि स्वीकृत भइसकेको ।

बुँदा नं. १६५	शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा सम्बद्ध निकायको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश भित्रका प्रहरी भवन निर्माणका लागि रु.३० करोड विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> • २४ वटा क्रमागत प्रहरी चौकी निर्माणका लागि रु. २६ करोड ५५ लाख २९ हजार १ सय रुपैयाँ अख्तियारी प्रदान। • आ.व. २०८०/८१ का १३ वटा योजना कार्यान्वयनको लागि रु. ५ करोड ५६ लाख अख्तियारी प्रदान।
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

४.५ सङ्कलन भएको राजस्व

क्र.सं.	राजस्व शी.नं.	राजस्व शीर्षक	संकलित रकम (रु.हजारमा)	कैफियत
१	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५, ३३.८६	मन्त्रालय अन्तर्गत
२	१४५२९	अन्य राजस्व	५.७८	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	४.५०	
४	१५१११	बेरुजु	६, ७०.९३	
मन्त्रालय तर्फको जम्मा			१२, १५.०७	
१	१४१५९	अन्यस्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टी	१२, ६२.८१	सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३, २३.२०	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१, ७७	
४	१४२५४	रेडियो/एफ.एम. सञ्चालन दस्तुर	२, ८२.३५	
५	१४५२९	अन्य राजस्व	१, ०२.९०	
६	१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	२, ८३.५७	
सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय तर्फको जम्मा			२४, ३१.८३	
कुल जम्मा			३६, ४६.८९	मन्त्रालय र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कुल जम्मा

४.६ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८० भव्यताका साथ मनाइएको।
- मन्त्रालयको आ.व. २०७९।०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको।
- मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० मस्यौदा माथि छलफल गरी स्वीकृत गरिएको।

- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग रसुवा र दोलखामा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा वापत जम्मा १३३७ लाभग्राहीलाई रू. ३ करोड १७ लाख १० हजार प्रदान गरिएको।
- बागमती प्रदेश अन्तर्गतका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तरवार्ता, छनौट तथा सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गरिएको। नियुक्त ७२ स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताहरूलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको।
- कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भुकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरूप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि १ करोड ५० लाख प्रदान गरिएको।
- सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूहरूको सहभागितामा प्रहरी समयोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी गोष्ठी काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको।
- ऐन -२, नियमावली -२, कार्यविधि-११, मापदण्ड-२, आदेश-१(संशोधन) र सूचना-११ जम्मा २९ ओटा कानून राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
- विधुतीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नुपूर्वको अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न।
- चितवनमा संचालित समाचार लेखन तथा सम्पादन तालिममा ३१ जना महिला पत्रकार सहभागी।
- डिजिटल पत्रकारिता तालिममा २३ जनाको सहभागितामा काभ्रेपलाञ्चोकमा सम्पन्न।
- २३ जना रेडियो प्राविधिकहरूलाई नुवाकोटमा तालिम प्रदान गरिएको।
- मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम २३ जनाको सहभागितामा रामेछापमा सम्पन्न।
- पत्रकार सामुहिक दुर्घटना बिमा प्रथम चरणमा ३६० र दोस्रो चरणमा ८० जना पत्रकारहरूको बिमा लागु।
- हाल सम्म दर्ता/नविकरण भएका सञ्चार संस्था

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८०/०८१ को अर्ध-वार्षिक नविकरण संख्या	आ.व. २०८०/०८१ को अर्ध-वार्षिक दर्ता संख्या
१	केबुल टेलिभिजन	२६	३८
२	एफ.एम. रेडियो १००० वाट क्षमता	१३	१६

३	एफ.एम. रेडियो ५०० वाट क्षमता	५५	७१
४	एफ.एम. रेडियो २५० वाट क्षमता	८	१०
५	अनलाईन पत्रकारिता	४३	२५
६	पत्रकार परिचयपत्र	९५	१००

४.७ आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

१. स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०
२. प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८०)
३. प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८०
४. बागमती प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०
५. द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
६. जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०
७. मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रर्वद्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
८. युवा सचेतना अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
९. प्रदेश चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त।

४.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू पदपूर्ति नहुनु।
- कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन मोडालिटी प्रष्ट नभई बजेट विनियोजन हुनु।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलता (सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड लचिलो नहुनु)
- संघीय लगायत अन्य निकायसँग सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले समयमा अख्तियारी प्रदान गर्न नसक्नु।
- अन्तरनिकायगत समन्वयको कमी।

५. सामाजिक विकास मन्त्रालय

५.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय स्वरूप व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहेका सात प्रदेशमध्ये भौगोलिक रूपले झण्डै बिच भागमा रहेको बागमती प्रदेश हो। यस प्रदेशमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं गरी १३ वटा जिल्ला रहेका छन्। यस प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ उप महानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश तहमा सामाजिक क्षेत्रका कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सहित स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा, युवा, खेलकुद, गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा र सीपमूलक तालिमजस्ता विषय क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। खासगरी नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु अपाङ्ग तथा अशक्त नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार र विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु, युवामा रहेको सीप र दक्षता विकास गराई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, खेलकुद पूर्वाधारको विकास विस्तार एवम् संरक्षण गर्नु, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा खोज र नवप्रवर्तनमा जोड दिनु र सामाजिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्नु यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको छ।

५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू.. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्म		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	३५०००३२०१३, सामाजिक विकास मन्त्रालय	३५३६१३.	२२७२७.३२७	६.४३	
२	३५००१०११	३५००१३२०३३, शिक्षा विकास निर्देशनालय	५८७८१९.	६९४०१.४७१	११.८१	
३	३५००३०११	३५००३२६०१३, शिक्षा तालिम केन्द्र	४७०२२.	१७३२९.	३६.८५	
४	३५००००११	३५०००२६०१३, PCIU काभ्रे	२२७१९३.	४९१३८.	२१.६३	
५	३५००००११	३५०००३००११, PCIU धादिङ	२४६५५७.	४०८३१.	१६.५६	
६	३५०००११७	३५०००३२०३३, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	१५४०७७.	१२७९४.२८	८.३	
७	३५००००१६	३५०००३२०९३, प्रदेश युवा परिषद्	१७७४५३.	७२१०.८८३	४.०६	

८	३५००४०११	३५००४३००१३, सीप विकास तालिम धादिङ	३३४२३.	७०८४.९७	२१.२	
९	३५००४०११	३५००४३२०१३, सीप विकास तालिम हेटौडा	६१८२०.	१८९६०.४१	३०.६७	
	३५०००१८	३५०००३२०६३, CTEVT बागमती प्रदेश कार्यालय	२४०००.	७६६०.०७	३१.९२	
	जम्मा		१९१२९७७.	२५३१३७.४१	१३.२३	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५००००११	३५०००३२०१३, सामाजिक विकास मन्त्रालय	९५७५.	१०६७.२६४	११.१५	
२	३५००१०११	३५००१३२०३३, शिक्षा विकास निर्देशनालय	२२६०.	४८५.५९	२१.४९	
३	३५००३०११	३५००३२६०१३, शिक्षा तालिम केन्द्र	६५७५.	३३५.	५.१	
४	३५००००११	३५०००२६०१३, PCIU काभ्रे	२९४३००.	१६५९९.	५.६४	
५	३५००००११	३५०००३००११, PCIU धादिङ	४४४२५०.	४२९७३.	९.६७	
६	३५०००११७	३५०००३२०३३, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	८३३८०.	२८.	०.०३	
७	३५००००१६	३५०००३२०९३, प्रदेश युवा परिषद्	६००.	२७.१२	४.५२	
८	३५००४०११	३५००४३००१३, सीप विकास तालिम धादिङ	४००.	१७८.५९	४४.६५	
९	३५००४०११	३५००४३२०१३, सीप विकास तालिम हेटौडा	२१००.	१५५.०३	७.३८	
	जम्मा		८४३४४०.	६१८४८.६	७.३३	

५.३ आ.व.२०८०/०८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना प्रगति विवरण

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको प्रगति(%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	शहिद स्मृति कभर्ड हल निर्माण, इन्द्रावती-७, सिन्धुपाल्चोक	१८ महिना	२८४६०	०	०	०	०	०	टेण्डर प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको
२	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	तिर्थ स्मृति खेलमैदान निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	१८ महिना	२८३७४	०	१००००	०	०	०	
३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	चौतारा रंगशाला निर्माण, सिन्धुपाल्चोक	३ वर्ष ९ महिना	२०९२२६		४००००	१३८०९	४७%	३४.५४	
४	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	दुधौली रंगशाला निर्माण, सिन्धुली	२ वर्ष	४९३५०		१५०००	२५०१	९४		
५	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक	मन्थली कभर्ड हल निर्माण, रामेछाप	३ वर्ष	६५७९२		३००००	०	६०		
६	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोक		२ वर्ष	१०४८५८		५००००	०	९९		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको प्रगति(%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
		दिनेश- रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय								
७	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	गौरीटार रङ्गशाला निर्माण	२०८१।१। १४	१४५६१७	५७८४२	५००००	१७२३९	६०	३४.४८	

५.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	प्रगति(%)		कैफियत
						भौतिक	वित्तीय	
१	सामाजिक विकास मन्त्रालय	अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा	३ वर्ष	८००००	०	०	०	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	सब ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३५०९११४१/३ ५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	१२३७	१२७.७५	१०.३३
२	३५०९११४१/३ ५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	२०१००	०	०
३	३५०९११४१/३ ५००३२६०१३	शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेल	२४४६३	३२८५	१३.४३
४	३५०९११४१/३ ५०००२६०१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रे	१००००	०	०
५	३५०९११४१/३ ५०००३००१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	१००००	५४६	५.४६
६	३५०९११२५/३ ५००१३२०३३	शिक्षा विकास निर्देशनालय	६७०००	४०००	५.९७
७	३५०९११२६/३ ५०००३२०१३	सामाजिक विकास मन्त्रालय	७४६००	२३६३७.८५१	३१.६९

क्र.स.	सब ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको को खर्च	खर्च प्रतिशत
८	३५०९११४२/३ ५०००३२०३३	प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्	८१००	५५००	६७.९०
९	३५०९११४२/३ ५०००२६०१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रे	४०००	११५	२.८८
१०	३५०९११४२/३ ५०००३००१३	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङ	८५००	३८३.१	२९.१२
११	३५०९११४३/३ ५०००३२०९३	प्रदेश युवा परिषद्	१८००	०	०
१२	३५०९११४६/३ ५०००३२०९३	प्रदेश युवा परिषद्	२८६००	५५८०.१४	१९.५१

५.५ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१०७	प्रदेशस्तरमा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्न रु ८ करोडको व्यवस्था गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गरिएको एकीकृत बालविकास रणनीतिको मस्यौदा तर्जुमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घबक्षणका लागि १८ पालिका छनोट।
१०८	सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी केन्द्रीत व्यवस्थापन र विद्यार्थी उपलब्धी सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु. ११ करोड विनियोजन गरेको छु। माध्यामिक तहमा शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु १५ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको छु।	कार्यविधि स्वीकृत विद्यालय छनोटको लागि सूचना प्रकाशन भएको
१०९	सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन र घेरवार निर्माणका लागि रु ६१ करोड विनियोजन गरेको छु।	दुई कोठे भवन, शौचालय, विद्यालय घेरवार निर्माण निर्माण र शुद्ध

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
		खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य भइरहेको
११०	प्रदेश भित्र सञ्चालन भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि रकम छुट्याएको छु।	क्याम्पस छनोटको लागि सूचना प्रकाशन भै ९० क्याम्पसको आवेदन प्राप्त
१११	संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानध्यापकको नेतृत्व तथा व्यावस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा विषयगत शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास तालिम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	प्रधानाध्यापक र शिक्षक तालिम सञ्चालन भइरहेको
११२	अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रूपमा पिछडिएको समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि रु ३ करोड विनियोजन गरेको छु।	प्रदेश भित्रका ५ जिल्लाका ५ विद्यालयमा अध्ययनरत ४०० जना विद्यार्थीहरूलाई आवासिय सुविधा सहित अध्ययन गरिरहेको
११३	प्रदेशको उच्च शिक्षालाई थप व्यवस्थित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धि जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु ५ करोडव्यवस्था गरेको छु। उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।	विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सात ओटा संस्थाको आवेदन प्राप्त भई जाँचबुझ भै प्रतिवेदन प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालय हेटौँडामा स्थापना गर्ने निर्णय छात्रवृत्तिका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका स्वीकृतिको चरणमा रहेको
११४	विद्यालय शिक्षा देखि नै विद्यार्थीहरूलाई जिवनउपयोगी तथा व्यावहारिक ज्ञान र सीप सिकाउन सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउदै - कमाउदै सिक्दै कार्यक्रम विस्तार गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	विद्यालय छनोटको लागि सूचना प्रकाशनको कार्य
११५	सीप सिकौँ स्वरोजगार बनौँ भन्ने नारालाई कार्यन्वयन गर्न प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद गठन गरी प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न तालिम र वैदेशिक रोजगार मार्फत आर्जन गरेका सीपको मान्यता प्रदान गर्न सीप परीक्षण केन्द्र गठन गरिनेछ। विप्रेषण मार्फत प्राप्त रकमलाई उत्पादनमुलक प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।	प्रदेश CTVT स्थापनाका लागि नियमावली स्वीकृत भइसकेको। सोही अनुसार स्थापनाका गर्न राय सहमतिको लागि आरुथिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको र युवाहरूको लागि लक्षित सीपमूलक तालिमको तयारी भइरहेको।

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
११६	प्रदेशमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र विकास कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। नवप्रवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न रु २ करोड विनियोजना गरेको छु।	विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको।
११७	स्वदेशमा उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई बागमती प्रदेशको विकास निर्माणमा सहभागी गराई विदेश पलाएन हुनबाट रोक्न जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी सामुदायिक तथा निजी संस्थाहरूसँगहरूसँग सहकार्य गरी विशेष युवा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।	
११८	युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युवालार्ई तालिम, सीप, विँउपुँजी, प्रविधि र परामर्श प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमको लागि रु १५ करोड छुट्टाएको छु।	युवाहरूको लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि युवा तथा सीप मूलक तालिम संचालन गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूका बजेट रकमान्तर भै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
११९	खेल संस्कृतिको विकास गरी युवाहरूमा देशप्रेम र सामाजिक अनुशासनको भावना विकास गर्दै लगिनेछ। व्यावसायिक खेलाडीको उत्पादन गर्न खेलकुद पूर्वाधार र खेलमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति लिएको छु। विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा खेलकुद र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। चितवनमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न पाँच करोड विनियोजन गरेको छु।	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको चितवनमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको लागि प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगर पालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको
१२०	प्रदेश भित्रका रङ्गशाला, कभर्ड हल र खेलमैदानलगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ३६ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छु।	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत रङ्गशाला कभर्ड हल र खेलमैदान निर्माण कार्य भइरहेको
१२१	आगामी आर्थिक वर्ष गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा र प्रदेशभित्र गरिब घर परिवार पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने विपन्न दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चेपाड	गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति लेखनको भइरहेको

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	समुदायको उत्थान र चेपाङ संस्कृतिको सम्बर्द्धन लागि "चिउरी र चमेरा" संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।	विपन्न दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत
१२२	महिला सशक्तीकरणका लागि सचेतना एवम् सीपमूलक तालिम तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बागमती प्रदेशमा महिला पहिला भन्ने नीतिलाई व्यावहारीक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।	सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको
१२३	लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूको शिघ्र उद्धार , उचित राहत मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापना सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु।	सेफहाउस छनोट गर्ने कार्य भइरहेको
१२४	गृहिणीहरूको सशक्तीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउन र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ५ करोड विनियोजन गरेको छु।	गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत स्थानीय तह छनोटको लागि २५ स्थानीयबाट आवेदन प्राप्त भएको।
१२५	आगामी आर्थिक वर्ष अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति जारी गरिनेछ। सबै सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सीपयुक्त व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार बन्न पुँजी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र सहायता सामग्री वितरणका लागि रकम छुट्याएको छु।	अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भइरहेको अपाङ्गता सशक्तीकरणको लागि विभिन्न कार्य भइरहेको
१२६	जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान सीप र अनुभवलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेश विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। जेष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ। जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण र संचालनमा स्थानीय, सामाजिक संस्थाहरू सँग सहकार्य गरिनेछ।	जेष्ठ नागरिकहरूको लागि आश्रम तथा वृद्धाश्रमहरू निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिएको।
१२७	सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश अभियानका लागि सामाजिक संस्थाहरूसँगको साझेदारी एवम् सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत (वनकरिया, चेपाङ, थामी, जिरेल, माझी, हायु, दनुवार, सुरेल, बोटे)	सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी

बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
	महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सीपयुक्त महिलाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न बीउपुँजी उपलब्ध गराइनेछ।	विभिन्न संस्थाहरूबाट सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको।
१२८	यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मर्यादित र सुरक्षित जीवन यापनको लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको
१२९	आमा र बाबु दुबै नभएका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि रकमको व्यवस्था गरेको छु।	स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ११९ स्थानीय तहमा कार्यकमर भइरहेको
१३०	सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरिएको छ।	

५.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. ०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफीयत
१.	१४२२४	परीक्षा शुल्क	७९५.६	
२.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा	३२१५	
३.	१५१११	बेरुजु	८४२.११	
४.	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आमदानी	१३९.३५	
५.	१३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	३.	
		जम्मा	४९९४.६	

५.७ आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- उच्च शिक्षाको विज्ञ समूह कार्यदल गठन र प्रतिवेदन
- प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक
- विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको लागि सूचना आव्हान ७ ओटा प्रस्ताव प्राप्त
- उच्च शिक्षण संस्थाको अनुमति, स्वीकृति र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- प्रदेश विश्व विद्यालय मकवानपुरको हेटौडामा स्थापना गर्ने निर्णय
- विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि प्राप्त आवेदन दिने संस्थाहरूको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश (प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सिफारिस)

- आर्थिक वर्ष २०७५ देखि आवेदन दिएका कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवस्थापन र ३४ ओटालाई सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति र २५ ओटाको नवीकरण
- आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक समिक्षा र प्रगति विवरण
- कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर
- बहुवर्षीय आयोजना र स्रोत सुनिश्चितको लागि आवश्यक कार्य
- वर्तमान सरकारको एक वर्षे र तीन वर्षको उपलब्धि लगायतका विवरण
- २० जना सीप परीक्षण मूल्याङ्कन कर्ताहरूको लागि पुर्नताजगी तालिम सञ्चालन
- चितवन र ललितपुरमा निजी क्षेत्रलाई TEVT सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन
- RPL को माध्यमबाट सीप परीक्षणका लागि प्रदेश CTEVT कार्यालयसँग संझौता
- TEVT डायरी प्रकाशन
- २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालन गर्ने १३ संस्थाको अनुगमन
- एप्रेन्टिसीप तालिमको रकम निकाशा
- विद्यालय/शिक्षालयहरूमा रोजगार सेवा इकाई गठन गर्न १० ओटा संस्थाको अभिमुखीकरण सञ्चालन
- महिला उद्यमी टेवा पुँजी प्रविधि हस्तान्तरणको लागि उद्यमीहरू छनोट तथा संझौता
- विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग संझौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको
- ४ जिल्लाका स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखाका जनशक्तिहरूको लागि अभिमुखीकरण तथा समीक्षा कार्यक्रम
- दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन
- गृहणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिका छनोटको क्रममा रहेको
- सहयोगापक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशको लागि ३ संस्थासँग सहकार्य गरी कार्य भइरहेकोमा मानव कल्याण समाजसँग संझौता भई कार्य प्रारम्भ भएको
- सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमा पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको।
- विद्युत जडान, मोबाइल मर्मत, फोटोग्राफी/भिडियोग्राफी, सिलाइकटाइ, व्युटिसियन, प्लम्बिङ, गलैचा बुनाई, कुक जस्ता ३ महिने तालिम संचालन
- दिनेश रामजी बृहत्प्राविधिक शिक्षालयको पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको ३ वटा ब्लक सहितको संरचना हस्तान्तरण
- २४ जनाको लागि महिला आत्मरक्षा पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न
- CTEVT अन्तर्गतका आँगिक शिक्षालयहरूमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीहरू सेवा करारमा छनोट कार्य सम्पन्न
- प्राविधिकधार सञ्चालन भएका विद्यालय र शिक्षालयमा कार्यरत २६ जना विषयगत प्रशिक्षकको लागि क्षमता विकास तालिम सम्पन्न
- आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत ११५३ जना शिक्षकहरूका लागि पुर्ताजगी तालिम संचालन

- २१५ जना आधारभूत तथा माध्यामिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि शिक्षक पेशागत विकास (TPD) तालिम संचालन
- सामुदायिक पुस्तकालय सवलीकरण कार्यक्रमका लागि १४ वटा पुस्तकालय छनौट भई पहिलो किस्ता वापतको ४० प्रतिशत अनुदान निकासा गरिएको
- माध्यामिक तहमा कृषि तथा पशु विज्ञान विषय सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई पुँजीगत अनुदानका लागि ९ वटा विद्यालय छनौट भइ पहिलो किस्ता वापतको रकम निकासा गरिएको
- स्थानीय तहको साझेदारीमा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्नतीका लागि ३० वटा बालविकास केन्द्रहरू छनौट गरिएको
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम संचालनका लागि १८ वटा स्थानीय तह छनौट गरिएको
- २५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू विपत व्यवस्थापनका लागि छनौट गरिएको
- सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउदै, कमाउदै सिक्दै कार्यक्रम संचालनको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको
- शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन र विद्यार्थी केन्द्रीत व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि २१ दिने सूचना प्रकाशन
- १३ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र ११५ स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको लागि कार्यक्रम अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक संचालन
- सामुदायिक विद्यालयमा बस खरिदका लागि विद्यालयसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता वापतको रकम निकासा

५.८ आ.व.२०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- बालबालिका सम्बन्धी नीति, २०८०
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको संरक्षण नीति, २०८०
- ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति, २०८०
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति, २०८०
- मनोपरामर्श तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- सीमान्तकृत महिलाहरूको सशक्तीकरण कार्यविधि, २०८०
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
- गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन र विकास कोष सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० स्वीकृत
- प्रादेशिक शिक्षा नीति
- वृत्ति मार्ग निर्देशन सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- NVQS कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- व्यावसायिक तथा सीप विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८०

कार्यविधि

- विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- चिउरी, चमेरो र चेपाङ् संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- सामुदायिक क्याम्पस गुणस्तर सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- अनिवार्य तथा निशुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- विद्यार्थी केन्द्रीत व्यवस्थापनमा सुधार कार्यविधि, २०८०
- शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८०
- शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८०
- अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- खेलकुद स्वयसेवक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- खेलकुद स्वयसेवक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- खेलकुद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- जिल्ला खेलकुद सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- अन्तरप्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- साविकको शैक्षिक तालिम केन्द्रको प्रशिक्षक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

५.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- पर्याप्त जनशक्तिको अभाव
- आयोजनाहरूको लागि समयभित्र जग्गा उपलब्ध नहुँदा तोकिएको समयमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसक्नु
- बहुवर्षीय/क्रमागत आयोजनाहरूको लक्ष्य अनुसार कार्यसम्पादन हुन नसक्नु
- कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने
- भरतपुर महानगरपालिकाले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्य समयमै हुन नसक्नु
- करिब ५० प्रतिशत बजेट चारओटा कार्यक्रममा रहेको तर हालसम्म खर्च हुन शुरू नभएको (क्रिकेट रङ्गशाला, प्रदेश विश्वविद्यालय, गृहिणी महिला र विज्ञान तथा प्रविधि कोष, चिउरी, चमेरो र चेपाङ् र विपन्न दलित)
- केही आयोजनाहरूको लागि बजेट सुनिश्चता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको।

६. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

६.१ परिचय

संविधान प्रदत्त अधिकार/जिम्मेवारी, स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली तथा प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारी बमोजिम बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाहरूमा सडक, पुल, भवन, आवास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा सम्भार गर्ने नीति, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, कार्यक्रम/योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा विविध अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्य गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम छ।

६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन	अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३३७०००११३	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	९१६९८.५	१७५७३	१९%
२	३३७०१०११३	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२६२२९.३	८०००	३१%
३	३३७०१०१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू	१६७७६८.२	६५३३३	३९%
४	३३७०४०११३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू	१०२३५७	३३३३१	३३%
५	३३७९११४५३	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ सशर्त अनुदान)	१९६१२.५	९७०	५%
	कुल जम्मा		४०७६६६	१२५२०७	३१%

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन	अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३३७०००११४	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	८२, ८९, ७६	७, ०९, ५५	९%
२	३३७०००१५४	प्रादेशिक लोकमार्ग	३, ५१, २५, ००	६४, ४२, २७	१८%
३	३३७०००१६४	प्रादेशिक मार्ग	४, ५४, ६८, ००	१३५, ८०, ६९	३०%
४	३३७०००१७४	सहरी तथा स्थानीय सडक	४, ७७, ८१, १०	३०, ३७, ०७	६%
५	३३७०००१८४	प्रादेशिक सडकपुल तथा झोलुङ्गेपुल	२, ६०, ५४, ५०	४५, ८५, ८३	१८%

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन	अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
६	३३७०००१९४	सडक मर्मत सम्भार, सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधार	३५, ४५, ००	३, ४५, ०१	१०%
७	३३७०१०११४	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	२८, ६८, ८३	१४, १२, ८६	४९%
८	३३७०१०१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१३, ६६, ४०	१०२, ३५	७%
९	३३७०४०११४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु	२, ५६, ०१, ५०	२१, ९४, ३५	९%
१०	३३७९११३८४	सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु (संघ सशर्त अनुदान)	२९, ४०, ००	२, ४४, ९६	८%
११	३३७९११३९४	आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	६, ०८, ००	१४५१	२%
१२	३३७९११४०४	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	६०, ००	४७, ५५	७९%
१३	३३७९११४१४	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	२८, ५१, ००	७, ३५, ९१	२६%
१४	३३७९११४२४	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)	१७, ९५, ००	०	०%
१५	३३७९११४५४	ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजना-ए एफ (संघ सशर्त अनुदान)	६०, ०८, ०४	०	०%
१६	३३७९११४६४	बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	२४, ००, ००	२०, ५९	१%
कुल जम्मा			२१, २७, ६२, १३	३, ३४, ७३, ५०	१६%

६.३ आ.व. २०८०/८१ मा संचालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण (प्रादेशिक तर्फ)

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय	भैसे-भीमफेदी सडक	सडक	०३/२४/२०७७	१२/२३/२०८०	४२६५३०.५३	२६७४९६.८४	१४००००.	६८८७२.४	४९.१९	८०	७८.८६
२	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय	हेटौडा सहरी सडक स्तरोन्नति	सडक	०१/११/२०८०	१०/१०/२०८०	१३३३२४.	८५३६१.९६	४८५००.	३६५६४.२८	७५.३९		
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	राप्तीखोला तटबन्ध सहितको बाइपास निर्माण (चौकटोल-चुरियामाई)(कालोपत्रे सडक) प्याकेज-१	सडक	०७६/०६/३०	२०८०.०२.३०	१५१८०५.६७	७३९१०.४४	२००००	०	०%		०
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	मनहरी चैनपुर सडक निर्माण, राक्सिराङ्ग गा.पा., मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	सडक	०७७/०६/०१	१२/३०/२०८०	१४२३२३.८४	९९९३३.७४	३००००	०	०%		०
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	सिसवार-सिसहि-वनकट्टा-भगनी-नमुना चोक-पिपरा-दब्रहनी-सडक कालोपत्रे	सडक	०७८/०९/०८	०७८/०९/०८	१५७६८१.८६	९८०४९.४७	६५०००	६०७३६.८३	९३%		६०.७३६८२९

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	भरतपुर वडा नं. २० कार्यालय देखी भिमचन्द्र स्कुलदेखि दृष्टिचोक गोर्खाचोक मधुपरी स्कुल अमृतमार्ग	सडक	०७८/०२/१८	२०८१.०३.१५	३४२८६.८५	९३१९.३७	१५०००	०	०%		०
७	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	हात्तीढाप सुरखण्डी ठकुरिभन्ज्याड कान्दा कमिनचुली जाने बाटो	सडक	८/१६/२०७८	०८१/०८/१५	१८४०८२.८५	३६७६१.५१	५५०००	०	०%		०
८	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	पूर्वी चितवन चक्रपथ निर्माण	सडक	८/१५/२०७८	६/३०/२०८०	३४९४८.६९	१९७०५.३०	४५०००	१३४८९.७०	३०%	१००.००%	१३.४८९७
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	हाकिमचोक- धारेचोक-मखचोक- अशोकचोक-पाण्डे घुम्ती-डेरीचोक- सितामाई सडक	सडक	२/९/२०७९	८/८/२०८०	६८३०६.४६	६०५४६.३८	४९०००	१३४८९.७०	२८%		१३.४८९७
१०	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	हेटौडा फाखेल फर्पिङ सडक आयोजना (कुलेखानी फर्पिङ खण्ड), मकवानपुर(कालोपत्रे सडक)	सडक	१/१७/२०८०	१/१६/२०८२	३५४८८८.९२	३००००	६५०००	०	०%		०
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	कलंकी -माखु- सिम्लांग-विसिङखेल खोला पर्यटकीय सडक निर्माण	सडक	३/१९/२०८०	३/१८/२०८२	३५२८६२.१८	३००००	६५०००	०	०%		०

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	चुनिया नामटार कालिकाटार सडक आयोजना, कैलाश गा.पा., मकवानपुर	सडक	४/२२/२०८०	१०/२१/२०८१	१४२१२९.५९	०	५००००	३२९१४.८२	६६%		३२.९१४८२
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	भोलें दहाखानी सडक, चितवन	सडक	४/४/२०८०	३/१५/२०८२	१५२४१६.५३	०	५००००	१३४००	२७%		१३.४
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	फाखेल -मातातीर्थ सडक, मकवानपुर	सडक		-	१६४६०४.२९	०	७००००	३३३२४.९२	४८%		३३.३२४९२
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	जनमुखी डेरीचेदि खैरहनी सिमाना नालासहित पिच खैरहनी ३	सडक		-	५४१५७४००.	०	३५०००	३२८०	९%		३.२८
१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिडथली रजवास चारकिल्ला तिनखुट्टे देविटार घर्तिछाँप गोकुले सडक महाभारत गा.पा.	सडक	२०७७/०३/३१	२०८१/०२/३०	२६८५३८.७३	१४४२८८	४००००	०.००	०.००	५०	०
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	शंखु दहालटार बसेरी गहते तार्के खाक्सी वि.पि. राजमार्ग, काभ्रेपलान्चोक	सडक	२०७८/०३/२४	२०८०/०८/३०	४१४४६.८३	२२३७८.०१	३०००	०.००	०.००	५४	०
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	दाप्चा पिपलटार फलामेसाँघु शिखर गोकुले सडक	सडक	२०७८/०४/३१	२०८०/०८/३०	५६८४९.८९	३७८३७.४३	३०००	३०००.००	१००.००	८२	३

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिङ्थली रजवास सडक रोशी काभ्रे	सडक	२०७८/०४/३१	२०८०/०८/३०	३१३९६.२२	२९५७२.५९	०	०.००	०.००	९४	०
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	भुमिचुली बुढाखानी तीनखुटे सडक, महाभारत, काभ्रे	सडक	२०७८/०४/३१	२०८०/०९/२९	५२०५९.०३	२१२३५.२३	१०००	३४०३.१६	३४०.३२	७५	३.४०३१६२
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पनौती खोपासी तालढुङ्गा सडक काभ्रेपलान्चोक	सडक	२०७८/०८/०१	२०८०/०६/३०	६१५८९.५२	४११०४.३५	०	०.००	०.००	१००	०
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	कार्तिके चुरीथुमका सिपाघाट सडक	सडक	२०७९/०२/०५	२०८०/०८/३०	२९७७९.१९	२५५८४.१२	०	०.००	०.००	८६	०
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	गोल्दुंग गोल्माकोट सडक	सडक	२०७९/०८/२१	२०८१/०३/३०	१४०२११.६०	३१९२७.५७	७००००	४२२६८	६०.३८	४५	४२.२६८
२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पुच्छारी आशापुरी सडक काभ्रे	सडक	२०७९/०८/११	२०८०/०८/३०	६२४९९.८५	२०४८१.०४	३००००	१७०२३	५६.७४	८०	१७.०२३३९१
२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पेम्सिकोला मनोहरा पुल बोडे निलवाराही नेक साविक चाँगु गा.वि.स. इन्द्रखोल्सा तेलकोट सडक आयोजना, भक्तपुर	सडक	२०७९/११/०८	२०८१/०५/०७	१४२४५०.२६	३३२७१.५४	८००००	९०८००	११३.५०	८७	९०.८००१४९

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	डेकोचा चौगु न्याचपौवा मंगलटार साँखु सलम्बुटार सडक, भक्तपुर	सडक	२०८०/०१/३१	२०८२/०१/३०	३९५५०८.५३	८८९२०.२५	१५००००	८६६९४	५७.८०	४५	८६.६९४३३२
२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	छेडा कुर्थली सलम्बु काफले चौरीखोला (काभ्रे) सैलुङ्ग (रामेछाप) सडक काभ्रेपलान्चोक	सडक	२०८०/०३/०४	२०८१/१०/०३	११८०४२.७६	१३३०६.९२	७००००	५९३७८	८४.८३	४०	५९.३७७६५
२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	काभ्रेको राम्चे बउवा खोद्या खार कटारी किलपुबजार अत्तारपुर लिसंखुपाखर हुँदै दोलखाको खरिहुंगा जोड्ने सडक निर्माण	सडक	२०८०/०३/१५	२०८१/०९/१४	९१२८४.०४	८०००.००	८००००	४६०६४	५७.५८	३०	४६.०६४३
२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	देविटार घर्तीछाप गोकुले छोटेसहान भोर्लेनी सडक महाभारत गा.पा-काभ्रे	सडक	२०८०/०६/०४	२०८१/१२/०३	३९७४५५.०२	०.००	७००००	३४९२५.००	४९.८९	९	३४.९२५
३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पाँचखाल-बोहोरे दोभान सडक काभ्रे	सडक	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/१४	१४२०१४.००	१२४००.००	१००००	५९२७५.५७	५९२.७६	५०	५९.२७५५७३
३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	कौशलटार विरुवा सडक, भक्तपुर	सडक	२०८०/०४/११	२०८१/१०/१०	९१६८६.२२	०.००	५००००	४९८५७.४८	९९.७१	४९	४९.८५७४८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %	
३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	वी. पी. राजमार्गको कटुन्जे देखि खार्पाचोक लोखापाटी सुँगुरे बुढाखानी फोक्सिगटार गोकुले तालढुंगा हुँदै हेटौडा जाने सडक	सडक	२०८०/०८/२५	२०८३/०२/२५	५१४४८३.२३	०.००	७००००	४४७९०.००	६३.९९	१०	४४.७९	
३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	सतुगल—मातातिर्थ देउराली कुलेखानी रोड, काठमाडौं	सडक	२०७६.०२.१७	२०८०/०२/३०	२७०९४६.९२	१६१४३३.५०	५००००.००	०	०.००	६५	०.५९५८१२२९	
३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	बगुवा—प्युटार—आस्राम दुलुङ्ग चन्दनपुर रोड	सडक	२०७६.०२.२८	८/३०/२०८०	२८२३४६.८७	१९९३२७.१०	६५०००.००	०	४९१४२.८२	७५.६०	९०	४९.१४२८१६४
३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	गोदावरी न.पा. ५ देखि कोन्ज्योसोम गा.पा. १ चौघरे जोड्ने सडक	सडक	२०८०.०३.२४	२०८१.०३.२४	५६२७८.१३	२४६०.००	६००००.००	०	१२६६०.००	२१.१०	३०	१२.६६
३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	कान्तिपथ विर्खेधारा दहचोकी, संखु, इकुडोल, आश्राड लुक्नेवेशी सडक	सडक	२०७८.११.०५	२०८१.०२.३०	८७५२२.१२	४५९७.९०	५००००.००	०	२५४५२.४०	५०.९०	४०	२५.४५२३९५

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	काठमान्डौ उपत्यका काठ चक्रपथ (भिमदुंगा नसरि भन्ज्यांग स्युचाटार नैकाप थानकोट)	सडक	२०७८.१२.१५	२०८१.०२.२९	४७९१९.६४	१७२१८.८०	२००००.००	९७४४.६३	४८.७२	६०	९.७४४६३
३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज १)	सडक	२०७९.०४.१९	८/३०/२०८०	१५८८१७.३५	८७७९२.८५	७००००.००	९९०७.०५	१४.१५	७०	९.९०७०४९
३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज २)	सडक	२०७९.०४.१९	१०/३०/२०८०	१२३२५५.१२	५६४४१.३०	४५०००.००	४५६६.६२	१०.१५	५५	४.५६६६१८
४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	आश्राङ्ग गिम्दी ठूलादुरलुङ्ग सडक	सडक	२०७९.१२.०९	२०८१.०६.०९	१३१९३५.७२	४८५७७.९४	१५०००.००	२१५९०.०१	१४३.९३	६०	२१.५९००१३
४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	चन्दनपुर नमन हुँदै ठूलादुरलुङ्ग सम्मको बाटो वहुवर्षिय सहित ड्रेन सहित कालोपत्रे	सडक	२०७९.१२.०९	२०८१.०६.०९	१०८४११.९३	१२९७४.४०	६००००.००	२०१०८.०४	३३.५१	४०	२०.१०८०३९
४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	फर्पिङ टुल्कु हुमानेभन्ज्याङ सडक (प्याकेज ३)	सडक	२०८०.०४.०५	२०८१.०४.०१	९०५४२.८७		८००००.००	७८७१.६५	९.८४	१०	७.८७१६५३

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	काठमाडौं भ्याली काँठ चक्रपथ (बज्रयोगिनी कर्किगाउँ अधिकारी गाउँ सातघट्ट कटुवा फाँट पुवरगाउँ ढकाल गाउँ बाराही चोक रामजानकी मन्दिर पण्डित गाउँ बालुवा घट्टेफेदी जगदोल रोड) काठमाडौं	सडक	२०८०.०४.०५	२०८१.०४.०५	३३००४.१२		४००००.० ०	१०४४०.६४	२६.१०	४०	१०.४४०६ ३८
४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	लेले चन्दनपुर सडक	सडक	२०८०.०३.२४	२०८१.०३.२३	९८६१४.०५	५५००.००	८००००.० ०	५५००.००	६.८८	१५	५.५
४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	किस्पाड गा.पा. १ वडा कार्यालय देखि साल्मे म्याघड गा.पा. २ बचेत लुङताड देउराली चिउरी भन्ज्याङ लामिडाँडा सामरी भन्ज्याङ देखि तारकेश्वर गा.पा. १ दाङसिङ जोङ्गे मोटरबाटो।	सडक	०७७।०३।२२	०८१।०१।०९	३७७९१५	१८८३०६	६००००	३०२७८	५०.४६	५५.००	३०.२७८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	गुर्जेभन्ज्याङ-शिवपुरी ६, समुन्द्रादेवी, पुरानो गाविस भवन, महतटोल, रातमाटे हुँदै लिखुपुल-महाकालीकुखुरे-मानेभन्ज्याङ-दुप्चेधर सडक	सडक	०७६।०८।१७	०८०।०५।२७	२५४४८८	२३८३७६	८५००	४५७७	५३.८५	१००.००	४.५७७
४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	छत्रेखोला सेराचौर मानेडाँडा दाडसिङ सडक आयोजना, तारकेश्वर गा.पा., नुवाकोट।	सडक	०७७।०६।२७	०७९।०८।३०	१५६४४८	८४३९८	३७३००	११८	०.३२	६०.००	०.११८
४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	जिरोकिलो अम्बास भोर्ले पारच्याङ सडक आयोजना, नौकुण्ड गा.पा., रसुवा।	सडक	०७७।०३।२३	०८१।०२।३१	२९४८८२	१९९७६०	७००००	२३१८३	३३.१२	६५.७४	#□███!
४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	नुवाकोट बागेधरी उर्लेनी काल्चे सडक माला भञ्ज्याङ सडक, विदुर न.पा., लिखु गा.पा., सूर्यगढी गा.पा. र तादी गा.पा., नुवाकोट	सडक	०७८।०३।१७	०८०।०९।११	२०२५२४	१३८९५२	७००००	१६७९७	२४	६२.००	१६.७९७
५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	बाराही शक्ति मा.वि.बाडरे बस्नेत गाउँ बेलकोटगढी न.पा., सडक, नुवाकोट	सडक	०७८/०६/१३	०८०।१२।११	१५०६९४	९४८२६	६००००	४२०४२	७०.०७	६५.००	४२.०४२

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	वांदि बोगटीगाउँ डांडागाउँ सडक, बिदुर न.पा. ११, नुवाकोट	सडक	०७८/१०/०६	२०८०।११।१२	५७८०७	२१५६१	३५०००	४९३	१.४१	४५.००	०.४९३
५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ दुप्चेधर सडक (बाँकी खण्ड) दोस्रो प्याकेज ३.७ कि.मि.	सडक	०८०/०४/०५	०८२।०४।०४	१४९९०२	०	१२००००	४८३१४	४०.२६	२०.००	४८.३१४
५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	गुर्जेभञ्ज्याङ शिवपुरी-६ समुन्द्रादेवी पुरानो गाविस भवन महतटोल रातमाटे देखि लिखुपुल महाकाली कुखुरे मानेभञ्ज्याङ दुप्चेधर सडक (बाँकी खण्ड) पहिलो प्याकेज (८.७६ कि.मि.)	सडक	०८०/०४/१२	०८२।१०।११	४०४१२३	०				१०.००	०
५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	रौंग-गोल्लुङ-गत्लाङ-सोम्दाङ सडक, रसुवा	सडक	०८०/०८/२२	०८२।०८।२१	१३४६३८	०	४००००	११४३२	२८.५८	५.००	११.४३२

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	सामरी कल्लाबारी पिखरीडाँडा परिनीति धादिङ सडक नुवाकोट	सडक	०८०/०८/२८	०८२।०८।२७	३७१०८३	०	७००००	३२७३८	४६.७७	१०.००	३२.७३८
५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	जिरोकिलो अम्बास भोले पारच्याङ्ग सडक आयोजना, (बाँकी खण्ड) नौकुण्ड गा.पा., रसुवा।	सडक	२०८०।०५।२१	२०८२।०५।२०	२११४९४	०	७००००	२१३११	३०.४४	१५.००	२१.३११
५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	झ्याङ्गली पोखरी आरुखर्क ३४ किलो वेलकोटगढी न.पा. सडक, नुवाकोट	सडक	०७८/१०/२५	२०८०।०९।२२	५८२४२	२९५७६	२५०००	५१४	२.०६	५५.००	२३.१८३
५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	रानीपौवा चतुराले बजार ढाँडेफेदि बासुकी नारायण स्थान हुँदै बिदुर न.पा. जोड्ने सडक, ककनि गा.पा र बिदुर न.पा. नुवाकोट	सडक	२०८०।०४।३२	२०८१।११।०९	११२११८	०	३७५००	३५७७५	९५.४०	३५.००	३५.७७५
५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	बलेफी जलबिरे टेम्बतान सडक	सडक	११/२७/२०७५	१२/३०/२०८०	३१४४४०.५०	२५६२९०	१५०००	०	०%		०
६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	मुढे बाघखोर कालापानी सडक	सडक	३/५/२०७६	३/२४/२०८०	३५४६०४.९०	२०२८५४	१५००००	५१८	०%		०.५१८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	वाह्रबिसे-सुनकोशी — धुस्कुन- पिस्कर सडक	सडक	३/१२/२०७७	३/३१/२०८१	४९२५०९.४०	२४४२३१	१५००००	१४२	०%		०.१४२
६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चौतारा वसपार्क सिपाघाट कात्तिके काठमाण्डौ (झ्याडी-देउराली खण्ड) सडक	सडक	३/२८/२०७७	१/१५/२०८१	३६५७९४	१५७६९४	१८००००	१७८६०	१०%		१७.८६
६३	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	सितली मेलुङ्ग माने बुद्धचोक सडक	सडक	३/१८/२०७७	८/३०/२०८०	१४८४८०.१३	१२१३३७	१५०००	६०४३.९२	४०%		६.०४३९२
६४	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	नौबिसे चौतारा सडक आयोजना, सिन्धुपाल्चोक	सडक	३/१७/२०७८	१२/३०/२०८०	८०५६२.५१	४६३१७	२७०००	०	०%		०
६५	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चरिकोट कालिन्चोक (देउराली कुरी खण्ड)	सडक	४/४/२०७८	४/४/२०८०	१८२२४४.९९	८१००४	८५०००	७९४०	९%		७.९४
६६	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	भटमासे जिलु सडक, दोलखा	सडक	६/१०/२०७८	१०/३/२०८०	८२६७७	२९३३६.४२	२५०००	०	०%		०
६७	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चरिकोट कालिन्चोक (चरिकोट देउराली खण्ड)	सडक	५/२/२०७९	११/२/२०८०	१४०९१७.९९	९६०५६	६००००	२५२३	४%		२.५२३

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
६८	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	मेलम्ची- चौतारा सडक, सिन्धुपाल्चोक	सडक	२/२८/२०८०	२/२८/२०८२	१९२५६९.६१	१५५८२.९३	५००००	१८३५४	३७%		१८.३५४
६९	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	जिरी ठोसे शिवालय सोलु सडकमा सेतरोन्नती, दोलखा	सडक			५५०९१.७१	१०४९२.३४	३००००	९८	०%		०.०९८
७०	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चौतारा नवलपुर मेलम्ची सडक (खण्ड-१) कालोपत्रे सिन्धुपाल्चोक	सडक	३/२२/२०८०	३/२२/२०८२	२६८२९३	१६३९१	८००००	१८२	०%		०.१८२
७१	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	सुन्दरीपुर ज्यामिरेमाने सडक स्तरोन्नती इन्द्रावती द, सिन्धुपाल्चोक	सडक	५/११/२०८०	५/११/२०८१	२०७६५.६७	०	३००००	१२९३८	४३%		१२.९३८
७२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	जलकेनी नर्सिङडाँडा सडक	सडक	२/२६/२०८०	७/२२/२०८१	९२४७९	८०५७.५८	८००००	२७८८४	३५%		२७.८८४
७३	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	भङ्गांग डडुवा सडक स्तरोन्नती चौतारा साँगाचोकगढी १४, सिन्धुपाल्चोक	सडक	१/२३/२०८०	४/२/२०८१	३६७७१	३२४७.९३	३५०००	१९६३१	५६%		१९.६३१

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
७४	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	सिताकोथान जुगु झयाकु हुदै गाँउपालिका ५, गौरी शंखर गा.पा. जोड्ने सडक	सडक	३/२४/२०७७	३/२४/२०८०	५५६७२०.२९	३७२६९०.९६	९६००००	२४२	०%		०.२४२
७५	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	सिंगटी लादुक बुर्लुंग लामाबगर सडक, दोलखा	सडक	२०८०/८/२८	२०८२/२/२७	९२७२९४	२९०८४.३४३९ ९	५०००००	५८९६	९२%		५.८९६
७६	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	खिम्ती बेताली धारापानी रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगांगा गा.पा	सडक	३/२२/२०८०	३/२२/२०८२	९४०२५३.८० ९	९२९३७.०९	६००००.० ०	३६८२७.४४	६९%	४०.००	३६.८२७४३ ८
७७	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	लिखु करिडोर(कोलन्जोरघाट, साँगुटार सिरिसे विमिरे गोलु काराण्डु ठाडाखोला उमातिर्थ लाहाछेवार) सडक, रामेछाप	सडक	२०८० चैत्र	२०८१ असार २२	९४९२८८.९८५ ७	२२०९२.३६	८००००.० ०	२३२०७.९६	२९%	३५.००	२३.२०७९६ ९
७८	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	मन्थली गाल्वा चौरी सडक (शिकाराडाँडा गोगनपानी गाल्वा खण्ड)	सडक	२०७८ असार १०	२०८० पुस १६	२६८९०४.०९४	५४६३३.७९	९९००००. ००	९६९८.७६	९%	२५.००	९.६९८७५६
७९	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	मन्थली गाइखुरा चिसापानी वडा कार्यालय हुँदै पुरानो गाउँ सडक	सडक	२०७७ असार २६	२०७९ चैत्र ३०	९९०००९.४५	९४०५४४.४८	०	०		८०.००	०

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
८०	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	सित्खा भिरपानी गोगनपानी फुल्पा धुले मेगर्पा भोटनागी सडक (दोश्रो खण्ड)	सडक	२०७८ असार ३०	२०८० पुस २९	१७९४५४.२०	५५३४६.०४	९००००	१४६४४.०८	१६%	४५.००	१४.६४४० ८२
८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	कलोचौतारा संगति गलभ च्यादालु सडक उमाकुंड सडक	सडक	३/२२/२०८०	३/२२/२०८२	१४५२६९.२४	१२५००	६००००	१४७६९	२५%	२२.००	१४.७६९
८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	रस्नालु ठोसे गरज्यंग सडक गोकुलगा गा.पा	सडक	३/२४/२०८०	३/२४/२०८२	१४८५२८.५५	१३२००	६००००	१२०३९.५७	२०%	२०.००	१२.०३९५७ २
८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	हलेदे धोबी सिरिसे ढाडे सडक लिखु तामाकोशी गा.पा	सडक	३/१८/२०८०	३/१८/२०८२	१२६५५४.२३	११०००	६००००	३८२९१.१९	६४%	४०.००	३८.२९११८ ५
८४	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	लिखु करिडोर कोलान्जोर घाट संघुटार खण्ड	सडक	३/२१/२०८०	३/२१/२०८२	१५८१११.३४	१३८००.०	४००००	२३२५१.०१	५८%	३०.०	२३.२५१०१ ०४
८५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	पाल्पा भञ्ज्याङ्ग साँधभञ्ज्याङ्ग सडक आयोजना, ज्वालामुखी गा.पा., धादिङ	सडक	२०७७/०३/१७	८/३०/२०८०	१५१५०८	११४८५३	३००००	१२२५२.४३	४१%	८०	१२.२५२४२ ५

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
८६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	रुबिभ्याली गा.पा. पुग्ने सडक आयोजना (बोराङ्ग सेर्तुङ्ग खण्ड), धादिङ।	सडक	२०७७/०३/२५	९/२९/२०८०	५८२९६.९६	३६५५७	१००००	०	०%	९०	०
८७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	स्याउले वर्डरथोक काउले सडक कालोपत्रे (नयाँ खण्ड मात्र)	सडक	२०७८/०३/१५	१/३०/२०८१	१९२५२०.०९	८५९२७	७००००	२९६३०	४२%	५५	२९.६३
८८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	दामन पाखिन मार्ग(सांकोस तिप्लिंग सडक), नुवाकोट, धादिङ(सडक	२०७८/०६/१९	२०८१/०२/३०	४०७६३१.९५	१४००६८	७००००	५७६१९	८२%	४५	५७.६१९
८९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	मिलटार किरानचोक सडक कालोपत्रे गर्ने गजुरी गापा ७	सडक	२०८०/०३/१९	२०८१/०९/१८	२०४९८१.०१	१७९७०	७००००	७००००	१००%	४०	७०
९०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	मलेखु खोला कुडुल्ले ताल्ती सडक स्तरउन्नती, बेनीघाट रोराङ २, ३	सडक	२०८०/०३/२४	२०८१/०९/२३	२८०९९०.३३	०	७००००	६४४८०	९२%	२०	६४.४८
९१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	रुबीभ्याली गा.पा. केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति , धादिङ	सडक	२०८०/०५/१०	२०८१/११/०९	५३८८८.६८	०	४००००	२५००	६%	४०	२.५
९२	प्रादेशिक सडक डिभिजन	सिनधुलीमाडी भिमस्थान चकमके	सडक	२०७७ असार २६	२०८० चैत्र २४	३९२, २७२.५८	२२७, ८४८.७७	१४०, ०००	२७, ७६५	१९.८३%	७५%	२७.७६५

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
	कार्यालय सिन्धुली	उदयपुर कटारी सडक, सिन्धुली										
९३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली	सडक	२०७५ चैत्र २७	२०७९ चैत्र ३०	२७८, २३३.९०	१९३, १०९.५९	२०, ०००	-	०%	७०%	०
९४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	लुङ्गेलीटार दुम्की थाक्ले बाँसकटेरी सडक, सिन्धुली	सडक	२०७८ असार २२	२०८० चैत्र ३०	११०, ९९७.६५	३८, ००३.४४	५०, ०००	-	०%	४५%	०
९५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	नागी मतनवास चालिगे वन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली	सडक	२०७९ असार ६	२०८० पौष २९	२९, ८३५.७६	८, १३९.८१	२५, ०००	१२, ८५९.४८	५१.४४ %	८५%	१२.८५९४ ७७४
९६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	नवलपुर-बाहुन-तिम्प्लुंग-चकमके सडक स्तरोन्नति	सडक	२०८० असार ११	२०८१ असोज १०	२९०, ७६९.९३	२२, ३८५	१०, ०००	४५, ८८५.५८	४५.८८ ६%	३०%	४५.८८५५ ७५
९७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	मदन भण्डारी राजमार्ग (हाकपारा)-बकफर-कमैया सडक स्तरोन्नति	सडक	२०८० जेष्ठ २३	२०८० जेष्ठ २२	२९६, ७७७.३९	२२, ८००	७०, ०००	-	०%	१५%	०
९८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	पिपलभन्ज्यांग-सिम्ले-खटार-हायुटार सडक स्तरोन्नति	सडक	२०८० असार १९	२०८१ पौष १८	२५४, ७२४.०६	१९, ६१४	७०, ०००	१३, १५९.०८	१८.८० %	१०%	१३.१५९०७ ८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
९९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	नागी मतनवास चालिगे वन्दिपुर डाँगी काफ्ले चौर सडक, सुनकोसी, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	सडक	२०८० असार ०१	२०८२ असार ०१	१९२, ६६५.५१	१४, ८००	४५, ०००	-	०%	१०%	०
१००	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	सिन्धुलीगढी मझुवा काफलचौरी दुम्जा सडक, सिन्धुली (दोस्रो खण्ड)	सडक	२०८० असार ०१	२०८२ असार ०१	१५६, ५६१.१३	१२, ०००	५०, ०००	-	०%	१०%	०
						१७९२६५८८.५२	५९१३४६५.५९	५४८९८००	१८८७१५८.२२			
१०१	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने निवुवाटार पुल	पुल	०७९/११/०५	०८०/११/०४	३३०७५.१२	१००००.	२३०००.	११०५४.८१	४८.०६		६३.६६
१०२	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने तान्सिन पुल	पुल	०८०/०३/२२	०८१/०६/२१	८९०५०.२१	७७३३.८४	५४०००.	४३७२१.१६	८०.९७		५७.७८
१०३	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय	भैसे भीमफेदी सडकमा पर्ने गोलिपंग पुल	पुल	०८०/०८/१८	०८१/०८/१७	२९२३२.९	०.	२००००.	२५००.	१२.५०		८.५५
१०४	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालय	मांडू पुल, भैसे भीमफेदी सडक	पुल	०८०/०३/२२	०८१/०६/२१	११९५३३.७५	१०४७५.३४	७००००.	५३२७४.३८	७६.११		५३.३३

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१०५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	पर्साधाप थारुगाँउबाट धेबौली जाने बाटोको गेडी खोलामा सडकपुल निर्माण भरतपुर उ. म. न.पा २७ चितवन	पुल	०७७/०४/१५	०८१/०२/३०	१२९७६.७९	६२९८.२९	२०००.००	०	०%		१२.९७६७८ ५२
१०६	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	शितलपानी पक्कि पुल भ.न.पा २२ र २३	पुल	०७७/०४/१४	०८१/०२/३०	२६४६४.३१	१२१६१.९३	७०००.००	३९८३.८३	५७%		२६.४६४३१ ०३
१०७	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	लालझाडी सडकपुल, हे.उ.न.पा. १, मकवानपुर	पुल	०७८/०२/१८	०८१/०२/१७	८४७८०.८७	१०५२०.६४	४००००.००	०	०%		८४.७८०८ ६८३
१०८	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	कालिका न.पा. ५ खगेरी खोला कमिनिघाट पक्की पुल, चितवन	पुल	०७८/०३/२०	२०८१/०२/३०	१०९७८८.१३	६४५५०.९२	५००००.००	०	०%		१०९.७८८ १२५
१०९	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	गोल्पिङ्गवेसी राप्ती आँपचौर पक्की पुल भिमफेदी ३ र ४ मकवानपुर	पुल	०७८/११/२०	०८१/०२/२०	४१५७५.४३	११८२३.२१	२००००.००	०	०%		४१.५७५४ २६२
११०	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	लदरा खोला बाट गोठसोर जोड्ने पक्की पुल, राप्ती न.पा.वाड नं.९, लालपुर र खैरहनी न.पा.वाड नं.४, गोठसोर, चितवन	पुल	०७८/१२/२१	०८०/१०/३०	३५४७५.४५	२६९६४.३८	५०००.००	३४४८.७५	६९%		३५.४७५४ ४७८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१११	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	करा खोला पुल हेटौडा- ७ भाडटार मकवानपुर	पुल	०७९/०७/२१	०८१/०१/२०	७२१९१.६३	४०६२३.८५	४००००.००	६२१३.५३	१६%		७२.१९१६२ ८
११२	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	रजैया दरदरा पक्की प्ल निर्माण मनहरी वडा नं ५ र ९ मकवानपुर	पुल	०८०/०१/०५	०८३/०१/०४	२४०७९१.७१	२१०००.००	८००००.००	०	०%		२४०.७९१७ ०७
११३	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	वस्तीपुर भुद्रुङ जोड्ने पक्की पुल मकवानपुर १९ र मनहरी ३ मकवानपुर	पुल	०८०/०१/११	०८३/०१/१०	२९५९३८.५०	२६०००.००	८००००.००	१३२७७.५०	१७%		२९५.९३८५
११४	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	सिसग्रुप गुम्बा र खानेपानी ट्याङ्कीको बिचबाट जोड्ने पक्की पुल निर्माण, राप्ती न.पा. वाड नं.७, चितवन	पुल	०७९/१२/१७	०८१/१२/१६	४५६६०.८३	२०००.००	२००००.००	०	०%		४५.६६०८ २९१
११५	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.२४ र २३ को सिमाना मा रहेको केरुङ्गा खोला माथि पुल निर्माण	पुल	०७९/१२/१९	०८१/०६/३०	७९८१८.५६	९६०२.५७	४००००.००	३८८६१.८५	९७%		७९.८१८५ ५९७
११६	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	मुलखोला पक्की पुल निर्माण, कालिका ११	पुल	०८०/०१/१९	२०८१/१/१५	९८६७.४३	०.००	५०००.००	०	०%		९.८६७४३ ४३८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
११७	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	धारापानी र बाह्रघरे विचमा पुङ्गीखोला पक्की पुल निर्माण, भरतपुर ३	पुल	०८०/०१/१९	२०८१/१/१५	८५४१.७०	०.००	५०००.००	०	०%		८.५४१६९ ९२१
११८	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	डेढखोला नुनथला पक्की पुल निर्माण भीमफेदी ९	पुल	-	-	३२१९४.६५	०.००	१००००.००	०	०%		३२.१९४६५
११९	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	ढडिन पुल निर्माण (लिलावती खोला) आरुचौर काफलडाँडा पुरानो भोटेगाउँ हुँदै रानीकोट सडकमा), काभ्रेपलान्चोक	पुल	२०७८/०३/२३	२०८०-०८-३०	१८२७७.७८	९९७२.८२	०	०	०.००	७५	१८.२७७७८ २६
१२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	खानीखोला तथा पार्वती खोला तीनखुटे पक्की पुल, महाभारत गाँउपालिका, काभ्रे(रोड फर्निचर)	पुल	२०७८/०३/१५	२०८०-१२-३०	४२६१२.४५	११२९०.९७	१००००	०	०.००	५०	४२.६१२४ ४७३
१२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	श्रीखण्डपुर पुल तथा के यु सडक, काभ्रे	पुल	२०७८/०३/१५	२०८०-१२-३०	३७७२६.१९	१७६७८.६०	१००००	३०१९.७५	३०.२०	८०	३७.७२६१९ ५१
१२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	२५ किलो चराङ्गेफेदि पक्की पुल निर्माण, नमोवुद् ६, काभ्रे	पुल	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०४	२२७८७.५१	१४७०५.५५	५०००	०	०.००	६५	२२.७८७५१ १

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	गैरी विसौना सालठाटी जोड्ने चाखोला पुल (मण्डन ४ र ६ जोड्ने) काभ्रे	पुल	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०५	२२७८७.५१	१०८९०.५४	०	०	०.००	४८	२२.७८७५११
१२४	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	रोशीखोला खल्थली पक्की पुल, पनौती न.पा. ९	पुल	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	३५८६०.६६	८४८३.११	५०००	१०२०६.७०	१००.००	३५	३५.८६०६६१६
१२५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	बाउन्ने सडक पुल रोशीखोला, पनौती ९, काभ्रे	पुल	२०७९/०३/०५	२०८१/०३/०४	४३४६०.३४	१८७५	५०००	१८७५	३७.५०	१०	४३.४६०३४०४
१२६	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	डाँफि खोला बालुवा तिन्प्ले जोड्ने पुल निर्माण,	पुल	२०७९/०८/२१	२०८१/०८/२०	२७४४९.३२	११५४७.४५	१००००	१२२५०.४५	१००.००	८७	२७.४४९३१५७
१२७	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	झौखेल कबासेखोला सडक पुल निर्माण, चाँगुनारायण न.पा. ३	पुल	२०७७/१२/२३	२०८०-०९-२९	७२१३.९४	३५५५.४१	०	०	०.००	८०	७.२१३९३६०४

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१२८	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	मनहरा नदी पक्की पुल (मनहरा पुल- ब्यासी- चागनारायण न.पा. सिमाना सरस्वती मन्दिर हुँदै बसपार्क सोमथली ब्यासी महादेव मन्दिर काठमाडौं जोड्ने), चाँगुनारायण न.पा. १, भक्तपुर	पुल	२०७९/११/०५	२०८१/०५/०५	११२०१२.३८	९५००	५००००	२८४८.७३	५.७०	१५	११२.०१२३ ७८
१२९	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	मनहरा पक्की पुल, धुन्चेपाखा, मध्यपुर ठिमी न.पा. ७, भक्तपुर - हरहर महादेव, कागेश्वरी मनहरा न.पा. ७, काठमाण्डौ	पुल	२०८०/०१/२५	२०८१/०६/२६	१०५१५७.८०	३२१३१.१४	४००००	२२१२५.७५	५५.३१	५२	१०५.१५७७ ९७
१३०	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	बनेपा सिनागाल राधे राधे पुण्य माता खोला पुल निर्माण , बनेपा न.पा. ११ , काभ्रे	पुल	२०८०/०६/२५	२०८१/१२/२४	५५७५५.०१	०	२५०००	२११८३.८९	८४.७४	५०	५५.७५५० ०८९
१३१	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	च्याल्टी खोला पुल निर्माण(खोपासी ताल ढुंगा सडक) बेथान्चोक गा.पा. ५, काभ्रे	पुल	२०८०/०६/१७	२०८१/०६/१६	२७०७४.३७	०	१०००	२४००	१००.० ०	३५	२७.०७४३७ ११

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१३२	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	लिलावती खोला पाटिचौर पुल निर्माण (पुच्छारी असापुरी सागा सडक) पनौती न.पा. ३, काभ्रे	पुल	२०७९/१२/३०	२०८१/०६/२९	२६६७२.६६	११५३	१००००	९१२१.१७	९१.२१	३८	२६.६७२६६०६
१३३	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	हनुमाचास्थित लर्के पुल निर्माण कार्य डि.पि.आर. सहित, भक्तपुर	पुल	२०८०/०९/११	२०८२/०३/१०	२३४५९.१७	०	१००००	०	०.००	०	२३.४५९१७१४
१३४	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	देविटार पुल वनखुखोला महाभारत १-३	पुल	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४	६९४६२.४८	०	१५०००	७८७५	५२.५०	१५	६९.४६२४७९
१३५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	खानीखोला ६, ५ जोड्ने खानीखोला पुल काभ्रे	पुल	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४	५८२९७.५६	०	१४०००	७८७५	५६.२५	१५	५८.२९७५६४
१३६	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	दुर्लुङखोला पुल खानीखोला ७ काभ्रे र ललितपुर जोड्ने काभ्रे	पुल	२०८०/०६/२५	२०८२/०६/२४	५५३५५.३९	०	१५०००	०	०.००	०	५५.३५५३९१
१३७	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	भैसेपाटी सडकमा पर्ने घट्टेखोला पुल , बनेपा १२ , काभ्रेपलान्चोक	पुल	२०८०/०५/०५	२०८१/०२/०५	१३५०१.६०	०	१००००	०	०.००	१५	१३.५०१५९६१
१३८	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलान्चोक	भाजु भैरव पुल (ओम शान्ती सडक) चा.न.पा ५ , भक्तपुर	पुल	२०८०/०५/११	२०८१/०२/११	१४०९५.२५	०	१२०००	१२००	१०.००	८०	१४.०९५२४९९

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१३९	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	समुन्द्रटार-चन्द्रावती खोला पक्की पुल, नुवाकोट	पुल	०७७।०३।२२	२०७८।०६।२२	५३०७७	१८९८५	३००००	०	०	५१.००	५३.०७७
१४०	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	शिवपुरी ३ कात्तिके जोड्ने सडक पुल, नुवाकोट	पुल	०८०।०४।२२	०८१।१०।२१	३१९२४	०	७५००	२९१६	३८.८८	२०.००	३१.९२४
१४१	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	शिवपुरी ६ शिवालय खोलामा सडक पुल, नुवाकोट	पुल	०८०।०४।१२	०८१।१०।११	४२८०२	०	१००००	३९१६	३९.१६	१५.००	४२.८०२
१४२	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	सुनापती गा.पा.को साँधीडाडाबाट गुम्सी जाने सडकको खानी खोलामा पक्की पुल निर्माण	पुल	२०७७ पुस १९	०८० असार ३०	३५८८४.७९	१३७७५.५३	१५०००.००	०.००	०		३५.८८४७ ९३
१४३	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	अधेरी खोला पुल, दोरम्बा गा पा	पुल	२०७८ चैत्र २३	२०७९ चैत्र २२	३२३३४.२४	१००८१.०५	१६०००.००	७७५४.७९	४८.४७		३२.३३४२३ ६२
१४४	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	छतिवने खोला पुल, लिखुतामाकोशी गा पा र गोकुलगगा गा पा जोड्ने	पुल	२०७९ असार १५	२०८० पुष १४	७३८८०.०३	३१३३६.४०	२५०००.००	८६५५.१६	३४.६२		७३.८८०० ३
१४५	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	भट्यौली खोल पुल खाडादेवी ४ र मन्थली ७, माडी मुहान र मुठेटार जोड्ने	पुल	२०७८ चैत ३०	२०८१ जेठ २९	३३३६५.३४	५३७०.१२	१२०००.००	६२२२.६२	५१.८६		३३.३६५३४ ४

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१४६	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	घट्टेखोला अल्छेदुङ्गा ढिलामुनी खेत दोरम्बा गा.पा.	पुल	२०७८ चैत २३	२०८० चैत २२	२९१५८.३६	१३६१५.३३	११०००.००	९०९५.१९	८२.६८		२९.१५८३६ १२
१४७	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	लोखु खोला पुल, लिखु कोरिडोर	पुल	२०७८ श्रावन ४	२०८० श्रावन ३	३०८१०.२२	२५५४८.२४	०.००	०.००			३०.८१०२१ ८५
१४८	पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप	गोगने खोला पुल, निर्गर्पा बेशीटोल	पुल	२०७९ मंसिर ११	२०८० मंसिर १०	४११६१.६६	१९८३१.९६	२४०००.००	०.००	०		४१.१६१६६ ०४
१४९	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	महादेव खोला पुल निर्माण कागेश्वरी मनहरा २ निर्वाचन क्षेत्र न ३२ काठमाडौं र कागेश्वरि मनहरा ४, ३ बीच पक्की पुल निर्माण क्षेत्र न २२ काठमाडौं	पुल	२०७८.०१.१२	२०८०.०१.०७	२७७१३.३५			०	०%		२७.७१३३४ ८३
१५०	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	शान्तिनगर हिमशिखर मार्ग ३१ बाट मिलन वस्ती मार्ग ३२ बागमति पुल	पुल	२०७९.०३.३०	२०८०.०३.३०		१३०००.००		०	#छर्स्/०!		०
१५१	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	बागमती प्युटार पुल	पुल	२०७८.१२.२८	२०८१.०३.२८	१५६९८.८६	४००००.००	९०.००	०	०%		१५.६९८८५ ९४

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१५२	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	कटुवा ठाडे पाखा क्लवर्ट कागेश्वरि मनहरा १	पुल	२०७९.१२.०१	२०८०.०७.३०	२६७९.७९	५००.००		०	#छर्स्/०!		२.६७९.७९३०६
१५३	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	ज्यामिलि खोला पुल बुनपा १	पुल	२०७९.१२.०१	२०८०.०५.२९	२२९९.२९	१०००.००		०	#छर्स्/०!		२.२९९.२९००८
१५४	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	भालुखोला पुल निर्माण महाकाल खोल्सा, बागमती ३, ललितपुर	पुल				१००००.००		०	#छर्स्/०!		०
१५५	पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुर	टोखा न.पा. ३ ग्रांडी अस्पताल विष्णुमति खोलामा पक्कि पुल, काठमाडौं	पुल	२०७८.१.१०	२०७९.३.११	०.००	१५०००.००		०	#छर्स्/०!		०
१५६	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	मेलम्चि नमूना मार्गको जागेश्वरी पुल, सि.पा.	पुल	२०७७/९/१७	२०७९/१२/१७	१४६०७	१००६८.०	२५००	०	०%	९०	१४.६०७
१५७	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	तिनेखु खोला पुल, दोलखा	पुल	२०७८/११/१३	२०८०/३/१३	४५४५७	२६४२३.०	१५५००	०	०%	६५	४५.४५७२२९४
१५८	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	कुभिन्डे खोला पुल, सि.पा.	पुल	२०७९/११/२	२०८१/९/२	५७३५१	१९४७२.०	४५०००	१७४७०	३९%	९०	५७.३५१

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१५९	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	दाबिखोला पुल, सि.पा.	पुल	२०७९/११/२	२०८१/३/२५	४८०२३	१८९०२.०	३२३००	३०३०	९%	५०	४८.०२३
१६०	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	डासे खोला पुल, सि.पा./दोलखा	पुल	२०७९/११/२	२०८१/३/२५	६१८५९	१५५१६.०	४००००	०	०%	२५	६१.८५९
१६१	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	गुसबुक खोला पुल, जिरी १, दोलखा	पुल	२०८०/२/२९	२०८१/८/२९	४८९६६	१५०.०	५००००	४०५४	८%	१०	४८.९६६०७
१६२	पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	ग्याल्थुम खोला सुरंग वोल्दे (कालुंगखोला) पुल, हेलम्बु, सि.पा.	पुल	२०८०/२/२९	२०८१/८/२९	५२२०६	४३४८.०	४००००	०	०%	१०	५२.२०५५५
१६३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	निलकण्ठ न.पा. ३, नवदुर्गा गणेश मन्दिर थोपलखोला र निलकण्ठ न.पा. १२ बिच पक्कि पुल, धादिङ	पुल	२०७७.०३.२४	२०८०.१२.३०	५०६४६.९२	३२६५७.००	५०००.००	०	०%	७५	५०.६४६९१८४
१६४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	लिस्ने खोला पुल, धादिङबेसी साङकोप तिम्लिङ सडक, खनियाँबास १ धादिङ	पुल	२०७८/९/२६	२०८०/३/२५	८५८२३.६६	७४९०.००	६७५००.००	०	०%	५	८५.८२३६६४३
१६५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	कालीदह पुल सिद्धलेक गा.पा.१ र ५, धादिङ	पुल	२०७८/१०/४	२०८१/०१/३०	४०६१४.१४	३५७९.००	३००००.००	०	०%	३०	४०.६१४१३६८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१६६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	दाखाखोला पुल, सांकोश तिप्लीङ सडक, खनियाँवास, धादिङ	पुल	२०७८/१०/५	२०८१/०१/०४	२७११७.८१	१३९७८.००	१००००.००	३४५७	३५%	६०	२७.११७८०९१
१६७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	थोपल खोला पुल, मायादेवीथान रातमाटे सडक, निलकण्ठ न.पा. १४ नेत्रावती-४, धादिङ	पुल	२०७९/०२/०३	२/२/२०८१	२५५८०.२१	१३७७१.००	१००००.००	४६०९	४६%	४५	२५.५८०२१४५
१६८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	लिति खोला पुल माहादेववेशी रातमाटे मनहरी हेटेडा सडक, थाक्रे गां.पा.-४	पुल	२०७९/०३/३१	२०८०/१२/३०	४८६२२.५७	१४७९३.४५	२५०००.००	०	०%		४८.६२२५७२३
१६९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	धुषा खोला पुल, बेनीघाट रोराड ६ र ७, धादिङ	पुल	२०७९/१०/०६	२०८१/०१/०५	३१६३८.३२		१५०००.००	१५०००	१००%	५५	३१.६३८३१६९
१७०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	तुंदी खोला पुल, गजुरी गा.पा. २, धादिङ	पुल	२०७९/१०/०६	२०८१/०४/०५	४४४९६.३८		१५०००.००	१०५४६.७४	७०%	५५	४४.४९६३८३५
१७१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	धुनिखोला पुल, धुनिवेशी न.पा. ९, धादिङ	पुल	२०७९/१०/०९	२०८१/०१/०८	३१७१०.३८	१६८९६.००	१५०००.००	९०२३	६०%	९५	३१.७१०३८३८

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१७२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	महेशफाट पुल, धुनिवेशी न.पा. २ र ३, धादिङ	पुल	२०७९/१०/०९	२०८१/०१/०८	२९६७३.०९	१५४७०.००	१५०००.००	०	५५%		२९.६७३०८६४
१७३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	दोभानटार च्यादु खोला पक्की पुल, सिद्धलेक १ र ज्वालामुखी ४	पुल	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१	३५३७९.५२	३५००.००	१५०००.००	१४९७५	१००%		३५.३७९५१६८
१७४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	च्यादु खोला एकलेखेत पुल, सिद्धलेक १ र निलकण्ठ ८, नुवाकोट	पुल	२०८०/०२/२५	२०८१/०५/३१	३१५४९.३२		५०००.००	५०००	१००%	८५	३१.५४९३१८१
१७५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	ढोका भञ्ज्याङ निगाले खोला पक्की पुल, थाक्रे गा.पा.ढोका भञ्ज्याङ धादिङ	पुल	२०८०/०६/०५	२०८२/०६/०४	४२४४९.३८	०.००	१००००.००	०	०%	९०	४२.४४९३८०८
१७६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	वोरंगवेशी आंखु दोभान पैतिशा पुल, रुवीभ्याली ४, ५ र ६, धादिङ(सडक पुल)	पुल	२०८०/०६/०८	२०८२/०६/०७	७८३३९.११	०.००	१००००.००	३४५७	३५%	१०	७८.३३९११२६
१७७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	कारागार क.न.पा. ६ र ५, ग्वाङ्ग खोलामा पक्की पुल निर्माण, सिन्धुली	पुल	२०७५ भाद्र २५	२०८० पौस २९	६१७८३.१७	३०, १७४.८९	५, ०००	१, ५४२.९३	३०.८६ %	८०%	६१.७८३१७२२

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१७८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	मरिन खोला पुल, हरिहरपुरगढी गा.पा. वडा नं. २ बखफर र वडा नं. ४ हाकापुर सडक, सिन्धुली	पुल	२०७८ असार २२	२०८० पौस २१	२१९३८३.६७	१७,०१५.१२	५०,०००	१०,९५१.५२	२१.९०%	२०%	२१९.३८३६७२
					७८	३८५२०३४.७५	८७४७८५.६६	१४९६३९०	४१९९९३.१७			
१७९	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	बागमति गा.पा. १ र हरिहरपुरगढी गा.पा. २ जोड्ने बागमति खोलामा चैनपुर झो.पु.(झोलुंगे पुल)	झोलुंगे पुल	०७७/०३/२६	०८०/१२/३०	२८८९५.२३	१३८७२.२२	१५०००.		०		४८.०१
१८०	यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय	लिखु गा.पा. ६ र पञ्चकन्या गा.पा. १ जोड्ने लिखुखोलामा आँपचौर झो.पु. (झोलुंगे पुल)	झोलुंगे पुल	०७७/०३/२७	०८०/१२/३०	२९४८६.५	२६४५.	१५०००.		०		८.९७
१८१	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	थाहा वडा नं. ८ कार्यालय जोड्ने झो.पु. निर्माण, मकवानपुर	झोलुंगे पुल	०७७.०२.२३	७/३०/२०८०	१७५१५.००	१०८८४.००	२०००.००	१७५१.५०	८८%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१८२	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	बकैया गाउँपालिका वडा नं. १ जोड्ने जमुनाफेदी देखि चन्द्रपुर नगरपालिका पतौली जोड्ने झोलुङ्गे पुल चादे खोला	झोलुङ्गे पुल	२०७९/०३/०९	२०८०/०९/०८	१२८८२.००	५००४.६०	३०००.००	२१०६.४०	७०%		
१८३	पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवन	नामटार बजार हिमुटे जलेश्वरी झो.पु.मनहरी खोला	झोलुङ्गे पुल	०८०/०२/१७	०८१/०८/१६	७४०९.९०	०.००	५०००.००	६५५	१३%		
१८४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङ	सापटारी साल्दुङ झोलुङ्गे पुल नेत्रावती डबजोङ्ग गा.पा.वडा नं.१ र गंगाजमुना गा.पा.वडा नं.४ साल्दुङ	झोलुङ्गे पुल	२०७८/१०/०५	२०८०/०४/०४	११४१४.२४	१०३९.००	१००००.००	०	०%	१०	
१८५	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे	११.४.१.२२३५- भाङ्गला टाँकीडोल (लडकु खोला) झोलुङ्गे पुल बेथान्चोक वडा नं.५	झोलुङ्गे पुल	२०७९/१२/२६	२०८०/०६/२५	१९१४.३२	१३००	१००००	१०९४	१०.९४	१००	
१८६	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे	११.४.१.२२३४- हल्देटार सुकुटे वगाहाझोलुङ्गे पुल (इन्द्रावती नदी) मण्डनपुर १०	झोलुङ्गे पुल	२०७९/१२/१६	२०८१/०६/०४	१५७४७				०.००	२५	

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१८७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	मरिण खोला झोलुङ्गे पुल, हरिहरपुरगढी - ४, सिन्धुली	झोलुङ्गे पुल	२०७९ वैसाख २५	२०८० कार्तिक २४	३४६६८.४०	२७, ७६८.७९	१०, ०००	१२०.५४	६९.२९%	१००%	
१८८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुली	बागमती नदी झोलुङ्गे पुल, बागमती-५ लिलावन, हरिहरपुरगढी, सिन्धुली	झोलुङ्गे पुल	२०८० असोज १६	२०८१ चैत्र १५	२०४४८.४८	-	१०, ०००	१, ८९९.६३	१८.९२ %	१०%	
१८९	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	चरंगे दोभान झोलुङ्गे पुल निर्माण, कोल्पो खोला, बेलकोटगढी-३, धुनिवेशी ४	झोलुङ्गे पुल	०८०१०३१०४	०८११०३१०३	७९५६	३५२	८०००	३५२	४.४०	१००	
१९०	पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोट	हुपकेल हात्तीसार झोलुङ्गे पुल, दुप्चेखर-१ घ्याडफेदी	झोलुङ्गे पुल	०७९१०९१०८	०८०१०३१३२	२७८७	१९६८	३०००	०	०	६०	
					१२.	१९९९२४	६४०३४	९९०००	१३९७९			
१९१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	यातायात कार्यालय भक्तपुरको भवन निर्माण	सरकारी भवन	२०७८.१०.२७	२०८१.०३.१५	६६५००	५०००	५०००	०	०%		
१९२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	नेवारी सास्कृतिक सामुदायिक भवन गणेश भैरव मन्दिर र नगरकोटी सास्कृतिक भवन निर्माण कागेशोरी	सामुदायिक भवन	२०८०.०२.०८	२०८१.०३.१४	३३५९४	१९६००	२००००	१९३५७.७८२	९७%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
		मनोहरा -०२, काठमाडौं										
१९३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	हवेली जीपलाईन मजुवा सडक चाँगुनारायण ढ	सडक	२०८०.०२.०८	२०८१.०३.१४	४९९९०	१२४०७.४७८	३००००	१२४०७.४७८	४१%		
१९४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	कि.न.पा. ६ वडामा पाण्डेछाप चारघरे हुदै पागा जाने सडक ढलान तथा स्तरोन्नती कल्भर्ट निर्माण	सडक	२०८०.०१.२१	२०८१.०३.१६	७४०७	३७०	७७००	०	०%		
१९५	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौ	कुमालढिकी सामुदायिक भवन निर्माण, सु.न.पा.५, भक्तपुर	सामुदायिक भवन	२०८०.०३.१८	२०८१.०२.१५	६३६५	६३४	६०००	३३२२.०२७	५५%		
१९६	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	सरकारी भवन	२०७९.०२.२३	२०८०.११.३०	२६५७२.८८	११४४३.५७४	१६६००	३७८५.५५	२३%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
१९७	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेको कार्यालय भवन निर्माण	सरकारी भवन	२०७९.०२.२८	२०८०.११.२३	३०२९४.८३८	१३९३१.७६१	२००००	४४८४.१४५	२२%		
१९८	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना धुलिखेल	सरकारी भवन	२०७९.०८.२१	२०८१.०२.२०	४१०१२.२०७	२१४०.४	३००००	०	०%		
१९९	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	चौकिडाडा खहरेपागु सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति रोशी गा.पा	सडक	२०७९.१२.१५	२०८१.०३.२०	२४५८१.७१	६१८०.३३९	१५६००	२९५१.२९४	१९%		
२००	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	अधेरिदेखी मसानेपाटि सम्मसडक स्तरोन्नति कार्य सिपाघाट	सडक	२०७९.१२.१५	२०८१.०३.२०	२५४४५.१२८	९७२३.९९७	१९५००	६६८२.५५३	३४%		
२०१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	नगरपालिका चोकदेखि सेरा निकाश तल्लो पिपलबोट सम्म ढल तथा बाटो ढलान मेलम्ची ११	सडक	२०७९.१२.०५	२०८०.१२.०४	१०३८५.७०१	४१२३.०९२	५५५०	११९.२८	२%		
२०२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	भिमेस्वोरी मा.वि.- रातमाटे-पालुंटा- भिमटार हुदै मध्यपहाडीसम्म सडक स्तरोन्नति	सडक	२०८०.०१.०६	२०८१.०३.२४	१७९२७.५७	१२९८५.७३५	८६००	४५१०.३१४	५२%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
२०३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	बुल्डाडा देखि गुराशा पार्क सडकस्तरोन्नति योजना वडा नं ६ जिरी नपा	सडक	२०७९.१२.१४	२०८१.०३.२४	२३२२०.३२	५४०१.१९३	१५२००	१६७.५६८	१%		
२०४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	बुद्धपार्क जाने सिंडी निर्माण तथा परिसर सुधार	पार्क	२०८०.०६.०७	२०८२.०६.०७	३७१०२	०	३००००	६०९३.७०९	२०%		
२०५	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	सानाकिसान सामुदायिक भवन , मेलुंग ६ दोलखा	सामुदायिक भवन	२०८०.०४.०३	२०८१.०३.२०	७६०५.९१६	०	९०००	२५७९.४२३	२९%		
२०६	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	काभ्रे पाँचखालको केराघारी — चारपिप्ले- खराने — तामाघाट बाटो पिच	सडक	२०८०.०४.०७	२०८१.०३.२०	१२२५३.७५६	०	१४०००	६०८१.६७६	४३%		
२०७	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखाको कार्यालय भवन निर्माण	सरकारी भवन			३९१३०	०	५०००	०	०%		
२०८	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रे	सव-डिभिजन वन कार्यालय जनागल काभ्रे भवन निर्माण	सरकारी भवन			३५०००	०	१००००	०	०%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
२०९	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	गोसाइकुण्ड एकिकृत विकास आयोजना रसुवा	एकिकृत विकास	२०७८.०९.२०	२०८१.०९.१४	४११४०	१४८३८	१०४००	०	०%		
२१०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नुवाकोट भवन निर्माण	सरकारी भवन			२९०००	०	१२५००	०	०%		
२११	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	प्रदेश सभाहल निर्माण मकवानपुर	सरकारी भवन	२०७७.०७.१९	२०८०.०८.३०	४९३३४.२५८९ १	४८८१०	१०००	०	०%		
२१२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद्को कार्यालयको सभाहल भवन निर्माण	सरकारी भवन	२०७७.०७.१७	२०७९.०९.१९	५२६८३.३५९९९	४७५४	५००	०	०%		
२१३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	सरकारी भवन			६०१२४	०	२००००	०	०%		
२१४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भवन निर्माण, चितवन	सरकारी भवन			६०१३९.४४	०	२००००	०	०%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
२१५	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	सहरी विकास तथा भवन कार्यलय, मकवानपुर, भवन निर्माण	सरकारी भवन			१९८६०.०२८	०	६००००	०	०%		
२१६	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	कमलाखोच न.पा. एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	एकीकृत विकास	२०७८.११.१५	२०८०.११.१५	४५८८७.२८४	३९६६५.६९८	५०००	०	०%		
२१७	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	तिनपाटन गा.पा.एकीकृत जग्गा विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने	एकीकृत विकास	२०७८.११.१५	२०८०.११.१५	५१३८७.१२४	४९९८६.०८	१००००	०	०%		
२१८	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	सब डीभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण सिद्धेशोर सिन्धुली	सरकारी भवन			३१७९३.७७३	०	१५०००	०	०%		
२१९	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	रेडक्रस सोसाईटी भवन बेलघारी तिनपाटन-०१, सिन्धुली	सामुदायिक भवन			१०३९३.७३५	०	७०००	०	०%		
२२०	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	प्रादेशिक सडक डिभिजन तथा जि.स.स. को कार्यालय भवन निर्माण, सिन्धुली	सरकारी भवन			१६१६६६.७४२	०	६००००	०	०%		

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	आयोजना प्रकार	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	बार्षिक वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
२२१	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	रंगशाला मार्ग स्तारुन्नती कमलामाई न.पा.-०४, सिन्धुली	सडक	खरिद प्रक्रियामा		४८९७१.१५५	०	२००००	०	०%		
२२२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली	संगमचोकदेखि श्री कमला जनज्योति मा.वि स्कुल चोक सम्मको सडक स्तरोन्नति, कमलामाई न.पा.-०५	सडक	खरिद प्रक्रियामा		१८८००.४३२	०	५०००	०	०%		

६.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. समपूरक अनुदान तर्फ

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. २०८०/८१		कुल भौतिक तथा वार्षिक वित्तीय प्रगति (%)		योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुली भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक(दोस्रो खण्ड), सिन्धुली (ख)	१७/०२/२०७९	१६/०२/२०८१	२५१, २०३.५९	२००, ०००	९, ९०२.७४	२५%	५%	०.२१
२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिम्पानी-मालु- खुर्कोट सडक स्तरोन्नति	६/१६/२०८०	१२/१५/२०८१	२११, ७०२.७९	१६००००	६४, ७९०.६१	३५%	४०%	०.३१
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	धारापानी रुप्सेपानी जिवजिब्रे झ्याङलाङ लोकिल सडक, कालिका गापा, रसुवा ।	२०७८।१०।० १	२०८०।१०।२ ९	२९६२५९	२०००००	२४०५६	४५%	१२%	०.४०

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. २०८०/८१		कुल भौतिक तथा वार्षिक वित्तीय प्रगति (%)		योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पिंगथली रजवास भूमिचुली बुढाखानी देविटार	२०८०/०१/१९	२०८३/०७/१८	६०९,६७२.००	४०००००	७०२२१	३०%	१८%	०.२०
५	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) धादिङ, मकवानपुर	२०७८.१२.२३	२०८०.१२.२२	१७२९९१.४५	९००००	११९७१	४५%	१३%	०.३५
६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	डाँडाबास दामगाडे महादेवबेसी सडक आयोजना थाहा ७ र ८ मकवानपुर तथा थाक्रे-३, धादिङ	३/१०/२०८०	३/९/२०८२	३६३८५२.७३	२०००००		२०%	०%	०.०९

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. २०८०/८१		कुल भौतिक तथा वार्षिक वित्तीय प्रगति (%)		योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (काठमाण्डौ खण्ड)	३/११/२०७८	२०८०/१०/३१ ०	३१९,३११.७४५	२०००००	१३१,२१५	५०%	६६%	०.८२
८	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	कुलेखानी सिस्नेरी छैमले दक्षिणकाली सडक आयोजना (मकवानपुर खण्ड)	११/२५/२०७८	२०८१/१०/५१ ४	४३४,११६.०८९	२०००००	११५,५४०	४०%	५८%	०.५३
९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	सुनखानी साङ्वा रोड, कालिन्चोक गा.पा. दोलखा	२०७८.१२.०९	२०८०.११.०९	३२८,६५६	१६००००	४८,६५९	४०%	३०%	०.३७
१०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ(आदमघाट मनहरी सडक आयोजना), धादिङ, मकवानपुर(रोड फर्निचर)	२०७८/१०/२०	२०८०/१०/२०	३२८,०१८.६२	९०,०००	-	४०%	०%	०.२८

क्र. स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम	आ.व. २०८०/८१		कुल भौतिक तथा वार्षिक वित्तीय प्रगति (%)		योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
११	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	भीमढुंगा लामिडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धादिङ	२०८०/०४/२२	२०८१/१२/२१	३५०८८३.०३	२००,०००	#####	४०%	४७%	०.२७
१२	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	डाँडाबास दामगाडे महादेववेशी सडक आयोजना, थाहा न.पा. ७, ८, मकवानपुर र थाक्रे गा.पा. ३ धादिङ	२०८०/०५/२	२०८२/०५/१	२९१२०५.१६	२००,०००	#####	२०%	१३%	०.०९
१३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	चरौंदी विधांग नहगुफा सडक, धादिङ	२०८०/०३/०१	२०८२/०३/०९	४०४५५२.३९	३००,०००	#####	१५%	९%	०.१६
	कुल				४,३६,२४,२५	२,६०,००,००	६२३५६३	३४%	२४%	

ख. विशेष अनुदानतर्फ

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम/लागत अनुमान	आ.व. ७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१		आ.व. २०८०/८१ प्रगति (%)		योजनाको कुल वित्तीय प्रगति %
							बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना	मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौडा, मकवानपुर	११/२३/२०७८	२०८१।०५।२२	४९९५०३.५८१	१०३०८०	२०००००	६०८७८.५३७९	४०%	३०%	०.३२८२४२९७
२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल भवन निर्माण, हेटौडा, मकवानपुर	२०७८.०३.१८	२०८०.०९.१६	२६६४२५	८३८११	१०००००	३८३२०.८८	५०%	३८%	०.४५८४०९९८
३	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर र नुवाकोट	चेपांग, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास निर्माण कार्यक्रम, घर्दिड, चितवन, मकवानपुर	सालबसाली	सालबसाली	३७५०००	२७२४६	१२००००		१०%	०%	०.०७२६५६
४	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, सबै	खरको छााना उन्मुलन कार्यक्रम	सालबसाली	सालबसाली	३०००००	३९५२	८००००		५%	०%	०.०१३१७३३३
	कुल				१४४०९२८.५८	२१८०८९	५०००००	९९१९९.४२	३०%	२०%	

ग. सशर्त अनुदानतर्फ

क्र.स.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्झौता रकम, रु.	गत आ.व. सम्मको खर्च	चालु आ.व. विनियोजित	हाल सम्मको खर्च	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	भौतिक
१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	टुंगन खोला पुल, लेले चन्दनपुर सडक, चन्दनपुर बजार, ललितपुर	२०७७.०५.१७	२०७९.०२.०८	३५४२९.६१	२७२६९.४५	१०००.००		०%	०%

२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	सिद्धिपुर लुभु गोदावरी खोला पुल, ललितपुर	२०७७.०३.२९	२०८०.०९.२८	१५८४१.९८	१३११०.०३	१०००.००	२७००.००	२७०%	२७०%
३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुर	गोदावरी सडक								
४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछाप	मन्थली राल्टार सालु सडक अन्तर्गत अर्चले (नवलपुर फेदी) सालु पुछार समलीस्थान जोड्ने रणजोर खोला पुल	२/१/२०७७	१/३१/२०८१	१०९६६०.३५	६४९००	२००००	९७००	४९%	४९%
५	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सुकुटे चापागाँउ मेलडाडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक	२०७४ असार २५	२०७९ माघ २३	२८९, ०७०.१६	२७३, ३२५.४३	२, ०००	८२.९६	४.१५%	९५%
६	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	क्यान खोला सडक पुल, क्यनेस्वर क्वाटर, सिन्धुली(सडक पुल)	२०७७ असार २९	२०८० असार १५	९५, ०११.२२	२७, ४२२.८९	२०, ०००	१७, ६३०.७९	८८%	२०%
७	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	आरुवोटे खोला पुल, सुनकोशी-६ अमारे गौखर्क जोड्ने सडक, सिन्धुली (DPR समेत)	२०७९ वैसाख ०८	२०८० वैसाख ०७	२०, १०४.५६	८५५	६, ०००	-	०%	०%
८	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	फेदी कुमराह खोला पुल, दुधौली न.पा.-८, सिन्धुली (DPR समेत)	२०७९ असार २७	२०८० असार २६	२८, ५५२.३४	११, १९३.१८	२२, ०००	५, ७५९.३२	२६%	२५%

९	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	सिन्धुलीको दुम्जावाट घ्याडलेक र मरिण गाउँपालिका हुँदै प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्ला, लालबन्दी जोड्ने सडक, सिन्धुली	११/१५/२०७९	३/३०/२०८०	३६,०००	२१०००				८०%
१०	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा, दोलखा	२०७४ वैसाख ११	२०७९ मंसिर २९	९९,६२९.९८	५९,१७१.०४	२,०००	-	०%	७०%
११	पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोट	कोल्पु खोला पुल चौथे-१ धुलेपुल कुमरी-९ ढिही सडक नुवाकोट (सडकपुल)	२०७२।०६।१९	२०७७।०६।३०	२२७६६	१६५६८	२०००	०	०%	९०%
१२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	रोशीखोलावाट शंखु बल्थली पुर (बालुवा) पनौती वडा नं.१० र ११ काभ्रेपलान्चोक (DPR समेत)	२०७९/०१/०५	२०८१/०१/०४	६०७९७.४४	५९०४.५४	२००००.००		०%	२०
१३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	श्रीन्मति पुल, भक्तपुर	२०७९/०२/११	२०८१/०२/११	३१०६८.९५	५५३२.९१	१५०००.००	७५९३	५१%	५०
१४	पूर्वाधार विकास कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	टोड्के खोला सडक पुल, मण्डन देउपुर न.पा ९ र १०, काभ्रेपलान्चोक(सडक पुल)	२०७७/१२/१०	२०८०/०३/२५	२८१३७.७८	२३२५६.३५	२२०००.००	६९२२	३१%	१००%
१५	यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय	प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक (मरूकम) खरिद	०७८/२/३१	०८१/०२/३१	२९५००	२४०००.	६०००	२०००.	७०%	३३%

१६	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बागमती पुल सिक्रे दोभान पुल तालढुङ्गा काभ्रे— राइगाँउ , मकवानपुर(सडक पुल)	२०७४.०३.३०	१/२९/२०८१	१३१७२२.४७	५५०६३.६९	२५०००	०	४५%	०%
१७	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	हेटौडा न.पा. वडा २० र २२ जोड्ने करी खोला , मकवानपुर(सडक पुल)	२०७४.०३.३०	२०७७.०३.२०	५२६६०.४६	४०७८४.२८	१००००	०	८०%	०%
१८	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	सिमलीटार पुल, आमभङ्ग्याङ्ग गा.वि.स.-३ र गढी गा.वि.स.-७ जोड्ने, मकवानपुर (सडक पुल)	२०७३.०९.११	२०७८.१२.३०	५३७९२.३१	१६७७९.९२	५०००	०	४५%	०%
१९	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	पोखरेनी कुकरेनी खोला, हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र नं. ३, मकवानपुर (सडक पुल)	२०७३.०३.२२	२०७८.०८.२९	४६६२३.२१	३४४३९	५०००	०	८०%	०%
२०	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	बागमारा दोभान रत्न नगर ७-८, चितवन (सडक पुल)	२०७७.०२.०६	२०८१.०२.०५	८२३०९.६९	५०५२४.२८	१५०००	०	६०%	०%
२१	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	शक्ति खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन	२०७८.०३.०७	२०८१.०१.३०	४१२६१.७८	१८७४२.३२	५०००	१३९३.६६	४५%	२८%
२२	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	रिग्दी खोला पुल, फिसलिंग-ओरालांग-तेरसे-शक्तिखोर बजार सडक, चितवन	२०७८.१०.१६	२०८१.०२.३०	३८८११.७०	३३४९	१००००		२०%	०%
२३	पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवन	लोथर परेवाकोट लाम्बगर पर्यटकीय सडक, चितवन	२०७३.३.३१	२०७७.९.२५	२५११०.२९	१६९२६.१५	२०००	०	८०%	०%

२४	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङ	लिति खोला पुल माहादेववेशी रातमाटे मनहरी हेटौंडा सडक, थाक्रे गां.पा.-४	२०७९/३/३१	२०८१/३/२०	४८६२२.५७	७९९३	२५,०००	६,९७०	१०%	३०%
	कुल				१४२२४७६.८३२	८१८११०.४३३३	२४१०००	६०७५२.२१८	४८%	२५%

६.५ संकलन भएको राजस्व

क्र.स.	राजस्व शिर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
	अन्य प्रशासनिक शुल्क	१५१५.४७१	
	बेरुजु	४६७.०५	
	कुल	१९८२.५२१	

६.६ आ.व. २०८०/०८१ मा तयारभएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८० तयार भई कार्यान्वयनमा गएको
- ❖ खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० तयार भई कार्यान्वयनमा गएको,
- ❖ चेपांग, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धर्दिगा) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार भई कार्यान्वयनमा गएको

६.७ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको तयारी प्रक्रिया अगाडि बढेको,
- ❖ सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यक्षमको मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयनमा गएको,
- ❖ सामुदायिक भवन निर्माण निर्देशिका तयार भई कार्यान्वयनमा गएको,
- ❖ बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि प्रस्तावित गुरुयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि क्षेत्र निर्धारण तथा कार्य सूची स्वीकृति भई प्रक्रिया अघि बढेको ।

६.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ❖ पूर्व तयारी (डी.पी.आर., जग्गा यकिन, वातावरणीय अध्ययन, कार्यविधि, मापदण्ड, रुख कटान, घर टहरा क्षतिपूर्ति इत्यादि) नभएका योजनाहरू स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुनु,
- ❖ बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना स्वीकृतिमा भएको ढिलाई,
- ❖ धेरै संख्यामा भएका स-साना टुक्रे योजनाहरूको कार्यान्वयन,
- ❖ जनशक्ति तथा सवारी साधनको अपर्याप्तता,
- ❖ संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम छुट
- ❖ बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड आदिको निर्माणमा भएको ढिलाई,
- ❖ कतिपय प्रगति हासिल गरेका योजनामा न्यून बजेट विनियोजन ।

७. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय

७.१ परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार रहेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार तथा स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली अनुसार तीनवटै सरकारहरूबाट गरिने कार्य विभाजन गरिएको छ। प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन विभाजन नियमावलीमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू बमोजिम बागमती प्रदेशका तेह वटै जिल्लाहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। खानेपानी योजना निर्माण (ग्राभिटी, पम्पिङ, खानेपानी गुणस्तर सुधार), ढल निकाससंग सम्बन्धित आयोजनाहरू, सिंचाइ आयोजनाहरू निर्माण, भूमिगत जलश्रोत, नदी नियन्त्रण(तटबन्ध), नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना तर्जुमा, स्वीकृति तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट योजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेको छ।

७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००११३	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	६२०००.०	८७३५.७५२	१४.०९	
२	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	११३००.०	४२५१.७२६	३७.६३	
३	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	११७००.०	५३९४.७२४	४६.११	
४	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	११३००.०	४०८९.९६२	३६.१९	
५	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	११३००.०	५११०.९५८	४५.२३	
६	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	११३००.०	४६२७.३३६	४०.९५	
७	३१३०१०११३	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	१२४००.०	४३५६.०४४	३५.१३	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
८	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	११३००.०	५८८२.६५७	५२.०६	
९	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	११३००.०	४७१३.१८८	४१.७१	
१०	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	११३००.०	३५४४.०४७	३१.३६	
११	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	११३००.०	४४५४.५७५	३९.४२	
१२	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१३०००.०	५२५२.८०२	४०.४१	
१३	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	११७००.०	५९६१.१६४	५०.९५	
१४	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	११७००.०	५२१५.७४५	४४.५८	
१५	३१३०१०११३	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	८८२१.०	३५७३.५७१	४०.५१	
१६	३१३०१०२३	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१३४००.०	५७०२.७५४	४२.५६	
१७	३१३०१०२३	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१४०००.०	५६१४.८९४	४०.११	
१८	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	२७६९६.०	१०१९८.६८८	३६.८२	
१९	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	२५९२३.०	८९७९.१६१	३४.६४	
२०	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	२८५७६.०	१२५१०.९०५	४३.७८	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
२१	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	२५८४३.०	१००३९.८८०	३८.८५	
२२	३१३०२०११३	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	४३८५०.०	१९३९०.०२२	४४.२२	
कुल जम्मा			४०१००९.०	१४७६००.५६	३६.८१	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१३०००११४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	२०५००.०	०.०	०	
२	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	३२२७००.०	६२७९८.३१९	१९.४६	
३	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	७४६००.०	१०६०६.९०९	१४.२२	
४	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१७९०००.०	१२७७.८१४	०.७१	
५	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१६९६००.०	७७६२.४६५	४.५८	
६	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	१४१५००.०	४२३०.६९०	२.९९	
७	३१३०१०११४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	४१०००.०	१०६.७८५	०.२६	
८	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	६९९१००.०	६७६८४.२८५	९.६८	
९	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३१०३००.०	११११५.३६६	३.५८	
१०	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३१०४००.०	२६१.०	०.०८	
११	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२०३७००.०	३४९२.४१०	१.७१	
१२	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१६५१००.०	३७६१७.३६०	२२.७८	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१३	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	१०२६००.०	६८६४.३६६	६.६९	
१४	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	८३१००.०	१५३४१.८६०	१८.४६	
१५	३१३०१०११४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०२५००.०	२९०२७.८९६	२८.३२	
१६	३१३०१०१२४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	९३०००.०	१२५४२.९४३	१३.४९	
१७	३१३०१०१२४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	५२५००.०	०.०	०	
१८	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	३९३५००.०	३१५९४.५९१	८.०३	
१९	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	५०१९००.०	४५१४९.८०१	९	
२०	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	८५३७००.०	३९६२४.२६७	४.६४	
२१	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	३७१५००.०	३९९३७.१३०	८.६०	
२२	३१३०२०११४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	४७७३००.०	१४९६३९.८६०	३१.३५	
२३	३१३९११२०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	११५००.०	०.०	०	
२५	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००.०	०.०	०	
२८	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००.०	०.०	०	
२९	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१००००.०	०.०	०	
३०	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	८०००.०	०.०	०	
३१	३१३९११२१४	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	५००००.०	५१८२.८९४	१०.३७	
३२	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६५००.०	५६५२.७७९	२१.३३	
३३	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३४५००.०	२३०९.६४५	६.६९	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
३४	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४५००.०	०.०	०	
३५	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२१०००.०	०.०	०	
३६	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१२०००.०	०.०	०	
३७	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	११५००.०	०.०	०	
३८	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२५००.०	०.०	०	
३९	३१३९११२१४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	७५००.०	०.०	०	
४०	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१००००.०	४३१४.१५	४३.१४	
४१	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	३६५००.०	२०४७७.३८	५६.१०	
४२	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	३७५००.०	०.०	०	
४३	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१५०००.०	१४२.३४	०.९५	
४४	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	४०००.०	०.०	०	
४५	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३१५००.०	४९०२.३०	१५.५६	
४६	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	२६०००.०	०.०	०	
४७	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२४०००.०	०.०	०	
४८	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१७५००.०	०.०	०	
४९	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२२५००.०	०.०	०	
५०	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	५१५००.०	०.०	०	
५१	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	१७५००.०	२८७९.९९९	१६.४६	
५२	३१३९११२२४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०५००.०	०.०	०	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
५५	३१३९११२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	५२००.०	०.०	०	
५७	३१३९११२३४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६०००.०	१४९८१.८९७	५७.६२	
६२	३१३९११२४४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	५०००.०	०.०	०	
६४	३१३९११२६४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	७०००.०	०.०	०	
६५	३१३९११२६४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	७०००.०	०.०	०	
७४	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	९०००.०	०.०	०	
७५	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	७०००.०	०.०	०	
७६	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	३०००.०	०.०	०	
७७	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४०००.०	०.०	०	
७८	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	३०००.०	०.०	०	
८०	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमान्डौ	४०००.०	०.०	०	
८१	३१३९११२७४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	३०००.०	०.०	०	
८७	३१३९११३०४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	७८५०.०	०.०	०	
८७	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	११०६०.०	०.०	०	
८६	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	२२०५०.०	५५८.५४७	२.५३	
८८	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	५३५९०.०	४०.९४१	०.०८	
८६	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	३७४००.०	०.०	०	
८८	३१३९११३०४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	३९३५०.०	०.०	०	
१०३	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	७३७०६.०	१५२६८.७१५	२०.७२	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१०४	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. २ धादिङ	७७७००.०	७२४४.८८२	९.३२	
१०५	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	८६५००.०	२६०२.६२३	३.०१	
१०६	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	६४१९४.०	९७६९.४९१	१५.२२	
१०७	३१३९११३२४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	८४२००.०	१२७४५.२७६	१५.१४	
१०८	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१००.०	०.०	०	
११०	३१३९११३३४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. ४ रामेछाप	२०००.०	०.०	०	
११२	३१३९११३४४	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	२८००.०	०.०	०	
११२	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००.०	०.०	०	
११३	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	७५००.०	३८१९.०९५	५०.९२	
११४	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००.०	०.०	०	
११५	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१३०००.०	२२५.०३७	१.७३	
११६	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	२६५००.०	०.०	०	
११७	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	१६५००.०	८९७८.७००	५४.४२	
११८	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	१५०००.०	२५६९.९४६	१७.१३	
११९	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	६०००.०	०.०	०	
१२०	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	१८५००.०	०.०	०	
१२१	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२७५००.०	०.०	०	
१२३	३१३९११३४४	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	९५००.०	४११६.९४७	४३.३४	
१२४	३१३९११३५४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं. १ मकवानपुर	१००.०	०.०	०	

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१२५	३१३९११३६४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२६५००.०	०.०	०	
१२६	३१३९११३६४	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२५००.०	०.०	०	
पुँजीगत जम्मा			७०६७४००.०	६९७४५९.७०९	९.८७	

७.३ आ.व. ०८०/०८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १ मकवानपुर	देवनगर खा.पा.आ.	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	२५९२७२	९६९०५	१२०००		५०	०
२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. १ मकवानपुर	हेउनपा ११ सरस्वती, खानेपानी आयोजना	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	४२८३१	२४८००	१५००		५५	०
३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २ धादिङ	बित्तबिसी सांघुटार खा.पा. गुणस्तर सुधार आयोजना, निलकण्ठ-८, धादिङ	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	३१५१२	२१४२२.९३	१५००	७०	३५	४.६७
४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. २ धादिङ	धादिङबेशी खानेपानी गुणस्तर आयोजना, खानीगाउँ, निलकण्ठ-४, धादिङ	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	३९६५२	१४५२९.८४	२०००	७६८	५२	३८.४०
५	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	नमोबुद्ध बृहत खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	२०९४८९	४२८०९	६०००	०	१०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	कुस्पा खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	६६५६६	४३५३७	४५००	०	६०	०
७	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	भमरकोट खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	८०६९२	३०६९९	४०००	०	१२	०
८	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	कोलाँती भुम्लु खानेपानी योजना	२०७८/७९ - २०८०/०८१	८६२९९	४३५९२	४०००	०	१५	०
९	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	सितलपाटी लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	८७८४८	५८९९९	९५००	०	७०	०
१०	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	माझीफेदा खानेपानी योजना	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	४७०८३	९५४९७	२०००	०	१०	०
११	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	गोकुले बृहत खानेपानी योजना	२०७८/७९ - २०८१/०८२	९५२४२७	४७५७५	९९०००	०	३०	०
१२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३ सिन्धुपाल्चोक	नाल्दुम नगरकोट लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर	२०७८/७९ - २०८१/०८२	२७३५६४	३७५००	९९०००	०	८०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
		१, २ काभ्रेपलान्चोक							
१३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४ रामेछाप	फुलासी तामाकोशी खा.पा.	२०७५/०७६ - २०८०/०८१	३३३९८९	१२६७२९	७०००	६९.३४	१८	०.८८
१४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४ रामेछाप	कात्तिके लिप्ट भंगेरी खा.पा	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	१९७००३	१२८८४६	५०००	८०८.३४	२५	१६.१७
१५	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ४ रामेछाप	सिद्धेश्वर खा.पा.आ.	२०७५/०७६ - २०८०/०८१	२११३६६	११९३६२	१४०००	३७०	१५	२.६४
१६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.८	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१४९४८४	२९९१२	५००००	३४१८८	७०	६८.३८
१७	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	प्रगतिटोल खा.पा.यो. चाँगुनारायण झौखेल २	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	८३९५८	५७६०८	४०००	०	८०	०
१८	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	लाकिला खा.पा.यो. चाँगुनारायण ३	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	२६९७२	२६९७२	५००	०	१०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१९	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	सोल्टी दो बाटो लामथुम्की खा.पा.यो. नागार्जुन ४ काठमाण्डौ	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	५५०५२	४५४४३	१५००	०	६०	०
२०	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	ज्योतिलिङ्गेश्वर खा.पा.यो. चाँगुनारायण ३	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	२२६६९	२१३२१	१०००	०	१३	०
२१	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	नखेल खानेपानी योजना सूर्यविनायक न.पा. भक्तपुर	२०७५/०७६ - २०८१/०८२	१३३९१८	३३०७०	१०००	०	८०	०
२२	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	बज्रबाराही नमुनाबस्ति लाग्देन खानेपानी डिप बोरीङ्ग आयोजना	२०७८/७९ - २०८१/०८२	४४६६०	१८२५८	५००	५००	१००	१००
२३	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ५ भक्तपुर	नागार्जुन ५ आदेश्वर ढुंगाखानी पानी मुहान ट्याङ्की निर्माण	२०७८/७९ - २०८१/०८२	४९८५६	२१३१५	१५००	०	६०	०
२४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	उपल्लो डिही टहले कात्तिके सिंचाइ योजना, भी.न.पा. ४. दोलखा	२०७९/८० - २०८१/८२	२०७००.७५	५३६३.७७	७५००	०	३५	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
२५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	झाप्राघारी सिंचाइ योजना, गौरीशंकर	२०७९/८० - २०८१/८२	१४२६०.८२	६४२३.८२	७५००	०	५५	०
२६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	ढाडेखोला सिंचाइ योजना, मेलुङ ४, दोलखा	२०७९/८१ - २०८१/८२	१६७६९.४०	९५७७.३२	७५००	०	७०	०
२७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	चर्नावती लिफ्ट सिंचाइ, भिमेश्वर न.पा. ५, दोलखा	२०७९/८१ - २०८२/८३	५५०३५	७६८३.५६	५०००	०	२५	०
२८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	मार्बु लिफ्ट सिंचाइ योजना, बैतेश्वर गा.पा. दोलखा	२०८०/८१ - २०८२/८३	१२०००	६९४७.९९	२००००	०	७०	०
२९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	सित्खाटार लिफ्ट सिंचाइ, खाडादेवी ३ रामेछाप	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	४१४००	२२०२	५०००	०	१५	०
३०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	लप्से खोला सिंचाइ योजना, मन्थली १४ रामेछाप	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	१९२५६	५९८३	२०००	१९९९	५०	९९.९५
३१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	उत्तिसे टारी थात्रा सिंचाइ योजना	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	१४४७९	३६९२	३०००	०	३५	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
३२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	रणजोर खोला लिफ्ट सिंचाइ योजना मन्थली १	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१४९४४	७०००	५०००	१२७७.८१	६५	२५.५६
३३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	फर्पु खोला चण्डी थान लिफ्ट सिंचाइ योजना	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१६७३४	४१०९.९५	५०००	०	३५	०
३४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	दिमी आपबोटे गहिरो सिंचाइ योजना सुनापति २	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१७२६४	६९५५.५०	०	०	५०	०
३५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	शिवालय सिक्रे सिंचाइ कुलो, कमलामाई नं.पा.-१२ (७० हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	४९९०१	७८४२	५०००	०	२५	०
३६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	डुम्रे बेसी सिंचाइ योजना, तिनपाटन-५ (४० हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२३३६९	४८१०.४३	५०००	०	३०	०
३७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	चदुली धमिले सिंचाइ योजना, मारिण गा.पा.-६ (४६ हे.)	२०७९/०८० - २०८०/०८१	२३८९९	३७३५.५६	५०००	०	२५	०
३८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	कमला खिरखिरे मूल कुलो सिंचाइ योजना,	२०७९/०८० - २०८०/०८१	४९९०१	९६५१.७०	५०००	३४९२.४१	३५	६९.८५

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
		कमलामाई न.पा.-१४, (१००हे.)							
३९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	आँपटार सिंचाइ योजना, तिनपाटन गा.पा.-४ (५० हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	३१२२१	८६७७.३५	५०००	०	४०	०
४०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	हृदिग चिसापानी सिंचाइ योजना, गोलान्जोर गा.पा.-५ (४६ हे.)	२०७९/०८० - २०८१/०८२	१८८३८	४५०	५०००	०	१०	०
४१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	तिमाल लिफ्ट सिंचाइ योजना, तिमाल-८	२०७६/०७७ - २०८०/८१	७४१९१	४५७६६.५९	५०००	०	७०	०
४२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	चार खोला चिते सिंगे चैनपुर सिंचाइ, मण्डन देउपुर ३, ४	२०७७/०७८ - २०८०/८१	५८०४४	४०४२५.८२	३०००	०	८०	०
४३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	आँसीखोला आँप खोला कुलो सिंचाइ योजना, मण्डनदेउपुर ४	२०७७/०७८ - २०८०/८१	३१३११	१८५२७.८७	१०००	०	७०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
४४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	चाखोला जारे पिप्ले लिफ्ट सिंचाइ योजना, पाँचखाल ४, ७	२०७७/०७८ - ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाईएको	२५६६८	७५२२.४०	१०००	०	४०	०
४५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	लप्सीबोट डी ओडारे घिमिरेगाउँ बंजेर रुप्सेटार मोड सिंचाइ योजना	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२५२५८	१७४९०	३०००	२९९८	९०	९९.९३
४६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	शंकरेबाँध ब्रम्हायाणी सि.यो., मण्डनदोउपूर ५, ६ र ७	२०७९/०८० - २०८०/८१	६७७३१	२४९८४.७८	६०००	५९२२.५०	५५	९८.७१
४७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बनेपा २ स्थित हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माण	२०७९/०८० - २०८१/८२	९०६८०	०	१००००	१००००	२०	१००
४८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	सुनकोशी चोपाटार मुक्पाटार सिंचाइ योजना, तेमाल ९	२०७९/०८० - २०८०/८१	३९०१२	४६८७.९७	६५००	०	२०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
४९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	बस्नेत टार लिफ्ट सिंचाई योजना, पनौती २	२०७९/०८० - २०८०/८१	१४३७६	०	१०००	४२	१०	४.२०
५०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	राज कुलो सिंचाई योजना, पाँचखाल ३, ४, ७	२०७७/०७८ - २०८०/८१	९४५८८.२०	६२९६३	१४५००	१११७८	९०	७७.०९
५१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	पटुवाल हरेटार सिंचाई योजना, रोशी १, २, ३	२०७७/०७८ - २०८०/८१	४००६२.२०	१९७०२.३०	२५००	२५००	६५	१००
५२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	धनेको बाँध सहले पोखरी सिंचाई योजना, पाँचखाल १, ३	२०७९/०८० - २०८०/८१	४८५९९	७५१५.५७	६०००	२५८०	३०	४३
५३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	आरुखर्क सिंचाई योजना, नौकुण्ड-१	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	३८७५०	११५८८.८५	२०००	०	४०	०
५४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिप्चोड सिंचाई योजना, नौकुण्ड-२ र ३	२०७७/०७८ - २०८१/०८२	७६७००	१०५८५	९१००	०	२५	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
५५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास सब-डिभिजन कार्यालय, रसुवा	सिन्दुरे ढुङ्गा सिंचाइ योजना, उत्तरगया २ र ३	२०७९/०८० - २०८०/०८१	२६९८२.२८	११०४८.९२	३०००	३०००	६०	१००
५६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नुवाकोट	सासाड खोला मुहानगरी भाल्छे, काहुले, फिकुरी, मनकामना सिंचाइ आयोजना, किस्पाड गापा नुवाकोट	२०८०/०८१ - २०८२/०८३	२०६८२२	०	२००००	०	१०	०
५७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	भलायोटार सिं.यो. महादेवस्थान-४	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	३३२२७	५५५६	१०००	०	३०	०
५८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	वसाहा लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२३८६७	०	४०००	१६२१	२०	४०.५३
५९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	सोहघर लिफ्ट सिं.यो., निलकण्ठ-२	२०७९/०८० - २०८१/०८२	२९९८८	०	४०००	९८३	१५	२४.५८
६०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुगाई सिंचाइ योजना, माडी चितवन	२०७४/०७५ - २०८०/८१	८६६१९	५३२०४	०	०	७०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
६१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पुंगीखोला तलाउ डयाम निर्माण कार्य भरतपुर ११ चितवन	२०७७/०७८ - २०८०/८१	४९६९९	१९९६६	४०००	१९६८	६५	४९.२०
६२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	भरतपुर म.न.पा. २६ र २७ सिमाना तीनकुलेमा पक्की संरचना निर्माण	२०७७/०७८ - २०७९/०८०	१६६९६	१५५५७.८०	१०००	०	९५	०
६३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ नदी नियन्त्रण कार्य माडी न.पा.	२०७७/०७८ - २०८०/८१	२९४३४	२२००५	३०००	२०९३	९०	६९.७७
६४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जनकल्याण कुलो ख सिंचाइ योजना, चितवन	२०७९/०८० - २०८०/८१	१९८२६	३४४१	५०००	३६४८	४५	७२.९६
६५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	मुडाभार कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	२०७९/०८० - २०८०/८१	२१५२३	२५३७	५०००	४८५२	४५	९७.०४
६६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	हर्दी कुलो सिंचाइ योजना, राप्ती न.पा., चितवन	२०८०/०८१ - २०८०/८१	२२६८२	१२८३	५०००	४९७९	४०	९९.५८
६७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	प्रतापपुर माउ कुलो सवलीकरण, राप्ती	२०८०/०८१ - २०८१/८२	३४०२२	०	६०००	५८६४	३०	९७.७३

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
		न.पा. १-४, चितवन							
६८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	अनारखोला सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	२०८०/०८१ - २०८०/८१	९३६२	०	४०००	१६४८	२८	४१.२०
६९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	रिउ परूइ सिंचाइ योजना, माडी ७, चितवन	२०८०/०८१ - २०८०/८१	१७०८१	०	५०००	४८८२	३०	९७.६४
७०	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	तल्लो चितही खोला सिंचाइ योजना, माडी, चितवन	२०८०/०८१ - २०८०/८१	२३३७६	०	५०००	४८५३	३०	९७.०६
७१	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	नारायणी लिफ्ट सिंचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा आधुनिकिकरण, Contract No.:NLIS/ICB/01/077/78	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	२६३२४३.१५	१८८८०९	०	०	८०	०
७२	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	नारायणी खगेरी सिंचाइ नहरको राईट अफ वे विस्तार तथा	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	३७७४७.८१	७९१४.७४	२०००	०	३०	०

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
		इमब्याकमेन्ट निर्माण कार्य, ठेक्का नं.:- णङ्/थरु-०२/०७८/७९							
७३	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	कर्मचुली सिंचाइ योजना, बकैया-५	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	३४१०८	१५८२४	१०००	१०००	६०	१००
७४	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	मुक्तानस्वरा नयाँ दमार सिंचाइ योजना, बकैया-४	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	४५३६२	७३५३	७५००	०	२५	०
७५	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	राप्ती नदी नियन्त्रण कार्य (अटो भिलेस पार्क), हेटौडा-११	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	१३५८२२	४५५१६	५०००	०	४५	०
७६	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	सिमभञ्ज्याङ पोखरी निर्माण कार्य, थाहा-४	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	९८८०	५९६८	५०००	३७३.७०	७५	७.४७
७७	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	खरकण्डेदार लिफ्ट सिंचाइ योजना, राक्सिराङ-६	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१११६२	३२०९	१०००	९९९.९५	५०	९९.९९
७८	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	नामटार सिंचाइ योजना, कैलाश-९	२०७९/०८० - २०८०/०८१	२८३००	५०५५	५०००	२८५९.५०	४०	५७.१९

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
७९	जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	बकैया नदी नियन्त्रण (गुरुयोजना कार्यान्वयन), बकैया-७	२०७९/०८० - २०८०/०८१	१९७९५	७९८	५०००		१५	०
८०	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	जगतपुर-पार्वतीपुर-शुक्रनगर डिप ट्युववेल सिंचाइ योजना, भ.म.न.पा. २१, २२, २३, २४, २५	२०७५/०७६ - २०८०/०८१	९३७३१.२०	७१२०८.२०	२०००	०	९०	०
८१	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	सिमलवस्ती पदमपुर डीप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, कालिका २, ३, ४, ५	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	११३८८०.२३	२५९५१.७०	२०००	१५०	३५	७.५०
८२	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	लक्षिमिनिया-कल्याणपुर-वरुवा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, माडी न.पा. १, २, ३	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	११८३९९.५१	४९६७४.३०	५०००	२८००	५५	५६

क्र.सं	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
८३	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	चेतनशील किसान भूमिगत सिंचाइ योजना, हेटौडा १६	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	९४७२४.३५	३२५११.८०	५०००	०	४५	०
८४	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	नयाँबस्ती डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, भरतपुर म.न.पा.-२४, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	२०७६/०७७ - २०८०/०८१	७७६५६	२३२५०.७०	५०००	५०००	४५	१००
८५	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	गणेशकुञ्ज डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, माडी-९, चितवन (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	२०७८/०७९ - २०८०/०८१	२१७९०	५२३५.७०	२०००	०	३५	०
८६	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	पदमपोखरी मयुरधाप डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, मकवानपुर	२०७७/०७८ - २०८०/०८१	२९०७०.२७	१२२९२.१०	२०००	०	५०	०
८७	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास	भटौली-मदिफांत डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, रामेछाप	२०७९/०८० - २०८१/०८२	३९७६१.६१	०	३०००	०	१०	०

क्र.सं .	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रम को नाम	कुल अवधि	कूल लागत (अनुमानित)	आ.व. २०७९/८० सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/०८१ को		आ.व. २०८०/०८१ को प्रगति (%)	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
	डिभिजन कार्यालय, काभ्रे								
८८	भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रे	दुधौली डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना, सिन्धुली	२०७९/०८० - २०८१/०८२	३९५३०.४८	०	२०००	०	१०	०
		जम्मा:		५७०८२७४.२६	२११४६४९.८१	४४९६००	१३२३२९.५४	४४.१२	२९.४३

७.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. विशेष अनुदानतर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	आ.व. ०८०/८१ को खर्च	प्रगति %		कैफियत
					भौतिक	वित्तीय	
१.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोक	अत्तरपुर खानेपानी योजना, लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका-४, सिन्धुपाल्चोक	६००००	४१५	०	०.६९	
२.	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.५, भक्तपुर	केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव खा.पा. सु.वि.न.पा.द	५००००	३९८३४		७९.६७	

ख. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय	७०००	०	०
२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		७८५०	०	०
३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		२८००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२० तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.१, मकवानपुर	११५००	०	०
५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		११०६०	०	०
६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		७३७०६	१५२६८.७२	२०.७२
७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		१००	०	०
८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३५ ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		१००	०	०
९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२४ खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.२, धादिङ	५०००	०	०
१०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		२२०५०	५५८.५५	२.५३
११	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		७७७००	७२४४.८८	९.३२
१२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.३, सिन्धुपाल्चोक	५३५९०	४०.९४	०.०८
१३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		८६५००	२६०२.६२	३.०१
१४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.४, रामेछाप	३७४००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त अनुदान)		६४१९४	९७६९.४९	१५.२२
१६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३३ खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		२०००	०	०
१७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३० खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.५, भक्तपुर	३९३५०	०	०
१८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३२ जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		८४२००	१२७४५.२८	१५.१४
१९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा	१००००	०	०
२०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	१४२.३४	०.९५
२१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		१३०००	२२५.०४	१.७३
२२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछाप	१५०००	०	०
२३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		३७५००	०	०
२४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२३ सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड)(संघ सशर्त अनुदान)		५२००	०	०
२५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
२६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुली	२१०००	०	०
२७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		१७५००	०	०
२८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विषेश कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		३०००	०	०
२९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		१८५००	०	०
३०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२६५००	५६५२.७८	२१.३३
३१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		३१५००	४९०२.३०	१५.५६
३२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२३ सिंचाइ पुनर्स्थापना आयोजना (कुवेत फण्ड)(संघ सशर्त अनुदान)		२६०००	१४९८१.९०	५७.६२
३३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विषेश कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		७०००	०	०
३४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)	१६५००	८९७८.७०	५४.४२	
३५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	४५००	०	०
३६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		२४०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
३७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विषेश कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		४०००	०	०
३८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		६०००	०	०
३९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)		७५००	०	०
४०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवा	१०५००	०	०
४१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विषेश कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		३०००	०	०
४२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		९५००	४११६.९५	४३.३४
४३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)		३४५००	२३०९.६५	६.६९
४४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		२६०००	०	०
४५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विषेश कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)	कार्यालय, नुवाकोट	३०००	०	०
४६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	२५६९.९५	१७.१३
४७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, धादिङ	८०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
४८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		४०००	०	०
४९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		९०००	०	०
५०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		२६५००	०	०
५१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	१२०००	०	०
५२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		२२५००	०	०
५३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		२७५००	०	०
५४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, चितवन	५००००	५१८२.८९	१०.३७
५५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, मकवानपुर	१५०००	०	०
५६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		१००००	४३१४.१५	४३.१४
५७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२६ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		७०००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
५८	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		१५०००	०	०
५९	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भक्तपुर	३६५००	२०४७७.३९	५६.१०
६०	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३४ मझौला सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)		७५००	३८१९.१०	५०.९२
६१	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ललितपुर	२५००	०	०
६२	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		१७५००	२८८०	१६.४६
६३	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२१ मर्मत संभार आयोजनाहरु(संघ सशर्त अनुदान)	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं	११५००	०	०
६४	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२२ नदी नियन्त्रण(संघ सशर्त अनुदान)		५१५००	०	०
६५	ब.उ.शी.नं. ३१३९११२७ एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रम(संघ सशर्त अनुदान)		४०००	०	०
६६	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३६ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन	२६५००	०	०

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/५१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
६७	ब.उ.शी.नं. ३१३९११३६ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना(संघ सशर्त अनुदान)	भूमिगत जल श्रोत तथ सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	२२५००	०	०
	जम्मा		१३९८३००	१२८७८३.५९	९.२१

७.५ आ.व. ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१४५	बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशवासीलाई स्वच्छ खानेपानी र गुणस्तरीय सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध छ। सो प्रतिवद्धता कार्यन्वयनलाई मूर्त रूप दिन "एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाई हाम्रो अभिभारा" अभियानलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति र आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।	कार्यन्वयन भैरहेको ।
१४६	प्रदेश भित्रका सुखखाग्रस्त क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा, इनार लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको ।
१४७	सहलगानी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समिति लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश राजधानी हेटौँडाको थानाभन्दा क्षेत्रमा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्यमा तीन हजार घरधुरी लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। सहलगानी खानेपानी आयोजनाका लागि रु. दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको ।
१४८	प्रदेशका मुख्य शहरहरूको ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः ढल निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।	कार्यन्वयन भैरहेको ।
१४९	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्न रु. दुई अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५०	प्रदेश भित्रका कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधा पुऱ्याउन विभिन्न प्रविधिका सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास एवं निर्माण कार्यको लागि बजेट छुट्याएको छु। नारायणी लिफ्ट तथा खगेरी सिँचाइ आयोजनाको मर्मत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि रु. पाँच करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको।
१५१	निर्माण सम्पन्न खानेपानी तथा सिँचाइ योजनाहरूको दिगोपना र नियमित मर्मत सम्भारको निम्ति उपभोक्ताहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने नीति लिइनेछ। जटिल र आकस्मिक प्रकृतिका खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।	कार्यन्वयन भैरहेको।
१५२	प्रदेशभित्रका परम्परागत राजकुलो, तालतलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश राजधानी हेटौँडा, संघीय राजधानी काठमाण्डौँ लगायत उपयुक्त स्थानमा जलपुनर्भरणका लागि पोखरी र बाँध निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको।
१५३	पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मानव निर्मित जिरी ताल आयोजना, दोलखा र हिलेजलजले पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजना, काभ्रेको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन रु. चार करोड विनियोजन गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
१५४	जलउत्पन्न विपद्को जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। “नदी व्यवस्थापन सहित जमीन उकास” को लागि गुरुयोजनामा समावेश भएका नदीहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। मेलम्ची ईन्द्रावती एकीकृत संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु. एक करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको।
१५५	संघीय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घर परिवारमा आगामी दुई वर्ष भित्र स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ।	कार्यन्वयन भैरहेको।
१५६	सिँचाइ संरचनाहरू, तटबन्धन तथा बाँध निर्माण र ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु. दुई अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छु।	कार्यन्वयन भैरहेको।
१५७	खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि जम्मा रु. सात अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।	

७.६ संकलन भएको राजस्व

(रकम रु. मा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/०८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१.	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	९७६७९८	
२.	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१४२००	
३.	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६१८६८५	
४.	१४३१३	धरौती सदरस्याहा	८१४५३.९१	
५.	१५१११	बेरुजू	५५०६५०७.८३	
जम्मा राजस्व			७१९७६४४.७४	

७.७ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु:

१. योजना संख्याको अनुपातमा जनशक्ति न्यून भएको
२. डिभिजन कार्यालयको स्वीकृत दरवन्दी बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नभएको।
३. संघीय सशर्तका आयोजनामा न्यून बजेट भई आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको
४. स्थानीयहरु बिचको विवाद, संरचना निर्माणको लागि जग्गा उपलब्धतामा समस्या
५. संघीय सशर्तको कार्यक्रम संशोधन समयमा नहुनु
६. योजना तथा सेवाक्षेत्रमा दोहोरोपना।
७. सवारी साधनको अभाव।
८. जनसहभागिता जुटाउन समस्या रहेको।
९. गत आ.ब बाट संचालित बहुवर्षीय योजनाहरुमा बजेट विनियोजन आवश्यकता भन्दा धेरै कम रहेको।
१०. चालु आ.व. मा समावेश कतिपय आयोजनाहरु बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनु पर्नेमा एक तिहाई बजेट नपुगेकोले श्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुँदा समस्या रहेको।

द. संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय

द.१ परिचय

नेपालको संविधानले, नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने पर्यटन सम्बन्धी नीति रहेको छ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र हो। यस क्षेत्रबाट विदेशी मुद्राको आर्जन, रोजगारी सिर्जना, समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ। यस प्रदेशमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरी सो को आर्थिक उपयोग गर्ने तथा पर्यटनलाई यस प्रदेशको आर्थिक आधारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गरी यसको प्रतिफल जनजीवनको तल्लो तह सम्म पुर्‍याउन संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको छ।

यस प्रदेशमा साविकमा पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय रहेकोमा बागमती प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरीषद्को) निर्णयानुसार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८० (संशोधन सहित) बमोजिम मिति २०८०/०५/०५ गते स्थापना भएको हो।

द.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब. उ. शि. नं.	सब. ब. उ. शि. नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व २०८०.०८१ को पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११	संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय	१२३५१७	२२७४४	१८.४१	
२	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना, हेटौडा	२३३५७	६५७१.१८	२९.३९	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५००	२३८९.०८	३१.८५	
३	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना काठमाडौं	२०२७७	७५३५.११	३७.१६	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७५००	१४५३.३२	१९.३८	
४	३२५००१०३३	पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय काठमाडौं	२२३६५	६५५९.३३	२९.३२	

५	३२५०१०१३३	सहकारी प्रशिक्षालय चितवन	२९७६१	७९३४.२७	२६.६५	
---	-----------	--------------------------	-------	---------	-------	--

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब. उ. शि. नं.	सब. ब. उ. शि. नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०००११	संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय	११७१०	३०८	२.६३	
२	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना हेटौडा	१२५०	६४१.८४	५१.३५	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	६३०१००	७०९८६.५४	११.२७	
३	३२५००१०१	पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय काठमाडौं	४८५०	९७१.२३	२०.०२	
	३२५००१०२	पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७६८३३००	२१८१.२५	०.०३	
४	३२५००१०३४	पर्यटन कार्यालय काठमाडौं	१९२५	१७२.४७	८.९५	
५	३२५०१०१३४	सहकारी प्रशिक्षालय चितवन	१५५०	२९८.५४	१९.२६	

८.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

कार्यालयको नाम: पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा

(रकम रु..हजार)

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व २०८०/०८१ पौष मसान्त सम्मको खर्च	आ.व २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		चालु आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	राइनो पार्क निर्माण, चितवन	५ वर्ष	३४९३७.४४	११९०८.८७	२००००	१३७.७	६५	०.६९	
२	शिवालय हिल स्टेशन प्याकेज, रामेछाप (भ्यू टावर, बहुउद्देशीय भवन र वन वगैँचा) (नमूना गन्तव्य)	५ वर्ष	४४४७८.८३	१३४५६.६२	४०००	०	६०	०	
३	मुडे हिलस्टेशन प्याकेज कार्यक्रम, सिन्धुपाल्चोक	४ वर्ष	४९६१६.९७	१२७१४.६५	१५०००	९३६०.५१	७५	६२.४	
४	मजदुर सहिद स्मृति पार्क निर्माण अन्य पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण वेनिघाट रोराङ्ग-१०, धादिङ	२ वर्ष	४४९९९.५९	११२३३.२	२५०००	११२३३.२	४०	४४.९३	
५	ऐतिहासिक मकवापुरगढी वृहत पर्यटन विकास पूर्वाधार निर्माण, मकवानपुर	२ वर्ष	४९९९७.९३	४०६३.९१	४००००	४०६३.९१	१५	१०.१६	
६	गणेशमान सिंह स्मृति पार्क तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जहरसिँपौवा, काठमाडौँ	२ वर्ष	५९९९७.५१	२०५६२.८	४००००	१६५६२.८	४५	४१.४१	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.ब २०८०/०८१ पौष मसान्त सम्मको खर्च	आ.ब २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		चालु आ.ब. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
७	महा प्रज्ञा आश्रम (बिहार) भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, का.म.न.पा-२९, घट्टेकुलो, काठमाडौं	२ वर्ष	४४९५५.०२	७६२७.२३	२५०००	७६२७.२३	२५	३०.५१	
८	मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, का.म.न.पा.-३०, काठमाण्डौ	२ वर्ष	१४९९९.९९	४३४.८७	१५०००	४३४.८७	५	२.९	
९	तामाङ्ग साँस्कृतिक संग्राहलय निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण शिवपुरी गा.पा., नुवाकोट (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२ वर्ष	४४९९९.३८		२५०००	११८९४.०४	२५	४७.५८	

८.४ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
५७	पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी प्रशासनलाई सेवाग्राही प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाईन सफ्टवेयर एप्स लगायत डिजिटल प्लेटफर्म विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजना गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एप्स तयारीको लागि RFP र TOR तयार भई सकेको।
५९	प्रदेश भित्रका जातजातिको मातृभाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष देखि तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रचलनमा ल्याइनेछ। संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धार्मिक, साँस्कृतिक जातजाति र ऐतिहासिक संग्रालयहरू निर्माण गर्दै लगिनेछ।	<ul style="list-style-type: none"> बागमती प्रदेश सरकारबाट 'प्रदेश भाषा ऐन, २०८० मिति २०८०/०७/२२ गते पारित भएको। नुवाकोटको शिवपुरीमा तामाङ साँस्कृतिक संग्रालय निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको।
६०	धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी बागमती प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रमहरू सन्चालन गरिनेछ। धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक जात्रा मेला पर्व, नाँच महोत्सव जस्ता अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनस्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	<ul style="list-style-type: none"> धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रहरूमा रहेका सम्पदाहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू भइरहेको। बागमती प्रदेश भित्र आयोजना भएका धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक जात्रा मेला पर्व, नाँच महोत्सवमा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको विभिन्न मन्दिर गुम्बा तथा चर्चहरूको पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरू भइरहेको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
६१	पर्यटकहरूको बसाइ अवधि लम्बाउन होमस्टे प्रवर्द्धन तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवा सुविधा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बुमा ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट जिल्लाको विदुरमा जल विहारको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। बागमती प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्द्धन एवं विकासका लागि सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।	<ul style="list-style-type: none"> सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका र ढुङ्गेवासमा सन्चालित भद्रकाली सामुदायिक होमस्टका सन्चालहरूलाई Basic Hospitality Management सम्बन्धी तालिम सन्चालन दिइएको र अन्य ठाँउहरूमा पनि होमस्टे प्रवर्द्धनका तालिम सन्चालनका लागि कार्य भइरहेको। बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०७/२२ को निर्णय अनुसार प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा भई मिति २०८०/०९/१६ गते तदनुसार इ.स. १ जनवरी २०२४ बाट औपचारिकरूपमा शुरुवात गरिएको।
६२	विकास र पहिचान हुन बाँकी प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई प्रदेशस्तरीय प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नुवाकोटको नौकोट, साततले दरबार, भैरवी मन्दिर, जाल्पा मन्दिर, चिम्टेश्वरी, दुप्चेश्वर मन्दिर, उत्तरगया धाम, ककनी, रसुवाको गोसाइकुण्ड, लाङटाङ हिमाल क्षेत्र, गणेश हिमाल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ। काभ्रेको नमोबुद्ध चैत्य परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न पहल गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी, दोलखाको भिमेश्वर, कालिन्चोक, जिरी, ललितपुरको सन्तानेश्वर मन्दिर, लाकुरीमञ्ज्याङ्ग, गोल्डन टेम्पल, काठमाडौंको शालिनदी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी भक्तपुरको नगरकोट, मकवानपुरको मकवानपुरगढी क्षेत्र चितवनको इच्छाकामना मन्दिर क्षेत्र र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिने छ।	कार्य भइरहेको।
६६	पुरातात्विक एव मौलिक, धार्मिक साँस्कृतिक लगायतका सम्पदा तथा गुठीहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन र अभिलेखीकरण	लोपोन्मुख भाषाहरूको (वनकरिया, हायु/बायु, कागते/स्युवा र सुरेल भाषा) अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत शर्तहरू तयार भएको।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
	कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश भित्रका लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति समुदायका भाषा साहित्यिक लोकोक्तिलाई लिपिबद्ध, अध्ययन अनुसन्धान एव विकासका लागि सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशका विभिन्न साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न र प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	
६७	प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा अन्तर्गतका सहकारी नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ।	सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भई पद दर्ता समेत भइसकेको र कार्यालयको स्थापनाका लागि बजेट तथा कर्मचारीहरू माग गर्ने चरणमा रहेको।

द.५ संकलन भएको राजस्व

(रकम रू.. हजारमा)

क्र. स.	राजस्व ख. शि. नं.	राजस्व शिर्षक	संकलित रकम	कैफियत
१	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क	१९३६५.७४	

द.६ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

क) यस प्रदेशको धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यापर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटनको पवर्द्धन एवम विकासका लागि सन् २०२४ लाई 'बागमती प्रदेश भ्रमण वर्ष' को रूपमा मनाउने उल्लेख भए अनुरूप बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०८०/०७/२२ को निर्णय अनुसार प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा भई मिति २०८०/०९/१६ गते तदनुसार इ.स. १ जनवरी २०२४ बाट औपचारिकरूपमा शुरुवात गरिएको।

ख) श्रोत सुनिश्चतता भएका ठेक्काहरूको सूचना प्रकाशन भई प्रथम त्रैमासिक भित्रै सबै ठेक्का सम्झौता भएको।

ग) पर्यटन व्यवसाय तर्फ

क्र. सं.	विषय	इजाजतपत्रको अन्तिम न	दर्ता संख्या	नवीकरण संख्या	प्रतिलिपि	पर्यटकीय नम्बर प्लेट सिफारिस	वि.मु सिफारिस	खारेजी	हालको कायम संख्या
१	ट्रेकिङ एजेन्सी	३१८०	८	२१	४	२	८	३	३००४
२	ट्राभल एजेन्सी	४२५८	११	१८	३	६	४	५	४१५२
३	जलयान्त्र एजेन्सी	८८							८८
४	होमस्टे	२६४							२६४
५	पर्यटक यातायात व्यवसाय	९०	१	१	१	६		१	८९
६	ट्रेकिङ गाइड	२०६८४	८५	१७२	४				२०६८४
७	ट्रेकिङ पोर्टर गाइड	४७९	१०	१					४७९
८	टुरिष्ट गाइड	४८१६	४	५९	१				४८१६
९	रिभर गाइड	४३०	४	३					४३०
१०	पर्यटक स्तरीय	३९७	१	२			१		३९७

साधारण होटल बर्गीकरण									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

द.७ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरणः

- (क) बागमती प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ भाषा र नेपालभाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातिय, बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न बागमती प्रदेश सरकारबाट 'प्रदेश भाषा ऐन, २०८० मिति २०८०/०७/२२ गते पारित गरिएको।
- (ख) बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानी वा स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण भएका पर्यटन पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी सन्चालन, दिगो व्यवस्थापन एवम् समुचित उपयोगका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी प्राप्त आम्दानीको उचित बाँडफाँट तथा नियमन गर्नका लागि "पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०" मिति २०८०/०८/१३ गते स्वीकृत
- (ग) प्रदेश पर्यटन नीति, २०८०, प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०८० तथा प्रदेश संस्कृति नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको।
- (घ) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
- (ङ) कन्टेन्जेन्सी कार्यविधि, २०८० तयार भएको।

द.८ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूः

- यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति नभएको,
- मौजुदा संरचना र जनशक्ति अनुसार कार्यक्रमको सहज संचालन तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको।
- आयोजनास्थलहरूमा जग्गा विवाद (निजी जग्गा, वन क्षेत्र आदी)
- उपभोक्ता समिति (जनश्रमदान वापतको रकम खातामा समयमा जम्मा नगर्ने)
- योजनाको ठेगाना (कतिपय योजनाहरूको ठेगाना वडा नम्बर फरक परेकोले संशोधनको क्रममा रहनु)
- कतिपय कार्यक्रमहरूका लागि बजेट अति न्यून भएका कारण कार्यक्रम सन्चालन गर्न उपभोक्ताहरूबाट चासो नदेखाउनु।

द.९ चुनौती तथा अवसरहरू

पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको कमी, पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसमा कठिनाई, पर्यटन प्रवर्धनको कार्यमा बजेट विनियोजनमा कमी (प्रचारप्रसार आदि), निजी क्षेत्रलाई पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्धनात्मक कार्यमा प्रोत्साहन गर्न नसक्नु, यस प्रदेशमा रहेका हवाई मैदानहरू सञ्चालनमा नआउनु, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको यथेष्ट अध्ययन र ब्राण्डिङ्ग नहुनु, चीन र भारतका प्रमुख सहरहरूमा हवाई तथा बस सेवा सञ्चालन हुन नसक्नु, भाषा, संस्कृति, लोक साहित्य, कला जस्ता मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षणमा कमी हुनु, धार्मिक स्थल/व्यक्तिलाई पर्यटनसँग जोडन नसक्नु, समन्वय तथा सहकार्यमा अभाव, नेपाली डायस्पोराको प्रयोग गर्न नसकिएको लगायतका चुनौती एवम् समस्याहरू रहेका छन्।

त्यसैगरी विशिष्ट पर्यटन गन्तव्य, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता युक्त निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र, तीर्थस्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ८ सम्पदाहरूको थलो, रमणीय तथा महत्वपूर्ण पदमार्गहरू, हिलस्टेशनहरू, -याफिटड साइटहरू, हिमाल आरोहण, नेपालमा पर्यटकको मूल प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चीन, भारत लगायत छिमेकी मुलुकका पचासभन्दा बढी शहरबाट एक घण्टामै आउन सकिने अवस्था यस प्रदेशका पर्यटन विकासका अवसरहरू हुन्। तारे होटलहरू, पर्यटक होटलहरू, होमस्टे लगायत पर्यटन पूर्वाधारमा बढ्दो निजी क्षेत्रको लगानीले यस प्रदेशमा पर्यटन विकासका महत्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गरेका छन्।

साथै संस्कृति तर्फ, प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा एवम् तिनीहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु, सांस्कृतिक विचलन रोक्नु, अन्तरपुस्ता ज्ञान हस्तान्तरण, संस्कृति, कला, भाषा र सम्पदाहरूको मौलिकपना जोगाइ राख्नु, मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गरी सोको लाभ समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने तुल्याउनु. महत्वपूर्ण सम्पदाहरू चोरी तथा नष्ट हुनबाट रोक्नु, सांस्कृतिक गुठी तथा जात्राहरूको संरक्षण र निरन्तरता दिनु, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अध्ययन एवम् संरक्षण गर्नु आदि चुनौतीहरू रहेका छन्।

तथापी भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला आदिको संरक्षण र उपयोग प्रदेशको कार्य दायरामा रहेको, जातिय संस्कृतिको संरक्षणमा समुदायहरूको बढ्दो सक्रियता, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन र भूकम्प पश्चात् सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले गति लिनका साथै सम्पदा पुनर्निर्माणप्रति बढ्दो जनचासो, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक विविधताकाबीच सद्भाव अभिवृद्धि भएकाले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका साथै बाह्य धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने अवस्था रहनु आदिले संस्कृतिको संरक्षण र विकासलाई आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरूसँग जोडेर प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउने अवसर प्राप्त छ।

८.१० आगामी कार्यदिशा :

मन्त्रालयको कार्यदिशा :

- क) पर्यटकीय सम्पदा र पर्यटकीयस्थललाई डिजिटल मार्केटिङ माध्यमबाट "ब्रान्डिङ गर्ने।
- ख) पर्यटन र सोसंग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास, विस्तार र सुधारका लागि तथा अन्य गरीबमुखी ग्रामीण तथा पया पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि तीन तहको सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने।
- ग) यस प्रदेशमा रहेका गन्तव्य अनुसारका पनि ब्राण्ड बनाई गन्तव्य तथा वस्तु विकास, गुणस्तरीय सेवा र सुविधाको उपलब्ध गराई निच मार्केट (Niche Tourism Market) अनुसार फरक फरक बजार प्रवर्द्धन रणनीति अपनाउनु पर्ने।
- घ) आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै रणनीतिक योजना निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने साथै सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।
- ङ) विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण एवं विकास गरी पर्यटनको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदानमा वृद्धि गर्ने।
- च) पर्यटनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यापर्यटन क्षेत्रलाई Carbon Neutral: Ecotourism का रूपमा विकास गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदिशा :

- क) स्वीकृत कार्यक्रमहरूको सामान्य नाम, ठेगाना नमिलेकोमा संशोधन कार्य अविलम्ब अगाडी बढाउने एवम् श्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने कार्यक्रमको लागि अविलम्ब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
- ख) तेश्रो चौमासिक भित्रै स्वीकृत सबै आयोजनाहरूको सम्झौता गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने।
- ग) निर्माण व्यवसायीहरूको कारणले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने नदेखिएमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
- घ) आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नको लागि कार्य योजना सहितको अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने।

९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

९.१ परिचय

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेको छ। देशले लिएको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय आकाङ्खालाई आत्मसाथ गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको "सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश" दीर्घकालिन सोच पूरा गर्नेतर्फ प्रतिवद्ध रही विकासको मुख्य इन्जिनको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, जैविक कृषिको प्रवर्द्धन र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ।

आर्थिक गतिविधिका हिसावले करीव ५० प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४.१ प्रतिशत योगदान गरेतापनि (श्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०) यस क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून रहेको छ। खेती प्रणालीमा बढी अन्नबाली लगाएता पनि खाद्य व्यापार घाटा बढ्दो रहेको छ। बढ्दो माग सँगसँगै दूध, अण्डा, तरकारी, माछापालनको उत्पादनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि देशको ठुलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न, गरिबी घटाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भने पर्याप्त रहेको छैन। बागमती प्रदेश मा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि यस मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १२.३१ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३०.९८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ। उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाई उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपश्चात् त्यस्तो राष्ट्रका हैसियतले कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न विकासका विभिन्न साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै दिगो विकासको भोक अन्त्य, खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।

बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रपरिषद्को मिति २०८०/०५/१० को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० को नियम ३ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

९.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.न.	सब.ब.उ.शी.न./कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	१८४८१३	३०६३२	१६.५७	
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	९१६८४	३८६६	४.२२	
३	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	४६६७७०	८४३२	१.८१	
४	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	२३५८३६	७९५८	३.३७	
५	३१२०१०१२	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, ललितपुर	२७२४९	१०१७१	३७.३३	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	१०९६५०	५७८४	५.२८	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ	८३८९१	६१०३	७.२७	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	८९३४४	८४९५.३२	९.५१	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे	१११७६९	८७८३.३	७.८६	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	९३१३३.४१	५३०३.५७	५.६९	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	६८३३६	४८११	७.०४	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१३६८२४	८२९२	६.०६	
१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	१५५८८	४६५०	२९.८३	
१४	३१२०११०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन	२१०७६	६८९४	३२.७१	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली	१६८६६	६६९३	३९.६८	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक	२००७३	८००५	३९.८८	
१७	३१२०१०२५३	प्रजनन पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र, धादिङ	१७०९२	७५५०	४४.१७	

१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन	१७२५०	६५९९	३८.२६	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर	२८३४७	१२१९९	४३.०३	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय बागबानी विकास केन्द्र, नुवाकोट	२३५४९	७८६५	३३.४०	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	१८९९०	४५७१	२४.०७	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर	२०५८९	८०४७	३९.०८	
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर	१७७०४	५३९६	३०.४८	
२४	३१२०१०२१३	बीउ विज्ञान प्रयोगशाला मकवानपुर	४९३९८	९४७१	१९.१७	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	१५७३०	६३४५	४०.३४	
२६	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	५०५१३	६१२७	१२.१३	
२७	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ	४४२६६	५२७६	११.९२	
२८	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	६१५३२	९९७१	१६.२०	
२९	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक	६३९९६	८२०६	१२.८२	
३०	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	४७९८१	५८७४	१२.२४	
३१	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	६११६७	८५१२	१३.९२	
३२	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	६०९१५	४९३७	८.१०	
३३	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	६५९००	६२३७	९.४६	

३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	२७७६८	१२६०५	४५.३९	
३५	३१२०२०१३३	बाखा विकास फार्म चित्लाङ्ग	२८३३५	११०२६	३८.९१	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१५४१२	४४७८	२९.०६	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा	२४८५२	८३०५	३३.४२	
		जम्मा	२५३४१८८	२९४४७०	११.६२	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

सि.न.	ब.उ.शी.न.	कार्यालयको नाम	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको			कैफियत
			कुल बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३१२०००११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	३९०६४६	७९५४८	२०.३६	
२	३१२०००१२	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड	७०१००	२९८३७	४२.५६	
३	३१२०१०११	कृषि विकास निर्देशनालय	८१६००	६१३०	७.५१	
४	३१२०२०११	पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय	९७००	०	०.००	
५	३१२०१०१२	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, ललितपुर	३२८०	२२६०	६८.९०	
६	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	९००	७९	८.७४	
७	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ	३२००	२६३	८.२२	
८	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	२६००	१८८०.७	७२.३३	
९	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे	३००	२९७.९	९९.३०	
१०	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	५५०	२९९.८९	५४.५३	
११	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	८५०	२२६	२६.६०	
१२	३१२०१०२३३	कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१२३०	०	०.००	

१३	३१२०१०२४३	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, भक्तपुर	२६३०	०	०.००	
१४	३१२०११०१३	मौरी पालन विकास कार्यक्रम, चितवन	११२०	३६९	३२.९५	
१५	३१२०१०१३३	कन्दमुल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली	१४७०	१२६४	८५.९९	
१६	३१२०१०१४३	मसलाबाली विकास केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक	१७१०	०	०.००	
१७	३१२०१०२५३	प्रजन्नन पिढी विजकोया श्रोत केन्द्र, धादिङ	१७५०	१६९७	९६.९७	
१८	३१२०१०१७३	किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, चितवन	१५००	१३७६	९१.७४	
१९	३१२०१०१५३	पुष्प विकास केन्द्र, ललितपुर	१५८००	७४८०	४७.३४	
२०	३१२०१०१८३	उपोष्ण प्रदेशिय बागबानी विकास केन्द्र, नुवाकोट	२४५०	४८२	१९.६८	
२१	३१२०१०१९३	शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्र, दोलखा	१५००	०	०.००	
२२	३१२०१०१६३	शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, मकवानपुर	१५००	१४१८	९४.५१	
२३	३१२०१०२०३	माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला मकवानपुर	३०००	०	०.००	
२४	३१२०१०२१३	वीउ विजन प्रयोगशाला मकवानपुर	३५००	९०	२.५७	
२५	३१२०१०२२३	बाली संरक्षण प्रयोगशाला, ललितपुर	२००	९९	४९.५०	
२६	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	२२००	१८०४	८२.००	
२७	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ	१३५०	७९४	५८.८१	
२८	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	७३०	६२३	८५.३४	

२९	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलान्चोक	१७५	१००	५७.१४	
३०	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	२१४०	१२३२	५७.५७	
३१	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	१५५०	१२६४	८१.५५	
३२	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	३००	०	०.००	
३३	३१२०२०१५३	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	१५९०	१५१२	९५.०९	
३४	३१२०२०१२३	पशु सेवा तालिम केन्द्र, ललितपुर	१९३५	१४०१	७२.४०	
३५	३१२०२०१३३	बाखा विकास फार्म चित्लाङ्ग	७५००	१८०१.००	२४.०१	
३६	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी	१६००	१४९	९.३१	
३७	३१२०२०१४३	मत्स्य विकास केन्द्र, भन्डारा	७५००	१०३१	१३.७५	
		जम्मा	६३१६५६	१४६८०७	२३.२४	

९.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रू.. हजारमा)

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कुल अवधि(वर्ष)	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको (प्रगति)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण	५	११७३०००	३१७४७४	५००००	२६२	८६ प्रतिशत कार्य सम्पन्न	०.५२	बहुवर्षीय स्वीकृत नभएको, कार्यक्रम निरन्तरतावाट कार्यान्वयन भएको
२	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौँडा	कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा वि.एस.एल्. ल्याव स्थापना		१४५०००	१२६०१०	३५०००	३५०००		१००	

३	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौंडा	भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटरिनरी अस्पताल निर्माण			२०९३८	५००००	२०४२२		४०.८४	
४	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौंडा	मकवानपुर जिल्लामा दूध पाउडर प्लान्ट निर्माण		४५५४९४	३८९५८७	६००००	२९८३६		४९.७३	
५	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडा	हेटौंडा उपमहानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण		२८३६५६	१६४७७६	८००००	६१२९		७.६६	

बहुवर्षीय आयोजनाको खर्च विवरण

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आ.व. २०७६।७७	आ.व. २०७७।७८	आ.व. २०७८।७९	आ.व. २०७९।८०	२०८०/८१	जम्मा
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौंडा	फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण	०	२३३८५३	५९९६४	२३३९५	२६२	३१७४७४

२	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौडा	कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा बि.एस्.एल्. ल्याव स्थापना	०	६०१	५३६	८९८७३	३५०००	१२६०१०
३	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, हेटौडा	भेरेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेरेरिनरी अस्पताल निर्माण	०	०	०	५१६	२०४२२	२०९३८
४	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौडा	मकवानपुर जिल्लामा दूध पाउडर प्लान्ट निर्माण	०	६९९८२	२४६७१७	४३०५२	२९८३६	३८९५८७
५	कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौडा	हेटौडा उपमहानगरपालिका संगको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण	०	१८७०१	८५०३४	५४९१२	६१२९	१६४७७६

९.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति विवरण
(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३१२९११२१३ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	७००	०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट	१९००	०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ	१९००	०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर	५७००	८०	१.४०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे	१९००	०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप	३८००	०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली	१९००	०	०
		कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन	१९००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३०००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	३५००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	७०००	०	०
			जम्मा	३३२००	८०

२	३१२९११२२३ कृषि विभाग	कृषि विकास निर्देशनालय	१९९९०	०	०
		मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा	४०००	०	०
		बीउ विजन प्रयोगशाला, हेटौंडा	९६००	८६७	९.०३
		माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौंडा	२११०	१८	०.८४
		जम्मा	३५७००	८८५	२.४८
३	३१२९११२२३ पशु सेवा विभाग	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली	५००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा	५००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	९२५	२७८	३०.०५
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर	५००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट	५००	१६०	३२
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ	५००	०	०

		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन	८००	०	०
		भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर	७७५	१११	१४.३२
		जम्मा	५०००	५४९	१०.९८
४	३१२९११२४३ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	२१७९०	२८३	१.३०
५	३१२९११२४४ पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना	कृषि विकास निर्देशनालय	७९९१०	०	०
		जम्मा	१०१७००	२८३	०.२८

९.५ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा न.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
३४	प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गर्दै वाली वस्तुको विशिष्टिकृत क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिको व्यवसायीकरण मार्फत प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजहरूमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउदै लैजाने आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ	
३५	प्रदेशभित्र सम्भाव्य स्थानमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न वडास्तरीय सामुहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी खास क्षेत्र खास उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सो को लागि रु. १४ बजेट विनियोजन रहेको।	कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी सम्बन्धमा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विभिन्न चरणमा छलफल सम्पन्न भइसकेको। सामुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

		स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको।
३६	कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सीप प्रसार गर्न खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मौरी जस्ता कृषि उपजहरूको उत्पादन कार्यमा संलग्न अगुवा कृषक व्यवसायी/समूह/सहकारीलाई सिकाई केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एग्रि-इपिसेन्टरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।	१० वटा एग्रि-इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रम र ५ वटा लाइभस्टक इपिसेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको लागि सूचना प्रकाशन तथा प्रस्ताव संकलन सम्पन्न भई फिल्ड अनुगमनको चरणमा रहेको
३७	कृषि पेशामा निरन्तर लागि रहेका किसानहरूको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि व्यवसायिकताको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	
३८	कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको किस्ताबन्दीमा निर्व्याजी बीउपुँजी प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न रु. १३ करोड ५६ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।	बीउपुँजी परिचालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव संकलन भइरहेको।
३९	दूध व्यवसायमा संलग्न किसान लक्षित दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। साथै प्रदेश भित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न कम्तिमा १० वटा दूधजोन घोषण गर्ने व्यवस्था गरेको छु।	उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १ महिने सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव संकलन भइरहेको। दूध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट सूचना प्रकाशन भई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन भइरहेको।
४०	पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालार्इ सहज बनाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।	स्थानीय तहका वडाहरूबाट माग संकलन कार्य सम्पन्न भई पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापनाको लागि वडा छनोट क्रममा रहेको।

४१	माटोको गुणस्तर सुधार गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गडचौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रति के.जी रु. १० को दरले सहूलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको। साथै आगामी वर्ष स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।	प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रमको लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव संकलन सम्पन्न भई स्थलगत अनुगमनको चरणमा रहेको। धादिङ जिल्लाका कृषकहरुलाई २८ मे.टन. प्राङ्गारिकमल वितरण गरिएको। चितवन जिल्लाका कृषकहरु, कार्यालय र आपूर्तिकर्ता विच सम्झौता भई ६२.८ मे.टन. प्राङ्गारिक मल वितरणको चरणमा रहेको। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाको लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार भएको।
४२	प्रविधि र पूर्वाधार मार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई कृषि पूर्वाधार र प्रविधि लगानी वर्षको रूपमा मनाइनेछ।	
४३	बागमती प्रदेशमा व्यावसायिक रूपमा फलफूल उत्पादन गर्न कम्तिमा ५ वटा सामुदायिक बागवानी केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश भित्र केरा खेती प्रवर्द्धन गर्न व्यावसायिक रूपमा जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्दै आइरहेका किसानहरुको लागि जग्गाको भाडामा लाग्ने रकमको प्रति हेक्टर रु. २०,००० का दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।	सामुदायिक फलफूल बगैँचा स्थापना र जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्तावना संकलन भई फिल्ड अनुगमनको क्रममा रहेको।
४४	जिल्लागत रूपमा सम्भाव्य फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैची तथा खाद्यान्न बाली एवं पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।	कार्यक्रम सञ्चालनको लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट सूचना प्रकाशन भई फिल्ड अनुगमनको चरणमा रहेको।

४५	खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी गरिब, विपन्न किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट सूचना प्रकाशन र निवेदन संकलन कार्य सम्पन्न गरी फिल्ड भेरिफिकेसनको चरणमा रहेको
४६	प्रदेशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरुवात गरिएको बीउविजन आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ।	कार्यक्रम सञ्चालको लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको।
४७	प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन तथा सहकारीद्वारा सञ्चालित शीतभण्डारमा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत रकम छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।	न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यक्रमको लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव संकलन कार्य सम्पन्न भई फिल्ड अनुगमनको चरणमा रहेको। सहकारी मोडेलमा सञ्चालित चिस्यान भण्डार तथा उच्च प्रविधिमा च्याउ खेती गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट कार्यक्रमको सूचना जारी भई प्रस्तावना संकलनको क्रममा रहेको
४८	विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा क्षति पुग्न गई त्यसबाट प्रभावित भएका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराई व्यवसायको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा क्षति पुगेका २० जना कृषकलाई कृषि पेशामा पुनर्स्थापना गर्न रु ४० लाख ७५ हजार राहत रकम वितरण गरिएको
४९	केही वर्ष यता अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको संक्रमणबाट धरासायी भएको बंगुरपालन व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्न उन्नत नश्लका पाठापाठी आयात गर्दा लाग्ने हवाई भाडामा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उन्नत नश्लका पशुको मागलाई परिपूर्ति गर्न पशु स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुटट्याएको छु।	बंगुर पालन व्यवसाय पुनः स्थापनाका लागि उन्नत नश्लका पाठापाठी आयातमा लाग्ने हवाई भाडामा ७५% अनुदान कार्यक्रमको लागि सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव संकलन गरिएको।
५०	प्रदेशको सान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान भन्ने अभियानका साथ प्रदेशमा रहेका रैथाने जातका बालीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।	

५१	<p>उच्च मूल्यका कृषि बाली वस्तुहरुको उत्पादन देखि उपभोगसम्मका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना तथा मझौला कृषकहरुको आयआर्जन वृद्धि गर्न मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादित कृषिजन्य बाली वस्तुको भण्डारण, बजारीकरण तथा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कोल्ड चेम्बर, हर्मेटिक भण्डारण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिनेछ। कृषि क्षेत्र सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. ४३ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छु।</p>	<p>कृषि उपजहरुको मूल्य शृङ्खला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव संकलन भइरहेको। ५ विगाहा भन्दा बढी तरकारी खेती गर्ने कृषक, कृषि फर्म, कृषक समुह, सहकारीलाई कोल्ड चेम्बर कार्यक्रम, वातावरण अनुकूलित व्यवसायिक च्याउ खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग (तरकारीमा मल्लिचङ्ग तथा किवीमा हेलनेट र थाँक्रा व्यवस्थापन) कार्यक्रम, स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा हर्मेटिक भण्डारण गृहको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रमको लागि सूचना प्रकाशन भई प्रस्ताव संकलन भइरहेको।</p>
५२	<p>खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामुहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।</p>	
५३	<p>माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।</p>	<p>जिल्लास्थित कार्यालयमा २० हेक्टरमा माछापालन गर्नको लागि माछापालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव संकलन भइरहेको। मत्स्य पालन कृषक/व्यवसायीहरुलाई विद्युत खपत महशुलमा ५०% सहूलियत कार्यक्रमको फिल्ड अनुगमन सम्पन्न भइ सम्झौताको चरणमा रहेको।</p>

५४	कृषि उपजको प्रभावकारी बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र कृषकले पाउने मूल्यबीचको अन्तर न्यून गर्न प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आधुनिक कृषि बजार स्थापना कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

९.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रू.. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्ममा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२११	कृषि उत्पादन बिक्री आम्दानी	१०५७९.८	
२	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	८३९.१	
३	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५	
४	१५१११	बेरुजु असुल	१७७४.२	
जम्मा			१३१९८	

९.७ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको विवरण

- प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९
- दूध संकलन बैक स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि(प्रथम संशोधन), २०७९
- साइलेज प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि(प्रथम संशोधन), २०७९
- साना सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- एग्री/लाइभस्टक ईपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- सामुदायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- दुग्ध क्षेत्र विकासको लागि ग्रिन टु हाइट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८०

- बिउँपुजी परिचालन कार्यविधि, २०८०
- कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरुको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- चेपाडसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- उन्नत नक्षका बंगुरको पाठापाठी आयातमा लाग्ने हवाईभाडामा पचहत्तर प्रतिशत भाडा बेहोर्ने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०,
- पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८०
- अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
- उत्कृष्ट दूध उत्पादक कृषक/सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

९.८ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरु:

१. प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८० बागमती प्रदेश सभामा पेश भई विषयगत समितिमा समेत छलफल भइसकेको।
२. मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको लागि तयार गरिएको २१ वटा नयाँ तथा ३ वटा पुराना कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत भएको।
३. बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौँडाको मिति २०८०/८/२० को निर्णानुसार गठन भएको समग्र कृषि विकासको सोच सहितको अध्ययन टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भएको। साथै, सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरु कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना समेत तयार भएको।
४. नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज स्वीकृत भई कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरुमा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको।
५. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदाबाट क्षति पुगेका २० जना किसानलाई ४० लाख ७५ हजार राहत रकम उपलब्ध गराइएको।
६. लम्पी स्किन डिजिज नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १,४१,१६४ गाई भैसीमा खोप निशुल्क रुपमा लगाइएको।
७. बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधिन शीत भण्डारहरुको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न, रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा आएको, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलिको मुल्कोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सम्पन्न भएको तथा बाँकी जिल्लामा निर्माणकै चरणमा रहेको। उक्त शीतभण्डार निर्माण कार्यबाट करिब १५,८०० मेट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्न सकिनेछ।

८. पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल ट्रांसफर्मर जडानको क्रममा रहेको।
९. मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा निर्माणाधिन दूध पाउडर प्लान्टको निर्माण कार्य ९५ प्रतिशत सम्पन्न भई हाल सञ्चालनको लागि परीक्षण कार्य भैरहेको। सो दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनवाट दैनिक करिब ६० हजार दूधको पाउडर बनाउन सकिनेछ।
१०. हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौँडा-११ मा निर्माणाधिन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, कोल्ड स्टोरको संरचना बाहेक अन्य संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथा निर्माण कार्य जारी रहेको।
११. गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालाई थप विस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण कार्य २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको।

९.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- एकै कार्यालयबाट दुईदेखि तीन जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई।
- कार्य सञ्चालन हुने कार्यालयहरूमा धेरै दरवन्दी रिक्त, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केही कृषि प्राविधिकहरू करारमा नियुक्त गरी जिल्लामा परिचालन गरिएको।
- प्रथम अर्ध-वार्षिक अवधिमा धेरै समय कार्यविधि निर्माण, सूचना प्रकाशन तथा फिल्ड अनुगमनमा खर्च हुनु।
- कृषि क्षेत्रमा कृषकलाई दिइने अनुदान कार्य सम्पन्न पश्चात अन्तिममा भुक्तानी हुनु।

१०. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

१०.१ परिचय:

बागमती प्रदेश सरकारको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयको मुख्य कामहरूमा प्रदेशस्तरको यातायातसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य, प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन एवम् रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन सम्बन्धी कार्य, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका कामहरू पर्दछन्। मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादन ९ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय, २ वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालयमा ३५ जना र मातहत कार्यालयमा ३६४ जना जनशक्ति रहनेगरी जम्मा ३९९ जनाको दरवन्दी संरचना रहेको छ।

१०.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
			बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१०००११३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	१०४१८७	११५११	११	
२	३७१००३४०२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	७०३०८	२५८३५	३७	
३	३३७०२०११३	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	७२४४६	२६०८०	३६	
४	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	६०६२४	२०३६७	३४	
५	३७१००३३०१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे, भक्तपुर	४०४१९	१४४२५	३६	

६	३७१०००११३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	३९९७७	१५९९०	४०	
७	३७१०००१२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठुलोभन्याड, काठमाडौं	३७२१९	२०००५	५४	
८	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	८२४१	२२२५	२७	
९	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३४९६१	१०७०४	३०	
१०	३७१०००११३	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	२६८९७	३९९३	१५	
११	३७१०००१३३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	१४२१०	६४५७	४५.४४	
१२	३३१०००१३३	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्याड, काठमाडौं	१४८०७	६४३२	४४	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र. स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
			बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३७१००००११४	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	२२२८००	६९६	१	
२	३७१००३४०२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठुला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर	६५०	०	०	
३	३३७०२०११४	यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल, गुर्जुधारा, काठमाडौं	१९५०	१४४३	७४	
४	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुर	३७५०	२५७५	६९	
५	३७१००३३०१४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, जगाती, भक्तपुर	११००	७३०	६७	
६	३७१०००११४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, चाबहिल, काठमाडौं	१८१०	१४८४	८२	

७	३७१०००१२४	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, ठुलोभन्याड, काठमाडौं	९५०	५९९	६३.०५	
८	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर	१२०५	०	०	
९	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुर, चितवन	३१२०	११९६	३८	
१०	३७१०००११४	यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली	९५०	०	०	
११	३७१०००१३४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी, भक्तपुर	८००	५०२	६३	
१२	३३१०००१३४	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानोभन्याड, काठमाडौं	७००	२१८	३१	

१०.३ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ (सामी परियोजना)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. २०८०/८१ को खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७१९११२०३	श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संघ सशर्त अनुदान	२२००	३८४	१८

१०.४ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
८१	. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालार्इ समयवद्ध, यात्रुमैत्री र भरपर्दो सेवाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा र राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ्ग स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पेट्रोलियम इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको

८२	सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन ट्रायल सेन्टरहरूमा क्रमशः स्वचालित प्रणाली जडान गर्दै लगिनेछ। यातायात कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेशन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।	जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको
८३	संघीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने व्यवस्थामिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई तथा मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।	स्फेसिफिकेसन निर्माणको चरणमा रहेको।
८४	सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै चालक तथा यात्रुका लागि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनुशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ।	कार्यक्रम संचालनको तयारी पूरा भएको।
८५	सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारको लागि निजी क्षेत्र सँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौंडा र काठमाडौं उपत्यकामा नमुना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ।	बजेट विनियोजन हुन नसकेको।
८६	सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रमिकहरूको सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न महिला सवारी चालक उत्पादनको लागि ड्राईभिङ तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।	कार्यक्रम संचालनको तयारी पूरा भएको
८७	स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्दै उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परी फर्केका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको
८८	बागमती प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापित गरी श्रमको उच्च सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश भित्रका मजदुर श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।	श्रोत ब्यवस्थापनको लागि ILO सँग समन्वय भैरहेको

१०.५ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रू. मा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१	१४२२४	परीक्षा शुल्क	४७८७३५००	
२	१४२२५	यातायात क्षेत्रको आम्दानी	६१९७३४६७६	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१२८८२०२	
४	१४२५३	व्यवसाय राजिष्ट्रेशन दस्तुर	४१५८६२०	
५	१४२५६	सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी दस्तुर	१४७९९७३२६२	
६	१५१११	बेरुजु	१५२५०१.८०	
७	१४३११२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना रजफत	५७२२३८६	
८	१४२१३	अन्य बिक्रि बाट प्राप्त रकम	२०९९६०	
९	३३३४१	सवारी साधन कर	९७७६९८४८३५	
जम्मा			११९३६०९७९४२.८	

१०.६ आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको
- Ride sharing सम्बन्धी कार्यविधि तयार भै स्वीकृतिको प्रकृत्यामा रहेको
- पार्किङ तथा बस बिसौनी सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएको

१०.७ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ सवारी कर र नवीकरण शुल्कको अनलाइन प्रणाली मार्फत भुक्तानी शुरु।
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको लागि सफ्टवेयर प्रयोग।
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन गरी अनुमति पत्र वितरण शुरु गरिएको
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, खुर्कोट, सिन्धुली स्थापना गरी सेवा सुचारु।
- ❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल गुर्जुधारा काठमाडौंको लागि जग्गा प्राप्ति गरी भवन निर्माणको लागि आवश्यक तयारी भएको।
- ❖ सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि कोटा निर्धारण/व्यवस्थापन गरी १ हप्ता भित्र लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन।

- ❖ यातायात ब्यबस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र राधे राधे भक्तपुर र यातायात ब्यबस्था कार्यालय हेटौडाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेको।
- ❖ चार्जिङ्ग स्टेशननिर्माण तथा संचालनको लागि कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको।

११. स्वास्थ्य मन्त्रालय

११.१ परिचय

नेपालको संविधानले गरेको तीन तहको शासकीय स्वरूप अनुरूप गठित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने गरी मिति २०७८/०५/२३ गते प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरी साविकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी महाशाखाहरूले गर्दै आएको काम कारबाही छुट्टै मन्त्रालयमार्फत गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको हो। दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य नं. ३ मा निर्धारित सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ।

संविधानद्वारा प्रदत्त निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, गुणस्तरीय चिकित्सक जनशक्तिको उत्पादन, अत्याधुनिक स्वास्थ्योपचार गर्न सक्ने स्वास्थ्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन तथा स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि नागरिकहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिको साथै महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निवारणात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यस मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ।

११.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. मा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
१	३७००००११३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	५०, ७४, ३०, ०००	३, ६२, ९५, ६८०	७	
		३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	९, ९५, ३२, ०००	२, ९३, ९३, २१७	३०	
२	३७००१०११३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१०, ६०, ४३, ०००	१, ३४, २२, ८३३	१३	
३	३७००१०१२३ अस्पताल	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	५, २७, २३, ०००	१, ३९, ८८, ७३१	२७	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	५, ९२, ५९, ०००	१, ९५, ४३, ७५३	३३	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	९, ४२, ६८, ०००	२, ७८, ४७, ७६१	३०	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	६, ०९, ००, ०००	१, ९८, ५८, ३००	३३	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	६, २३, ६२, ०००	१, ८७, २७, ०९२	३०	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	३, ९९, ८५, ०००	१, १४, २३, ४९६	२९	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	१०, २८, २९, ०००	३, ८९, ०७, ८७६	३८	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	९, ५८, २४, ०००	३, ४५, १४, ७४६	३६	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	६, २४, ९६, ०००	२, २५, ९५, १२२	३६	
		३७००१३२१५३ हेटौडा अस्पताल	१५, ३९, ६१, ०००	४, ५२, ७७, ५६०	२९	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	१३, २१, ६१, ०००	४, ७१, ८६, ६७६	३६	
		३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	५, ९९, ८५, ०००	१, ६०, ०२, ७३६	२७	
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	४, ९७, ५०, ०००	८९, ५२, ६४१	१८	
४	३७००१०१३३ स्वास्थ्य कार्यालय	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२, ९४, ७६, ०००	१, ०३, २५, ३८०	३५	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२, ७०, ७६, ०००	७५, ६४, १६०	२८	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२, ६१, ९१, ०००	९५, ४४, ३६३	३६	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३, १७, ३७, ०००	१, २०, ४८, ३४१	३८	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	२, ६८, २३, ०००	९२, ३५, ४७२	३४	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	२, २२, २२, ०००	८५, ७१, ६८९	३९	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३, ३२, ००, ०००	८३, ४४, ६१०	२५	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३, ०२, ४८, ०००	१, ०७, २६, ३३८	३५	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३, ३२, १५, ०००	१, २४, ००, १८३	३७	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३, ३९, ७९, ०००	१, ४३, ३८, ८३४	४२	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२, ४१, ००, ०००	६९, ६०, २७४	२९	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३, १६, ९३, ०००	९७, ५४, ४८२	३१	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	४, १३, ९२, ०००	१, ४९, ४८, २४५	३६	
५	३७००१०१४३ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	१, ३४, ८९, ०००	४६, ५३, ५१२	३४	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	१, ४७, ५१, ०००	४९, ७५, ५७८	३४	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	१, ५६, ९७, ०००	३९, ८०, ६२५	२५	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१, ५५, २१, ०००	४२, ३२, ७३१	२७	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	१, ५५, २१, ०००	५८, ३६, १९४	३८	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	१, १३, ०४, ०००	२१, ३६, ९६३	१९	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	१, ४९, ५३, ०००	५०, ०४, २४९	३३	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	१, ६३, ९४, ०००	३८, ४५, ८४५	२३	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	१, ६३, ७१, ०००	४६, ०१, ६९८	२८	
		३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	२, १४, २४, ०००	२५, ३३, ६५२	१२	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	१, ७५, ५१, ०००	५५, १५, ६३९	३१	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	१, ५५, २६, ०००	६०, ७३, ६१४	३९	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	१, ४८, ५३, ०००	५०, २१, ३४९	३४	
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	१, ७३, ४१, ०००	६३, १६, १२१	३६	
६	३७००२०११३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३, ८०, ३६, ०००	१, ३५, ९८, १३०	३६	
७	३७००३०११३ स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	११, ३९, ०७, ०००	१, २०, ४१, ८१६	११	
८	३७००४०११३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३, ७७, ०२, ०००	१, ३१, ५८, ६३२	३५	
चालु जम्मा			२, ५४, १२, ०१, ०००	६४, २२, २६, ९३६	२५	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू.)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
१	३७००००११४ स्वास्थ्य मन्त्रालय	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	२, ५०, ००, ०००	१०, १२, ६९४	४	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
		३७००५३२०१३ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान	२, ३७, ०६, ०००	२, ०३, ४००	१	
२	३७००१०११४ स्वास्थ्य निर्देशनालय	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	६, ००, ०००	१, ३२, २७२	२२	
३	३७००१०१२४ अस्पताल	३३७०४३२०१३ सहरी विकास तथा भवन कार्यालय	३, ००, ००, ०००	१, ८८, ५०, ०९६	६३	
		३५०००३००१३ सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	३, ००, ००, ०००	३, ३६, ३९, १३०	११२	
		३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	३५, ००, ०००	१३, ७९, ०५८	३९	
		३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	४८, ५०, ०००	३, ४५, ३२८	७	
		३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पतालत	८, ४२, ५०, ०००	०	०	
		३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	४८, ५०, ०००	७, १०, ५९०	१५	
		३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	४८, ५०, ०००	०	०	
		३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१२, ००, ०००	५, १८, ४९६	४३	
		३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	८, ४५, ००, ०००	३२, ०१, ७६८	४	
		३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	४९, ५०, ०००	३८, ९९, ४०४	७९	
		३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	४६, ५०, ०००	०	०	
		३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	४८, ५०, ०००	५, ९६, ३००	१२	
		३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	८, ३०, ००, ०००	९, ९४, ५१३	१	
३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	४६, ५०, ०००	०	०			

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
		३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	४६, ५०, ०००	२, ६३, ५००	६	
४	३७००१०१३४ स्वास्थ्य कार्यालय	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	३, १०, ०००	०	०	
		३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	३, १०, ०००	३, १०, ०००	१००	
		३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	३, १०, ०००	१, ८०, ०००	५८	
		३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	३, १०, ०००	२, १०, ०००	६८	
		३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३, १०, ०००	०	०	
		३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	३, १०, ०००	२, ०९, ९९९	६८	
		३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३, १०, ०००	८२, ४९०	२७	
		३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३, १०, ०००	३, ०९, ९९३	१००	
		३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३, १०, ०००	०	०	
		३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३, १०, ०००	२, २४, ७५७	७३	
		३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	३, १०, ०००	२, २७, ८०४	७३	
		३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३, १०, ०००	९४, ९२०	३१	
		३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	३, १०, ०००	१, ३७, ६३४	४४	
५		३५०००३००१३ सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई	७, ३०, २८, ०००	३, ०५, ७४, ४१६	४२	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
	३७००१०१४४ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	२,००,०००	१,२०,०००	६०	
		३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	१,१०,०००	१,०९,०००	९९	
		३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	१,१०,०००	१,०९,६१०	१००	
		३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	१,१०,०००	०	०	
		३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	१,१०,०००	१,०९,४९९	१००	
		३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	१,१०,०००	०	०	
		३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	१,१०,०००	०	०	
		३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	१,१०,०००	०	०	
		३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	२,००,०००	७०,६८३	३५	
		३७००१३११६३ आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र	१,५५,००,०००	०	०	
		३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	१,१०,०००	१,१०,०००	१००	
		३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	१,१०,०००	१,०९,५००	१००	
		३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	१,१०,०००	१,०९,८३६	१००	

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च %	कै.
		३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौं	१,१०,०००	१,०८,९९८	९९	
६	३७००२०११४ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	४,००,०००	२४,९७३	६	
७	३७००३०११४ स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	९,८५,००,०००	१४,२९,१२७	१	
८	३७००४०११४ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	३५,००,०००	४,९५,९९९	१४	
पूँजीगत जम्मा			६०,०६,२४,०००	१०,१२,१५,७०८	१७	

११.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्त सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्त सम्मको		आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्त सम्मको प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
१	बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	सार्वजनिक निर्माण कार्यालय इकाई धादिङ	४ वर्ष	२१,८०,००	४,२७,८९	३,००,००	२,८६,३९	१००	९५	
२	आयुर्वेद केन्द्र, चितवन		३ वर्ष	१०,८५,००	३,५४,६८	३,१७,१२	१,९०,४७	६५	६०	
३	आयुर्वेद केन्द्र, मकवानपुर		३ वर्ष	११,४३,००	२,३१,१२	३,१३,१६	१,१४,६५	४०	३७	
४	आयुर्वेद केन्द्र, ललितपुर		४ वर्ष	२०,००,००	०	१,००,००		०	०	

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि	कुल लागत	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्त सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्त सम्मको		आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्त सम्मको प्रगति (%)		कैफियत
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय	
	जम्मा			६४,०५,०००	१०,१३,६९	१०,३०,२५	४५,९३,२५		५७	

११.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति
क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रू.)

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३७०००३२०१३ स्वास्थ्य मन्त्रालय	१८२५००००	१२९६७२१	७.११
२	३७००१२३१४३ पशुपति चौलागाईं स्मृति अस्पताल	१२३८६५००	३९७३४८५	३२.०८
३	३७००१२३१५३ स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा	२८१९१०००	१४६६४८०	५.२०
४	३७००१२३१६३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा	३२८१०००	१५९०९२५	४८.४९
५	३७००१२४०१३ जिल्ला अस्पताल, रामेछाप	१०४२५०००	२८२२४६७	२७.०७
६	३७००१२४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप	२६२७८०००	२४४४२३७	९.३०
७	३७००१२४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप	३४८१०००	२०३४०४१	५८.४३
८	३७००१२५०१३ सिन्धुली अस्पताल	३००२३५००	६८८६४०३	२२.९४
९	३७००१२५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली	२९३२८०००	१९७१२४८	६.७२
१०	३७००१२५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली	३२८१०००	८६६०००	२६.३९
११	३७००१२६०१३ मेथिनकोट अस्पताल	३८५२०००	१४३८१४१	३७.३३
१२	३७००१२६१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक	४३६९२५००	१३९४१२१	३.१९
१३	३७००१२६१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक	३४४३०००	१०३६८००	३०.११
१४	३७००१२७०१३ जिल्ला अस्पताल सिन्धुपाल्चोक	१५३००५००	३८९४४६६	२५.४५

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
१५	३७००१२७१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	३४००५०००	१२१९४९७	३.५९
१६	३७००१२७१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुपाल्चोक	३२८१०००	११९०६३८	३६.२९
१७	३७००१२८०१३ जिल्ला अस्पताल, रसुवा	१०२८९०००	१७८२५७६	१७.३३
१८	३७००१२८१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, रसुवा	१६९३२०००	१६०२७१८	९.४७
१९	३७००१२८१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा	२७१४०००	९७२३७०	३५.८३
२०	३७००१२९०१३ त्रिशुली अस्पताल	४०१७५५००	१६५४११५५	४१.१७
२१	३७००१२९१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट	३२२३१०००	१७५५२२८	५.४५
२२	३७००१२९१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नुवाकोट	३४८१०००	१०१३२७७	२९.११
२३	३७००१३००१३ धादिङ अस्पताल	२१९५१५००	७३३२९४१	३३.४१
२४	३७००१३०१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ	३३७२६०००	२५८१४५३	७.६५
२५	३७००१३०१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ	३९६७०००	१०९८५५१	२७.६९
२६	३७००१३१०१३ बकुलर रत्ननगर अस्पताल	११८५८०००	२९७४२००	२५.०८
२७	३७००१३११४३ स्वास्थ्य कार्यालय, चितवन	३४१७७०००	१६६२५१८	४.८६
२८	३७००१३११५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन	३१५७०००	१७६४५८०	५५.८९
२९	३७००१३२१४३ स्वास्थ्य निर्देशनालय	१०२६७३०००	१६६९६४२	१.६३
३०	३७००१३२१५३ हेटौँडा अस्पताल	५७३५५५००	१२९९८२०९	२२.६६
३१	३७००१३२१६३ स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर	३२७५२०००	२४९१०२२	७.६१
३२	३७००१३२१७३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर	४१५२०००	११६३४१२	२८.०२
३३	३७००१३३०१३ भक्तपुर अस्पताल	५०९०६५००	१२४४३७२७	२४.४४
३४	३७००१३३१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुर	२१८५७०००	८११२५०	३.७१
३५	३७००१३३१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर	३०३८०००	१६३०९४५	५३.६८
३६	३७००१३४०१३ बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल	३०२४०००	१७८१०२५	५८.९०
३७	३७००१३४१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर	३३९३५०००	१४५३७८८	४.२८
३८	३७००१३४१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर	३३६२०००	१७०७१०६	५०.७८

क्र. सं.	सब.ब.उ.शी.नं./कार्यालयको नाम	बजेट	आ.व. ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
३९	३७००१३५०१३ टोखा अस्पताल	३०२४०००	१०३३९२२	३४.१९
४०	३७००१३५१४३ स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाण्डौ	६४१७९०००	६१९८६३	०.९७
४१	३७००१३५१५३ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौ	३५६२०००	११२७५९८	३१.६६
४२	३७००२३५०१३ स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१४४९५०००	५०००००	३.४५
४३	३७००३३२०१३ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र	४३५५४०००	३६१८१०	०.८३
४४	३७००४२६०१३ जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला	७३७३०००	१६५५३१९	२२.४५
कुल जम्मा		९३२४०००००	१२००५५८७५	१२.८८

११.५ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्य बुँदा नं	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
९०	गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थप विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति, औषधी, स्वास्थ्य औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार गर्दै लगिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न उत्प्रेरित हुने विशेष व्यवस्था मिलाएको छ।	<ul style="list-style-type: none"> आ.व. २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ७५८ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भई विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको कर्मचारी नियुक्त मिति २०८०/०९/०७ गतेको प्रदेश मन्त्रपरिषद्को बैठकबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको (१० वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिसहित) सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको
९१	"बागमती प्रदेश: स्वस्थ प्रदेश" भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, दीर्घ श्वासप्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको उपचार महँगो रहेको र वर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकाले त्यस्ता रोगहरूको समयमै पहिचान गरी रोकथाम र	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रमदेखि क्यान्सर उपचारमा ५० हजार सहयोगसम्मका कार्यहरू निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको छ।

	निराकरण गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत दुई हजार दुई सय पचास रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	
९२	प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, पाठेघरको रुग्णता तथा अब्स्टेट्रिक फिस्टुला उपचारमा प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिएको छु।	प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर उपचारमा चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म रु. २, २३, ६२, ५१० सहयोग प्रदान गरिएको।
९३	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु ६ करोड विनियोजन गरेको छु।	मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था, जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू र सङ्घीय र निजी अस्पतालहरूमार्फत विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको।
९४	दुर्गम स्थानमा सुरक्षित मातृत्व सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भवती महिलाहरूको जोखिमयुक्त गर्भको पहिचान गर्न सञ्चालित भिडियो एक्स रे सेवा विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।	स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट नर्सिङ स्टाफहरूका लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड तालिम सम्पन्न भएको
९५	डेङ्गु लगायत महामारीजन्य सरुवा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।	विभिन्न महामारीजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट कार्य भइरहेको।
९६	प्रदेश अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औजार, उपकरण व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष तीनवटा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन र महिलाको स्तन क्यान्सरको पहिचानको लागि मेमोग्राफी मेसिन जडान गरिनेछ।	भक्तपुर अस्पताल, त्रिशुली अस्पताल र सिन्धुली अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको प्रक्रियामा रहेको। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत मेमोग्राफी मेसिन खरिदको प्रक्रियामा रहेको।
९७	प्रदेश अस्पतालहरूबाट नसर्ने रोग, आयुर्वेद लगायतका औषधी तथा निःशुल्क औषधी वितरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट निःशुल्क औषधीको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको
९८	प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको नियमति आपूर्तिको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक लगायतको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य	विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गर्न चिकित्सा

	<p>विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षदिखि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन तथा अध्यापन सुरुवात गरिनेछ। चालु शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि रु १२ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु।</p>	<p>शिक्षा आयोगसँगको समन्वयमा कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको।</p>
९९	<p>आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालार्इ सहज र प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेशभित्र एम्बुलेन्स सेवालार्इ एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गरी निःशुल्क हटलाईन सेवा प्रयोगमा ल्याइनेछ। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धारका लागि निःशुल्क हवाई सेवा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।</p>	<p>प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबाट चौबीसै घण्टा निःशुल्क हटलाईन सेवा १०२ मार्फत एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर निरन्तर सञ्चालनमा रहेको। ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई हवाई उद्धार सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय तयारीको प्रक्रियामा रहेको।</p>
१००	<p>प्रदेश अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष धादिङ अस्पताल, बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, मेथिनकोट अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर, चितवन र ललितपुरको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसको लागि रु १३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु।</p>	<p>बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर र चितवनको भवन निर्माण कार्य बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत निरन्तर भइरहेको।</p>
१०१	<p>किशोर किशोरीको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन तथा परामर्श र प्राथमिक उपचार सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित "एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स" कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशभित्रको दश जोड दुई अध्यापन गराउने सबै विद्यालयहरूमा विस्तार गरिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छु।</p>	<p>एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको। चालु आर्थिक वर्षमा थप ११५ माध्यमिक विद्यालयमा विस्तारका लागि नर्स छनौट प्रक्रियामा रहेको।</p>
१०२	<p>बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशका सीमान्तकृत नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको छ। लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू, आश्रममा आश्रित नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि रकम छुट्याएको छु।</p>	<p>प्रदेशमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू, क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आश्रममा आश्रित असहाय नागरिकहरू महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको स्वास्थ्य विमामा हालसम्म ६३७</p>

	प्रदेशभिन्नका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिहरूको सुरक्षित मातृत्व सेवा तथा खोप सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरूप रु ५ हजार प्रदान गरिनेछ।	परिवार संख्या आवद्ध भएका छन्। जसका लागि रु. २५, ८६, ५०० (रु. अक्षरूपी पच्चीस लाख छयासी हजार पाँच सय रुपैया) बराबरको रकम योगदान गरिएको।
१०३	योग, होमियोप्याथिक, अकुपञ्चर लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रलाई जी.एम.पी. मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गरी प्रदेशलाई गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधीमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।	आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रबाट आयुर्वेद औषधी उत्पादनका लागि जी.एम.पी. मापदण्ड अनुरूप भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतको तयारी भइरहेको।
१०४	लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र विपद्का घाइतेलाई प्रदेशका अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गरिब, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई आकस्मिक तथा आईसियू उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।	प्रादेशिक अस्पतालहरूको सामाजिक सेवा इकाई मार्फत सहिद परिवार/जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते/सडक दुर्घटनाका घाइते/विपद्का घाइते/विपन्न नागरिक ICU सेवा/अपाङ्गता भएका क र ख वर्गका नागरिक/वन्यजन्तु आक्रमणबाट घाइतेको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन भइरहेको
१०५	बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्याको वृद्धि, संरचना, वितरण तथा बसाइसराइ जस्ता जनसङ्ख्या परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी नीति तय गरिनेछ। आत्महत्या, सडक दुर्घटना लगायतका समस्याहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	प्रदेश जनसङ्ख्या नीति मस्यौदाका लागि प्रारम्भिक छलफलको योजना र तयारीको चरणमा रहेको।

११.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रु. मा)

क्र.सं.	राजस्व खर्च शीर्षक नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्ममा सङ्कलित रकम	कैफियत
१	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२, ४९, ९५५.००	
२	१४२२४	परिक्षा शुल्क	२१, ३१, ९००	
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१७, ५०, ३००	
४	१५१११	बेरुजु	२५, ७४, ६३८.२५	

५	१५११२	निकाशा फिर्ता	११, ७९, ४५२	
जम्मा			७८, ८६, २४५.२५	

११.७ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- क. स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०/८१ मिति २०८०/०४/३१ मा स्वीकृति
- ख. स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०/८१ मिति २०८०/०५/०८ मा स्वीकृति
- ग. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेश सभामा पेश
- घ. ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ङ. दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० प्रदेश मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत
- च. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० प्रदेश मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत

११.८ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू:

१. बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका १३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ICU, NICU र क्याबिन बाहेकका ८११ शैयाहरू मिति २०८० भाद्र १ गते देखि निःशुल्क रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको।
२. सबै अस्पतालहरूमा विपन्न असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया निःशुल्क रूपमा कार्यान्वयन गरिएको।
३. बागमती प्रदेशमा सञ्चालन रहेका सबै सरकारी निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा सवारी पार्किङ्ग निःशुल्क रूपमा कार्यान्वयन भएको।
४. बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट Rehabilitation Services/Physiotherapy सेवा मिति २०८० भाद्र १ गते देखि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिएको।
५. मिति २०८० असार १६ गते देखि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धुलिखेलको सेवा स्वास्थ्य कार्यलय चितवनमा सेवा इकाईको रूपमा विस्तार गरी सेवा प्रदान गरिएको।
६. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट मेलम्ची अस्पतालमा १ वटा एम्बुलेन्स र बकुलहर अस्पताल, चितवन, रामेछाप अस्पताल, रामेछाप, चौतरा अस्पताल, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली अस्पताल, सिन्धुली, पशुपति चौलगाई स्मृति अस्पताल, दोलखा र रसुवा अस्पताल, रसुवा गरी ७ वटा अस्पतालहरूमा शव वहान वितरण गरिएको।
७. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट २५ लाख बराबरको एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर वितरण गरिएको।
८. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट करिब १० लाख बराबरको Anti-Rabies Vaccine को खरिद गरी वितरण गरिएको।
९. अति आवश्यक निःशुल्क औषधीहरू स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत बागमती प्रदेशका १३ वटै अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयबाट स्थानीय तहमा वितरण गरियो।
१०. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापनमा बायोमेडिकल वर्कसप स्थापना गरी सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको।

११. बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक मिति २०८०/०४/२२ गते बसी उठेका सवालहरूलाई प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा सिफारिस गरियो।
१२. प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको।

११.९ विनियोजित रकम लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुका कारणहरू:

- सङ्घीय सशर्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुँदा बजेट उपशीर्षक र कार्यालय फरक परेको र केही कार्यक्रमहरूको बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा पहिलो त्रैमासिकमा संसोधन नहुँदा अधिकांश कार्यक्रमहरू पहिलो त्रैमासिकमा खर्च गर्न नसकिएको।
- सङ्घीय विशेष अनुदान (रु २० करोड) का आयोजनाहरूको बाँडफाँट गरी PLMBIS मा प्रविष्टीका लागि दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा पनि स्वीकृति नमिलेको
- पुँजीगत शीर्षक (बहुवर्षीय आयोजना, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको औषधी र औजार उपकरण खरिद, अस्पतालहरूको औजार उपकरण खरिद) मा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया प्रारम्भ भई भौतिक प्रगति भएको, भुक्तानी भइसकेपछि आगामी त्रैमासिकहरूमा वित्तीय प्रगति बढ्ने
- स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा करारका कर्मचारीहरूको म्याद थप र रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पहिलो त्रैमासिकमा अस्थायी दरबन्दी करारका कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा कम खर्च भएको।

१२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय

१२.१ परिचय

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४(संशोधन) तथा मिति २०७८/०८/१५ गतेमा प्रकाशित खण्ड ५) अतिरिक्ताङ्क १९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। वन आर्थिक क्षेत्रका मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको छ। यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहन गएको छ।

वन नेपालको नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। समाजिक, आर्थिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज बनाउने वनको ठूलो भूमिका रहन्छ। वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ठूलो योगदान पुऱ्याएको छ। त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानीको मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ। नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिब ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ। बागमती प्रदेशमा कूल १,०९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १८.३ प्रतिशत र प्रदेशको कूल भू-भागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै यस प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्र पर्दछ। जसको कूल क्षेत्रफल ४७३,९८८ हेक्टर रहेको छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन्छ। चुरे क्षेत्रको कूल भू-भागको ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। यस प्रदेशमा लाङ्गटाङ्ग, शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज तथा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भू-भाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको केही भू-भाग पर्दछन्। तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रहरूले ७.८ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ। बागमती प्रदेशका जलाधारहरूलाई सिंचित गर्ने छ वटा प्रमुख नदीहरू छन्। (सुनकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती (पूर्व), कमलामाई र बुढीगण्डकी) यिनको कूल जलाधार क्षेत्रफल २०,४७६ बर्ग कि.मि. छ। सुनकोशी (लम्बाई २५६ कि.मि.) मा मेलम्ची र इन्द्रावती मिसिन्छन् भने तामाकोशी (लम्बाई ९० कि.मि.) मा सागु मिसिन्छ। ती दुवै कोशी प्रदेश तर्फ बग्दछन्। बागमती (लम्बाई १६३ कि.मि.) मा क्यान र मरिन मिसिन आइपुग्छ जुन मधेश प्रदेश तर्फ बग्दछ भने राप्ती (लम्बाई १२२ कि.मि.) मा कायर, कर्ना र रेवा मिसिन्छन् जुन पछि लुम्बिनी प्रदेश तर्फ बग्दछ। बुढीगण्डकी (लम्बाई ११७ कि.मि.) मा आँखु र थोपाल मिसिन आउँछन्; बुढीगण्डकी गण्डकी प्रदेशसित सीमाना छुट्याउने नदी हो। उत्पादित वन पैदावारको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्म निर्भर हुनु, निम्न आय-श्रोतका जनतासम्म श्रोतको लाभ पुऱ्याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको वासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण, खुल्ला चरन, चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरू हुन्। त्यस्तै, जलाधारहरूको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु, मासिएका सिमसार र खोलाहरू पुनर्जीवित गर्नु, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी दिगो तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक संगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरू मौजुद छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरूको चाहना बढ्दै

गएकाले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरूबाट हरित रोजगारीको सृजना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरूमा गरिएको नमूना अध्ययनले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट १७ देखि ९१ लाख घनमीटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सृजना हुनसक्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ। चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती बिस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरूमा वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ।

१२.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	ब.उ.शी.नं./कार्यक्रमको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	५०४०४	१४७०३	२९.१७	
२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	०	०	०	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१०७३५९	३४८७५	३२.४८	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा सहरी वन कार्यक्रम	५९३९५	४११५	६.९३	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१२३२६	३५५८	२८.८७	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	२९०५३	८२५८	२८.४२	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	७५०५३०	२१६१७०	२८.८०	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	८७३०१	२७६५४	३१.६८	
		प्रदेश तर्फको जम्मा	१०९६३६८	३०९३३३	२८.२१	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२९०००११	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१०८००	९५	०.८८	

२	३२९००१०१	भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम	७२७५४६	७२४७२	९.९६	
३	३२९००१०२	राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१८६२०४	४२७९	२.३०	
४	३२९००१०३	वातावरण संरक्षण तथा सहरी वन कार्यक्रम	१८६७००	१२०४२	६.४५	
५	३२९००१०४	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	२०६६१	९७९१	४७.३९	
६	३२९०१०११	वन निर्देशनालय	१९००	०	०	
७	३२९०१०१२	डिभिजन वन कार्यालयहरू	४५९६०९	११४८४०	२४.९९	
८	३२९०१०१३	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू	४७५०	२१६२	४५.५२	
		प्रदेश तर्फको जम्मा	१५९८१७०	२१५६८१	१३.५०	

१२.३ आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण

(रकम रु. लाखमा)

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि वर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. ०८०/८१ प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली	रानीवास सव डिभिजन वन कार्यालय, रानीवासको भवन निर्माण	२	२८६.२७	३.१८	१८६.२७	१२६.७०	५०	३२.९५
२		फिक्कल सव डिभिजन वन कार्यालय, खालसाङको भवन निर्माण	२	२९८.२८		१९८.२८			
३	डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप	सव डिभिजन वन कार्यालय, धोबीको भवन निर्माण	२	२८९.६४	३८.०६	१८९.६४	१९	२०	४.८९

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि वर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. २०८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. ०८०/८१ प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
४		सब डिभिजन वन कार्यालय, तामेको भवन निर्माण	२	२९८.९९		१९८.९९			
५	डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक	चौतारा सब डिभिजन वन कार्यालय, चौतारा को भवन निर्माण	२	२९३.९९	६७.२४	१९३.९९	१४०.६२	५०	३६.२९
६		नवलपुर सब डिभिजन वन कार्यालय, नवलपुर भवन निर्माण	२	२९४.३५		१९४.३५			
७	डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट	सब डिभिजन वन कार्यालय, ककनी को भवन निर्माण	२	२९९.६९	०	१९९.६९	हालसम्म टेण्डरको प्रकृत्यामा जान नसकेको		
८		सब डिभिजन वन कार्यालय, शिवपुरीको भवन निर्माण	२	२८६.६९		१८६.६९			
९	डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, राईगाउको भवन निर्माण	२	२९६.९३	१२८.३५	१९६.९३	८३.९७	४८	२९.३८
१०		सब डिभिजन वन कार्यालय, फापरबारीको भवन निर्माण	२	२९६.५९		१९६.५९			
११	डिभिजन वन कार्यालय चितवन	कालिका सब डिभिजन वन कार्यालय, को	२	२९८.७४	१३५.९२	१९८.७४	५७.८३	३५	१४.९८

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि वर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. ०८०/८१ प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१२		भवन निर्माण शक्तिखोर							
		मुग्लिङ्ग सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण कुरिनटार	२	२८७.३५		१८७.३५			
१३	डिभिजन वन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	सब डिभिजन वन कार्यालय, महादेवस्थानको भवन निर्माण	२	२९९.०५	१३९.६५	१९९.०५	२१०.३९	७५	५३.३९
१४		सब डिभिजन वन कार्यालय, कटुञ्जेको भवन निर्माण	२	२९५.५९		१९५.५९			
१५	डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुर	सब डिभिजन वन कार्यालय, कोन्जोसोमको भवन निर्माण	२	२९८.७८	८३.४५	१९८.७८	३८.०३	३५	१९.९३
१६	डिभिजन वन कार्यालय राप्ति	सब डिभिजन वन कार्यालय, ईन्द्रसरोवरको भवन निर्माण	२	२९७.७४	५७.९३	१९७.७४	१०७.६९	४०	२७.५०
१७		सब डिभिजन वन कार्यालय, राक्सिराङ्गको भवन निर्माण	२	२९३.५७		१९३.५७			
१८	डिभिजन वन कार्यालय धादिङ	सब डिभिजन वन कार्यालय, वैरेनीको भवन निर्माण	२	२५१.९०	६०.९७	१५१.९०	१२२.९६	६५	४५.०९

क्र. सं.	कार्यालयको नाम	आयोजनाको नाम	कुल अवधि वर्षमा	कुल लागत रु. हजारमा	आ.व. ८०/८१ सम्मको खर्च	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		आ.व. ०८०/८१ प्रगति %	
						बजेट	खर्च	भौतिक	वित्तीय
१९		सब डिभिजन वन कार्यालय, नीलकण्ठको भवन निर्माण	२	२१९.५१		११९.५१			
२०	डिभिजन वन कार्यालय काठमाण्डौं	गोर्कण सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण	२	२७३.६०	३४.९२	१७३.६०	५६.०६	६०	३२.२९
२१	डिभिजन वन कार्यालय, मरिण	सब डिभिजन वन कार्यालय, पिपलमाढीको भवन निर्माण	२	२९९.६७		१९९.६७			
२२		सब डिभिजन वन कार्यालय, महेन्द्रझाडीको भवन निर्माण	२	२९९.९२	३९.९५	१९९.९२	७४.८५	३५	१८.७३
२३	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र गोदावरी ललितपुर	तालिम सहभागीका लागि होस्टेल भवन निर्माण	२	२८४.६१	१९.९५	१८९.६१	९३.६५	६८	४९.३९

१२.४ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघ सरकारबाट प्राप्त योजनाहरूको प्रगति

क. सशर्त अनुदानतर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.सं	सब.ब.उ.शी.नं	कार्यालय/कार्यक्रमको नाम	बजेट	आ.व.२०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत
१	३२९९११२०	डिभिजन वन कार्यालयहरू (वन सुरक्षा सैनिक समेत)	५९३००	२७९७८	४७.१८

२	३२९९११२१	जलाधार संरक्षण तथा सीमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम	५३९००	२९०९	५.४
३	३२९९११२२	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	५९५००	४५०७	७.५७
४	३२९९११२३	वन तथा भू-संरक्षण विभाग	५२२००	२०७३०	३९.७१
५	३२९९११२४	जडिबुटी विकास कार्यक्रम	२३८००	०	०.
६	३२९९११२५	नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम	२१३००	३२	०.१५
७	३२९९११२६	वातावरण विभाग	२९२००	१४१०	४.८३
८	३२९९११२८	जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम	३८६००	०	०.
		जम्मा	३३७८००	५७५६६	१७.०४

१२.५ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरुको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
६९	वन क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन एवम् दिगो विकास हासिल गर्न काष्ठजन्य, गैरकाष्ठजन्य तथा पर्यापर्यटकीय उद्योगको विकास र जैविक विविधताको संरक्षण गरी रोजगारी तथा आय आर्जनका क्रियाकलापहरू मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सहयोग पु-याउने लक्षित	हैसियत बिप्रेको वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्य भइरहेको जसबाट जैविक विविधता, जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण कार्य भइरहेको। वन तथा भू संरक्षणका विभिन्न कार्यबाट १६४९७ श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको। हालसम्म समिल २ वटा र ३ वटा फर्निचर दर्ता भएको।

७०	<p>वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन मार्फत वन क्षेत्रमा रहेका लडापडा, सुखडखडा र प्राविधिक रूपमा कटानयोग्य रूखहरूको कटानी गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन अभिवृद्धि मार्फत योगदान गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ।</p>	<p>दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको। राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र गुणस्तरमा हास आइरहेका सुखड खडा र ढला पडा रूखहरूको संकलन कटानी भई यस चालु आ.व. को हाल सम्म ६ लाख ३९ हजार ८ सय १९ घनफिट गोलिया काठ (निजी ६११२८१ र सा.व.२८५३८ गरी) र २ हजार ६ सय ४८ चट्टा दाउरा विक्रीवितरण गरी वन पैदावारको आपूर्तिको काम सम्पन्न भएको।</p>
७१	<p>"पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, स्वस्थ वातावरण हाम्रो चाहना" भन्ने नारालाई साकार पार्न नाङ्गा डाँडा, पाखा, पर्ती चौर, नदी उकास जमिन, सुख्खा भू-भाग जस्ता क्षेत्रहरूमा बाँस लगायतका अन्य बहुमूल्य प्रजातिको सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, भत्किएका वन्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनरोत्थानका लागि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रको पुनर्सुधार क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम छुट्टयाएको छु। यस कार्यका लागि रु. १५ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छु।</p>	<p>खाली, पर्ती, नदी उकास, निजी जग्गामा बाँस तथा अन्य वन जन्य प्रजातिको रोपण कार्यको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको। हालसम्म ११८२५० गोटा विरुवा उत्पादन भई ९.७ हेक्टर वृक्षारोपण भएको। हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम र गत आ.व. मा शुरु भएका हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रको पुनरोत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षणको निरन्तरता कार्यक्रम सचालनमा रहेको</p>
७२	<p>बागमती प्रदेशभित्रका सहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरू अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकोले "स्वच्छ पानी खोलामा, फोहोर आफ्नै झोलामा" भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरूमा नमूनाको रूपमा व्यापक सरसफाई कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।</p>	<p>चितवनमा खोला किनार संरक्षण अन्तरगत खगेरी खोलाको ५ कि.मी. क्षेत्रमा सरसफाई संचालन भएको</p> <p>कर्मनाशा नदी किनार सरसफाईको कार्य भइरहेको। अन्य नदीहरूको स्वच्छताका लागि सा.व.उ.स. मार्फत जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू भइरहेको। प्रदेश भित्र ९६ वटा सबडिभिजन वन कार्यालयहरूको नजिकको बजारहरूमा त्रैमासिक सरसफाई कार्यका साथै जनचेतनामूलक कार्य जारी रहेको।</p>

७३	प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरूबाट सहरी क्षेत्र, राजमार्गका छेउछाउ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्रदूषण बढ्दै गएकोले सोको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजसँगको समन्वय र सहकार्यमा सरसफाई जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	स्थानीय तह र अन्य संघ संस्थासँगको साझेदारीमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लाको एक धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा सरसफाईको कार्य अन्तर्गत १३ वटै जिल्लामा १४ वटा मुख्य स्थलहरूमा सरसफाई कार्य जारी रहेको।
७४	स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिसँगको साझेदारीमा जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र प्रबर्द्धन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।	डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट सामुदायिक वन, कबुलियति वन र निजी वनमा टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातिको जडीबुटी खेतीको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको। हासम्म ८३८९५९ के.जी जडीबुटी संकलन तथा बिक्रीवितरण भएको।
७५	एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको मर्मलाई आत्मसात गरी मेलम्ची लगायतका सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु। गल्छि पहिरो नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण तर्फ रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छु।	१३ वटै जिल्लामा ७ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट खहरे नियन्त्रण, वायोइन्जिनियरिङ तथा खोलाकिनार संरक्षण, गल्छि पहिरो नियन्त्रण र भू तथा जलाधार संरक्षणका विभिन्न कार्यहरू संचालनमा रहेको र यस कार्यक्रममा हाल सम्म रु. ७२४७२००० प्रदेश तर्फ र संघ सशर्त तर्फ रु. २९०९००० खर्च भएको।
७६	"स्वच्छ शहरका लागि सामुदायिक पहल" भन्ने नारासहित स्थानीय तथा संघीय सरकार र स्थानीय संघ/संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका लगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रबर्द्धन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा बाल, युवा एवम् ज्येष्ठ नागरिकमैत्री उद्यान निर्माण र व्यवस्थापन गरिनेछ। गणेशमान सिंह सहरी वन तथा स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम छुट्टयाएको छु।	वातावरण संरक्षण तथा सरसफाईका लागि युवा विद्यार्थी, महिला समूह, आमा समूह, वन समूह लगायतलाई समावेश गरी स्वयम् सेवक परिचालनका कार्यहरू भइरहेको। गणेशमान सिंह हरित शहर योजना(शहर/नगर/सडक किनार क्षेत्रमा वृक्षारोपणको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको।
७७	वन डढेलो, वन अतिक्रमण, चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकारजस्ता जैविक विविधता उपरका जोखिमहरूको नियन्त्रण, न्यूनीकरण र सुपरीवेक्षण गरी पारिस्थितीकीय प्रणालीको जगेर्ना गर्ने क्रियाकलापहरू	१५ वटै डिभिजन वन कार्यालय मार्फत वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका लागि हरित स्वयम् सेवक छनौट, क्लष्टर लेभलमा सामुदायिक वन समूहहरूको वन डढेलो व्यवस्थापन संजाल निर्माणका कार्य, सचेतना सम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको। वन

	सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु	अतिक्रमण नियन्त्रण, वन पैदावारको गैरकानुनी कटानी, वन्यजन्तुको चोरी शिकारी जस्ता जैविक विविधतामाथिका जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि नियमित गस्ती भइरहेको हाल सम्म ४३ वटा मुद्दा दायर भई कारवाही भएको , अतिक्रमण भएको क्षेत्रलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य भइरहेको।
७८	जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट बच्नको लागि कार्बन प्रशोचन, जलवायु उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।	जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागि रामेछाप जिल्लाको सुर्खुवा क्षेत्रमा वृक्षारोपणको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत जल पुर्नभरण पोखरी निर्माण /संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य भइरहेको।
७९	मानववन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न वन्यजन्तुबाट कृषिबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रकम छुट्याएको छु	डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट सामुदायिक वन, कबुलियति वन र निजी वनमा टिमुर, अमला, सतुवा, चिराइतो, लौठसल्ला आदि जस्ता प्रजातिको जडीबुटी खेतीको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको। हालसम्म ८३८९५९ के.जी जडीबुटी संकलन तथा बिक्री वितरण भएको।

१२.६ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं	राजस्व शी. नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२०८०/८१ पौष मसान्तसम्ममा संकलित रकम
१	१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	८५०
२	१४२१२	सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	७०५.९९
३	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	९८.२२
४	१४२५३	व्यासाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२०५.१०
५	१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	२३३०६.१३
६	१४३११	प्रशासनिक न्याय दण्ड जरिवाना र जफत	१७.७०

७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	३९४.३६
८	१५१११	बेरुजु	१०१६.३१
९	३३३६१	वन क्षेत्रको रोयल्टी	६९२२१.७७
		कूल जम्मा	९५८१५.५८

१२.७ आ.व. २०८०/८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण:

- कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि(क्षेत्रगत/कार्यक्रमगत)-२०८०/८१ तयार भएको,
- प्रदेश राष्ट्रिय वन नियमावलीको ड्राफ्ट तयारी भएको,
- जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति संचालन कार्यविधि -मस्यौदा तयार भएको,
- वातावरण संरक्षण नियमावली -मस्यौदा तयार भएको।

१२.८ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार भई स्वीकृत भएको।
- कार्यक्रम संचालन कार्यान्वयन कार्यविधि(राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण तथा सहरी वन कार्यक्रम र भू तथा जलाधार संरक्षण)-२०८० तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको
- दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को कार्यान्वयनमा रहेको
- धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटकीय/पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा तथा कार्यक्रम संचालन
- गल्छी खहरे पहिरो नियन्त्रण २१२ वटा
- पानी मुहान संरक्षण/संरक्षण पोखरी निर्माण/सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन ८ वटा

१२.९ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- पर्याप्त जनशक्तिको अभाव
- केही स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको नाम र ठेगाना फरक परेकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको
- मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा आवश्यक स्रोत साधनको कमी
- उपभोक्ता परिचालनमा कठिनाई
- समन्वयमा अफ्ठ्यारो परेको
- हचुवाको भरमा बार्षिक योजना तर्जुमा भएको
- अनुमगन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको
- कानूनी प्रावधानको परिपालनामा कठिनाई
- प्रारम्भिक चरणका कार्यहरू बढी भएकोले सम्पन्न हुन समय लाग्ने

१३. उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय

१३.१ परिचय

स्वदेशी श्रम, सीप र स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र बिकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ संघीय संरचना अनुरूप बागमती प्रदेशमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको मातहतमा रही यस कार्यालयले उद्योग प्रशासन, उद्योग प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यका अतिरिक्त वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य समेत यस कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ।

१३.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०१०१२३	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु	१०२८५.२५	४१९३.१९	४०.७७	
२	३२५००११२३	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन	१३१९२.००	२०८४.३६	१५.८०	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३२५०१०१२४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु	९८०.००	९७८.९४	९९.९०	
२	३२५००११२४	उद्योग विकास तथा बजार अनुगमन	३४००.००	३९९.४४	११.७५	

१३.३ सङ्कलन भएको राजस्व

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	आ.व. २०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत
१४२२९	अन्य प्र.सेवा शुल्क	३९४.००	

१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	११,०५०.३५	
१४३१२	दण्ड जरिवाना जफत	१०२.५०	
१५१११	बेरुजु	१२.००	
	जम्मा	११,५५८.८५	

१३.४ आ.व. २०८०/०८१ सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ ६ वटा स्थानमा महिला पुरुष गरी १२८ जनालाई सीप विकास तालिम दिई सम्पन्न गरियो।
- ❖ २ वटा स्थानमा महिला पुरुष गरी ५० जनालाई उद्यमशीलता विकास तालिम दिई सम्पन्न गरियो।
- ❖ ३ स्थानमा सरोकारवालाहरू सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गरियो।
- ❖ उद्यमी व्यवसायी/सरोकारवालाहरू र मन्त्रालयको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।
- ❖ १७० उद्यमीहरूले ५० प्रतिशत अनुदानमा प्रविधि मागका लागि आवेदन पेश गरेको।
- ❖ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १० पटक ३४३ वटा उद्योग तथा वाणिज्य फर्महरूमा अनुगमनमा १२ वटा फर्मलाई जम्मा रु १०२५०० जरिवाना गरी रु ३९३५४० रकम बराबरको सामान जफत गरी नष्ट गरियो।

१३.५ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ❖ कोशेली घर निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त जग्गाको उपलब्धता हुन नसक्नु।

१४. लोक सेवा आयोग

१४.१ परिचय:

नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०७६ साल असोज २८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ जारी भयो। मिति २०७६ साल मङ्सिर २ गते आयोगका माननीय अध्यक्षको नियुक्तिसँगै आयोगको गठन भएको हो र दुई जना सदस्यहरूको नियुक्ति २०७६ माघ ६ गते भए पछि प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशले पूर्णता प्राप्त गरेको हो।

बागमती प्रदेश सरकार निकायहरू एवम् बागमती प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरू, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सङ्गठित संस्थाहरू, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोका स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरूको पदपूर्ति गर्ने अभिभारा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ ले आयोगलाई प्रदान गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश भित्रको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन सक्षम जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ।

१४.२ चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. मा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२ ०८०/८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१०००११३	प्रदेश लोक सेवा आयोग	१०३४९७१०३	२८३०६५६८	२७.३५%	
२	२१००००१३					

ख. पूँजीगत खर्च

(रकम रू. मा)

क्र.सं.	ब.उ.शी.नं.	सब ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.२ ०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२१००००११४	प्रदेश लोक सेवा आयोग	९१०६०००	३९७३९५	४.३७%	

१४.३ सङ्कलन भएको राजस्व:-

(रकम रू. मा)

क्र.सं.	राजस्व ख.शी.नं.	राजस्व शीर्षक	आ.व.२ ०८०/८१ मा संकलित रकम	कैफियत

१		परीक्षा दस्तुर	२, ८९, ६४, १७५।००	
---	--	----------------	-------------------	--

१४.४ आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्यसम्पादनको अवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई भौतिक रूपमा सबल सजग गराईने छ।		

१४.५ आ.व. २०८०/८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:-

- पाठ्यक्रमहरू नयाँ निर्माण तथा परिमार्जन: विभिन्न सेवा, समूह र तहका ४५ वटा पाठ्यक्रमहरू नयाँ निर्माण भएका छन् भने प्रदेश प्रशासन सेवा र स्थानीय सेवाको प्रशासन नवौँ तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन भएका छन्।
- दरखास्त माग गरिएको सङ्ख्या:

सि.न.	दरखास्त माग विवरण	संख्या
		चालु आ.व. को हाल सम्म
१.	बढुवा सूचना (संख्या)	१११
२.	आन्तरिक अन्तर सेवा विज्ञापन (संख्या)	२३
३.	अन्तर तह विज्ञापन (संख्या)	२०
४.	खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता विज्ञापन (संख्या)	२२०
जम्मा		३७४
५.	बढुवा सूचना (पद संख्या)	२४९
६.	आन्तरिक अन्तर सेवा विज्ञापन (पद संख्या)	२६
७.	अन्तर तह विज्ञापन(पद संख्या)	२७
८.	खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता (पद संख्या)	१८७ + १११३
जम्मा		१६०२

- सङ्गठित संस्थातर्फ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लेक्चरर सहित १९ जना कर्मचारी सिफारिस गरिएको छ। यसरी हालसम्म प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सङ्गठित संस्थातर्फ गरी जम्मा १९५७ जना सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिएको छ। चालु आ.व. मा मात्र २८० जना सिफारिस गरिसकीएको।

१४.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम हुने भएकोले कार्यतालिका परिवर्तन भएको कारणले समयमा नै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको।

१५. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

१५.१ परिचय

नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरेको छ। नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको कायम गरेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम उल्लेखित तीन वटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानमा संघमा सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरे जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने प्रावधान संविधानले गरेको छ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने र मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रवन्ध रहेको छ।

१५.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण:

क. चालु खर्च :

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व.०८०/०८१ को पौष मसान्तसम्मको	
				खर्च	खर्च प्रतिशत
१	२१६०००११३	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२०६६६.०३४	५८६५.१०१	२८.३८%

ख. पुँजीगत खर्च:

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	पुस महिना सम्मको अनुमानित खर्च		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	

१	२१६०००११४	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१३१३	०	०%	
---	-----------	--------------------------------	------	---	----	--

१५.३ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू :

- (क) नियमित रूपमा प्रदेश सरकार तथा सो मातहतका कार्यालयहरू विपक्षी भएका सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका र जिल्ला अदालतहरूमा रहेका मुद्दा हरूमा वहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षाका साथै नियमित रूपमा मुद्दाको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिएको।
- (ख) प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरूले विभिन्न विषयहरूमा माग गरिएको कानूनी राय सल्लाह दिइएको,
- (ग) कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न, मन्त्रालयबाट मस्यौदा भई आएका कानूनी मस्यौदामा राय दिने र कानून मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाईएको,
- (घ) अदालतहरूबाट भएका फैसला र आदेशहरू कार्यान्वयनमा पहल भएको।
- (ङ) मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र सिन्धुली जिल्लामा रहेको कारागार र हिरासत कक्षको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको।
- (च) रामेछाप जिल्लाको सुनपाती गाँउपालिका वडा न.५मा र सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा ४ मा समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- (छ) सिन्धुली र दोलखा जिल्लाको स्थानीय तहका न्यायिक समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको।
- (ज) बागमती प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूका कानून अधिकृत तथा मुद्दा फाँट हेर्ने कर्मचारीहरूको लागि २ दिने लिखित जवाफ लेखन सीप तालिम संचालन गरिएको।

१५.४ विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू :

स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सरकारी वकील र अन्य कर्मचारी पदपूर्ति नभएकोले रकम बचत हुन गएको।

१६. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

१६.१ परिचय

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन मार्फत् प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दिगो विकासको कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ बमोजिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको हो। दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण र तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमाको लागि नीतिगत तथा प्रमुख साझा सवालहरूका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु आयोगका प्रमुख कार्यहरू हुन्।

१६.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब. ब. उ.शी. नं/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३९१०००११३	ब.उ.शी.नं. अन्तर्गतका सबै सब. ब. उ.शी. नं/कार्यालयको विवरण	४४५३३	९४५७	२१.२४%	

ख. पुँजीगत खर्च

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.नं.	सब. ब. उ.शी. नं/कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/०८१ पौष मसान्तसम्मको		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३९१०००११४	ब.उ.शी.नं. अन्तर्गतका सबै सब. ब. उ.शी. नं/कार्यालयको विवरण	२४५०	१७५	७.१४%	

१६.३ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बुँदाहरूको प्रगति विवरण

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट वक्तव्यको संक्षिप्त व्यहोरा	कार्य सम्पादनको अवस्था
१६८	आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य तथा प्रदेश सभाका	दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाका लागि परामर्शदाता छुनौट भई मन्त्रालयहरूसँग

	सदस्यहरू, प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सहकारी र विषय विज्ञहरू समेतको सहभागितामा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।	पहिलो चरणको अन्तरक्रिया सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको कार्य हुँदै गरेको।
१६९	प्रदेशको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र नीतिगत कार्यहरूका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्न आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।	प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।

१६.४ आ.व. २०८०/०८१ मा तयार भएका ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको विवरण

- ❖ प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंकको दिग्दर्शन, २०८० तयार गरिएको।
- ❖ प्रदेश विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।

१६.५ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू

- ❖ दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा तयार भएको
- ❖ दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाका लागि परामर्शदाता छनौट भई मन्त्रालयहरूसँग पहिलो चरणको अन्तरक्रिया सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको कार्य हुँदै गरेको।
- ❖ प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।
- ❖ प्रदेश आयोजना बैंकको दिग्दर्शन, २०८० तयार गरिएको।
- ❖ प्रदेश विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको।
- ❖ स्थानीय मानव विकास सूचकाङ्क, स्थानीय विकास सूचकाङ्क र प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण तयारी सम्बन्धी कार्यहरू हुँदै गरेको।

१६.६ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू

- ❖ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकेको।
- ❖ कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहेका र सम्पन्न केही कार्यक्रमहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको।
- ❖ पुँजीगतमा भएको कार्यक्रमहरू खासै उल्लेख्य नभएको।

१७. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

१७.१ परिचय

प्रदेश सरकारको संचित कोषको संचालन गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न तथा प्रदेशको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी तोकिएका निकायहरू समक्ष पेश गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना भएको हो।

१७.२ चालु र पुँजीगत खर्च शीर्षकको प्रगति विवरण

क. चालु तर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ पौष मसान्तसम्म को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३०५०१०११३	ब.उ.शी.नं. अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको विवरण	३७४८९	१०४९२	२८.६७	

ख. पुँजीगत तर्फ

(रकम रू. हजारमा)

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं.	सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको नाम	कुल बजेट	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	३५५०१०११४	ब.उ.शी.नं. अन्तर्गतका सबै सब.ब.उ.शी.नं./ कार्यालयको विवरण	५२६०	९७७	१८.५७	

१७.३ आ.व. २०८०/०८१ मा सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

- ❖ IPFMS सम्बन्धी तालिम

१७.४ विनियोजित रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू:

- ❖ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने भएकोले।

अनुसूची

अनुसूची-१ २०८० पौष मसान्तसम्मको बागमती प्रदेश सरकारको शीर्षकगत खर्च विवरण

(रकम रू. मा)

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्त सम्मको खर्चको विवरण

मन्त्रालय /निकाय	विनियोजित बजेट				खर्च		पुँजीगत	पुँजीगत खर्च प्रतिशत	वित्तीय	जम्मा	जम्मा खर्च प्रतिशत
	चालु	पुँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	चालु खर्च प्रतिशत					
202 प्रदेश व्यवस्थापिका	२८०,९०९,०००	५५,०००,०००	०	३३५,९०९,०००	८९,९५१,८२६.८२	३२.०२%	०	०.००%	०	८९,९५१,८२६.८२	२६.७८%
210 प्रदेश लोक सेवा आयोग	१०३,४९७,१०३	९,१०६,०००	०	११२,६०३,१०३	२२,२१२,२०८.९९	२१.४६%	३९७,३९५	४.३६%	०	२२,६०९,६०३.९९	२०.०८%
216 मुख्य न्यायाधिवक्ता को कार्यालय	२०,६६६,०३४	१,३१३,०००	०	२१,९७९,०३४	५,८६५,१०१.००	२६.३८%	०	०.००%	०	५,८६५,१०१.००	२६.६८%
301 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय	२,०८५,३७५,५६८	१८,६५०,०००	०	२,१०४,०२५,५६८	९५,१९७,७८९.६०	४.५७%	३,३९८,६९६	१६.२२%	०	९८,५९६,४८५.६०	४.६९%
305 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१२२,३१८,८०१	९,९९०,०००	०	१३२,३०८,८०१	२४,४२६,९०६.३३	१९.९७%	१,०८९,९२१	१०.९१%	०	२५,५१६,८२७.३३	१९.२९%
312 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	२,६७०,०९५,०९६	७२५,७१६,०००	०	३,३९५,८११,०९६	३०९,६९६,५६७.६०	११.६०%	१५०,३०२,०३७.४४	२०.७१%	०	४५९,९९८,६०५.०४	१३.५५%
313 खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय	४१९,५८३,०००	७,०६७,४००,०००	०	७,४८६,९८३,०००	१४७,२९५,८६०.०८	३५.११%	६९५,६५१,२१०.७३	९.८४%	०	८४२,९४७,०७०.८१	११.२६%

मन्त्रालय /निकाय	विनियोजित बजेट				खर्च		पूँजीगत	पूँजीगत खर्च प्रतिशत	वित्तीय	जम्मा	जम्मा खर्च प्रतिशत
	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	चालु खर्च प्रतिशत					
314 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१८७,८७९,३८४	४४७,१२७,०००	०	६३५,००६,३८४	४१,१३६,२१९.४५	२१.९०%	५,४८०,२७८	१.२३%	०	४६,६१६,४९७.४५	७.३४%
325 पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय	६९६,२४४,७१९	१,५२५,१४०,०००	०	२,२२१,३८४,७१९	१२८,३२५,३३३.८०	१८.४३%	७९,१५२,९५७	५.१९%	०	२०७,४७८,२९०.८०	९.३४%
329 वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१,२७१,७६८,०००	१,७६०,५७०,०००	०	३,०३२,३३८,०००	३५७,८७१,५४९.४७	२८.१४%	२२२,९०२,९०६.७७	१२.६६%	०	५८०,७७४,४५६.२४	१९.१५%
337 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	४०७,६६५,५००	२१,२७६,२१३,०००	०	२१,६८३,८७८,५००	१२५,०६०,९४८.०३	३०.६८%	३,३०६,००३,१८९.०५	१५.५४%	०	३,४३१,०६४,१३७.०८	१५.८२%
350 सामाजिक विकास मन्त्रालय	३,०२९,८७७,०००	९७६,३४०,०००	०	४,००६,२१७,०००	५५४,८३१,७२२.७८	१८.३१%	८१,६२४,३५२.२८	८.३६%	०	६३६,४५६,०७५.०६	१५.८९%
370 स्वास्थ्य मन्त्रालय	३,४२४,३३६,०००	६४९,८८९,०००	०	४,०७४,२२५,०००	८३५,५३६,०७१.२४	२४.४०%	९३,५२१,४८८.९९	१४.३९%	०	९२९,०५७,५६०.२३	२२.८०%
371 श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय	५५०,०९२,२३६	२३९,७८५,०००	०	७८९,८७७,२३६	१६७,४७९,०८१.३४	३०.४५%	९,१६८,०४३.९४	३.८२%	०	१७६,६४७,१२५.२८	२२.३६%
391 प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४४,५३३,०००	२,४५०,०००	०	४६,९८३,०००	९,४५६,५८८.८०	२१.२४%	१७५,२१७.००	७.१५%	०	९,६३१,८०५.८०	२०.५०%

मन्त्रालय /निकाय	विनियोजित बजेट				खर्च						
	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	चालु	चालु खर्च प्रतिशत	पूँजीगत	पूँजीगत खर्च प्रतिशत	वित्तीय	जम्मा	जम्मा खर्च प्रतिशत
501 वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानी	०	०	५००,०००,०००	५००,०००,०००	०.००		०.००		०	०.००	०.००%
601 कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा	४,९६०,०००	०	०	४,९६०,०००	०.००	०.००%	०.००		०	०.००	०.००%
602 अर्थ - विविध	३,४७६,२७२,५५९	९९३,६२०,०००	०	४,४६९,८९२,५५९	०.००	०.००%	०.००	०.००%	०	०.००	०.००%
801 स्थानीय तह	७,६५४,६९६,०००	०	०	७,६५४,६९६,०००	३,०८२,५७४,७७९	४०.२७%	०.००		०	३,०८२,५७४,७७९	४०.२७%
जम्मा	२६,४५०,७६९,०००	३५,७५८,३०९,०००	५००,०००,०००	६२,७०९,०७८,०००	५,९९६,९९८,५५४.३३	२२.६७%	४,६४८,८६७,६९३.२	१३.००%	०	१०,६४५,७८६,२४७.५३	१६.९८%

अनुसूची-२ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रारम्भिक आयको विवरण

(रकम रू. हजारमा)

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को पौष मसान्त सम्मको आय

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० पौष मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	कैफियत
११३१५	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	६,७५०,०००,०००	१,६७७,८८८,६३७.४८	२४.८६%	
११४११	बाँडफाँडभई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,७९८,८०८,०००	३,३८३,३९८,७२३.२०	४३.३८%	
११४२१	बाँडफाँडभई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	३,३४२,३४४,०००	१,०३७,६०३,७८७.७६	३१.०४%	
११४५६	बाँडफाँड प्राप्त हुने सवारी साधन कर	७,२५०,०००,०००	३,४०८,०९६,९३१.९२	४७.०१%	
११४७१	बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	१३,५००,०००	७७८,८३४.०५	५.७७%	
११४७२	बाँडफाँडबाट प्राप्त विज्ञापनकर	१७,५००,०००	५,५९५,८४४.८९	३१.९८%	
१४१५३	बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	३९,६१२,०००	०.००	०.००%	
१४१५४	बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी	५८,००६,०००	०.००	०.००%	
१४१५६	बाँडफाँड भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी	४०२,५८८,०००	०.००	०.००%	
१४१५७	बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय	१,०००,०००,०००	२५५,८७६,६३८.४६	२५.५९%	

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० पौष मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	कैफियत
१४१५८	बाँडफाँड भई प्राप्त पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी	१४,४८२,०००	०.००	०.००%	
बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व जम्मा		२६,६८६,८४०,०००	९,७६९,२३९,३९७.७६	३६.६१%	
१३३११	समानीकरण अनुदान	८,०१३,५००,०००	४,००६,७५०,०००.००	५०.००%	
१३३१२	सशर्त अनुदान चालु	२,४२२,४००,०००	१,१३२,९८६,०००.००	४६.७७%	
१३३१३	विशेष अनुदान चालु	२८०,०००,०००	१४०,०००,०००.००	५०.००%	
१३३१६	समपुरक अनुदान चालु	०	६५०,०००,०००.००	०.००%	
१३३२१	सशर्त अनुदान पूँजीगत	३,३४६,४००,०००	१,५३६,६७५,०००.००	४५.९२%	
१३३२२	विशेष अनुदान पुँजी	४५०,०००,०००	२२५,०००,०००.००	५०.००%	
	समपुरक अनुदान पूँजीगत	१,३००,०००,०००	०.००	०.००%	
१३३१८	अन्य अनुदान चालू (संघ सरकार पछि प्राप्त हुनेसक्ने शर्तित अनुदान)	२,०००,०००,०००	०.००	०.००%	
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान जम्मा		१७,८१२,३००,०००	७,६९१,४११,०००.००	४३.१८%	
१११३६	कृषि आयमा कर	५००,०००	८,०५५.००	१.६१%	
१४१५१	सरकारी सम्पत्तिको वहालबाट प्राप्त आय	२,०००,०००	१,७९१,०१७.६८	८९.५५%	
१४१५९	अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी	४,५००,०००	१,२६२,८१०.५६	२८.०६%	
१४१९१	पर्यटन शुल्क	०	४३,७५०.००	०.००%	

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० पौष मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	कैफियत
१४२११	कृषिउत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	३८,०००,०००	१४,०२०,०५३.४०	३६.८९%	
१४२१२	सरकारीसम्पतीको विक्रीबाट प्राप्त रकम	२,०००,०००	९६३,३७०.००	४८.१७%	
१४२१३	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	५००,०००	०.००	०.००%	
१४२१९	अन्यसेवा शुल्क तथा विक्री	१००,०००,०००	६०,०३१,५१६.००	६०.०३%	
१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	५००,०००	१३९,३५०.००	२७.८७%	
१४२२४	परीक्षाशुल्क	३०८,६९३,०००	४४,६९९,६००.००	१४.४५%	
१४२२५	यातायातक्षेत्रको आम्दानी	८५०,०००,०००	३५१,७३९,८०३.००	४१.३८%	
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	७५,०००,०००	२४,९८५,१७७.७९	३३.३१%	
१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५२५,०००,०००	१४९,२१०,९००.००	२८.४२%	
१४२५४	रेडियो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर	२,७००,०००	२८२,३४६.००	१०.४६%	
१४२५५	टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर	७,२००,०००	२८३,५७०.००	३.९४%	
१४२५६	चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (खतलङ्ग खट्टा) सम्बन्धी दस्तुर	१,७६५,५९२,०००	१,०२२,२६०,०६६.००	५७.९०%	
१४२६४	वन क्षेत्रको अन्य आय	५९,०००,०००	२३,३२७,७१३.९६	३९.५४%	
१४३११	न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०	१७,६९४.००	०.००%	
१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	९,५००,०००	९,७९४,२६२.०६	१०३.१०%	

राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	२०८०/८१ को अनुमान	२०८० पौष मसान्त सम्मको आय	प्राप्त प्रतिशत	कैफियत
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१,०००,०००	८१,४५३.९१	८.१५%	
१४५११	बीमादावी प्राप्ति	५०,०००	१८१,६२५.००	३६३.२५%	
१४५२९	अन्यराजस्व	३,५००,०००	३२९,८७५.००	९.४३%	
प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजस्व जम्मा		३,७५५,२३५,०००	१,७०५,३७४,००९.३६	४५.४१%	
१५१११	बेरूजू	४५,०००,०००	२६,१०५,४९१.४४	५८.०१%	
१५११२	निकासा फिर्ता	४,५००,०००	१,१७९,४५२.००	२६.२१%	
१५११३	अनुदान फिर्ता	१,०५०,०००,०००	६३०,७६४,८४७.३४	६०.०७%	
३२१२१	गत वर्षको नगद मौज्जात	१३,३५५,२०३,०००	०.००	०.००%	
बेरूजू तथा गत वर्षको नगद मौज्जात जम्मा		१४,४५४,७०३,०००	६५८,०४९,७९०.७८	४.५५%	
कुल जम्मा		६२,७०९,०७८,०००	१९,८२४,०७४,१९७.९०	३१.६१%	



बागमती प्रदेश सरकार

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

हेटौंडा, नेपाल

फोन नं: ०५७-५२७५१८/५२७५२०

ईमेल: moeap@bagamati.gov.np

<https://moeap.bagamati.gov.np/>